

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0035

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۵/۰۵

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کوپاژ		اجرا شده تا کنون		ماه جاری		۵۰/۵۰/۸۰۳۱		۶۰/۵۰/۸۰۳۱		۷۰/۵۰/۸۰۳۱		۸۰/۵۰/۸۰۳۱		عملیات /پیمانکار		
حمل از خاکبرداری	شرکتی		138	222	482	451	489	505	92			1,086	10,707	732,947	4.9%			
	صداقت						444	430				873	9,001					
	میرزایی		67		301	413	464	422	522	607		2,014	16,194					
												0	0					
												0	0					
	مجموع			204	222	782	864	1,397	1,356	613	607		3,974			35,901		
حمل از قرضه	شرکتی	86	33	60						86		86	32,366	1,760,415	7.2%			
	انصاری	707			805	1050	945	630	980	840		3,395	38,213					
	محمدپور	251	511	515	546	595	1036	802	977	1096	506	4,417	22,499					
	صداقت	332	374		527	510			208	332		540	11,089					
	میرزایی											0	22,604					
												0	0					
												0	0					
	مجموع	1,376	918	575	1,878	2,155	1,981	1,432	2,165	2,354	506	8,438	126,770					
پخش و کوب	شرکتی	1125	611	282	2115	2424	2342	1986	1801	1865		7,995	140,172	2,200,183	7.4%			
	محمدپور	251	511	515	546	595	1036	802	977	1096	506	4,417	22,499					
												0	0					
												0	0					
												0	0					
												0	0					
	مجموع	1,376	1,122	797	2,661	3,019	3,378	2,788	2,778	2,961	506	12,412	162,671					
	میانگین روزانه	1,376	1,249	1,098	1,489	1,795	2,059	2,163	2,240	2,320	2,139	2,139						
حمل آب عملیات خاکی	شرکتی	71	12	94	94	83	47	59	71	59		236	3,941	264,022	4.5%			
	گلپایگانی	23	70	58	70	58	46	46	58	81		232	2,622					
	محمدپور	45	40	60	56	70	40	67	101	70	70	348	3,124					
	رضاپور		40	40		40	30	30	40			100	1,990					
	خاکسار											0	336					
												0	0					
												0	0					
	مجموع	139	161	252	220	251	164	203	270	210	70	916	12,012					
بتن ریزی	قالب بندی								24	22		46	161	93,822	0.2%			
	آرماتوربندی											0	0	2,056	0.0%			
	بتن ریزی			42		37	44	38	46	62		190	404	55,259	0.7%			
کار فولادی	سبک											0	0	325.8	0.0%			
	سنگین											0	0	178.4	0.0%			
	کابل											0	0	79.2	0.0%			
پرسنل	شرکتی	64	68	65	71	74	75	78	71	70	20	314	5,914					
	پیمانکار	40	41	39	47	51	53	57	52	57	28	247	2,607					
	مجموع	104	109	104	118	125	128	135	123	127	48	561	8,521					
	سواری	10	10	10	10	10	10	10	10	10	2	42	1,119					
	ناهار توزیع شده	115	115	108	126	126	134	140	134	134	42	584	8,777					
ماشین آلات فعال	شرکتی	10	8	11	8	13	12	12	12	14		50	970					
	پیمانکار	21	19	18	23	23	27	28	28	28	10	121	1,361					
	مجموع	31	27	29	31	36	39	40	40	42	10	171	2,331					
	مصرف سوخت	2802	2217	4028		7031	2200		2856	4857		9,913	203,994					
موجودی مصالح	گازویل	42156	77939	104911	104911	97880	95680	95680	92824	87967	87967	ملاحظات						
	سیمان	71	71	57	57	45	59	46	31	10	10							
	آرماتور																	
	فولاد سبک																	
	فولاد سنگین																	
	نخودی	141	141	132	132	124	115	117	139	142	142							
	بادامی	140	140	130	130	121	111	103	116	134	134							
	شن شسته	36	36	13	13	3	4	4	0	2	2							