

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0086

تاریخ گزارش: یکشنبه, ۲۵ شهریور ۱۴۰۳

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوپاژ	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	یکشنبه، ۲۵ شهریور ۱۴۰۳	شنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۳	جمعه، ۲۳ شهریور ۱۴۰۳	پنجشنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۳	چهارشنبه، ۲۱ شهریور ۱۴۰۳	سه شنبه، ۲۰ شهریور ۱۴۰۳	دوشنبه، ۱۹ شهریور ۱۴۰۳	یکشنبه، ۱۸ شهریور ۱۴۰۳	شنبه، ۱۷ شهریور ۱۴۰۳	جمعه، ۱۶ شهریور ۱۴۰۳	عملیات/پیمانکار		
حمل از خاکبرداری (متر مکعب)	732,947	11.9%	19,975	6,630	489	482		252	329	99	107	176	413	شرکتی		
			19,367	5,923	305	363		191	229	410	401	339		صداقت		
			26,995	3,880	358	200		286	100	100		134	224		میرزایی	
			9,101	5,741	315	344		367	320	425	377	415	305	282	جواد رضاپور	
			439	7,512	439	410		530	344	286	315	310	339	425	رمضانی مقدم	
			11,125	4,572				274	177	274				177	انصاری	
			87,003	34,259	1,907	1,799		1,901	1,499	1,595	1,200	1,436	1,575	1,296	مجموع	
حمل از قرضه (متر مکعب)	1,760,415	11.3%	34,853	0										شرکتی		
			68,831	14,357	679	525		490	700	553	630	630	350	294	انصاری	
			56,971	15,698	798	861	834	915	735	1035	802	756	686	252	محمدپور	
			13,749	0											صداقت	
			22,604	0											میرزایی	
			1,104	291											جواد رضاپور	
			0	0											رمضانی مقدم	
			198,111	30,346	1,477	1,386	834	1,405	1,435	1,588	1,432	1,386	1,036	546	مجموع	
پخش و کوب (متر مکعب)	2,200,183	13.3%	236,509	48,906	2586	2324		2391	2199	2148	1830	2066	1590	شرکتی		
			56,971	15,698	798	861	834	915	735	1035	802	756	686	252	محمدپور	
			293,480	64,604	3,384	3,185	834	3,306	2,934	3,183	2,632	2,822	2,611	1,842	مجموع	
				2,809	2,673	2,594	2,520	2,761	2,671	2,618	2,477	2,425	2,226	1,842	میانگین روزانه	
21.7%		1,042,908	226,184	9,014									بستر سازی (مترمربع)			
حمل آب عملیات خاکی (مترمکعب)	264,022	9.2%	7,304	1,723	94	94		71	71	94	83	94	118	شرکتی		
			4,837	963	35	70			35	46	46	70	58	70	گلپایگانی	
			6,752	1,737	80	50	50	90	101	78	106	181	170	70	محمدپور	
			3,860	850		40		50	30	40	40	40	50	40	جواد رضاپور	
			580	0											خاکسار	
			1,014	845	52	52		52	52	39	39	52			میرزایی	
			24,347	6,963	313	358	50	315	340	337	353	489	360	298	مجموع	
بتن	93,822	2.2%	2,042	1,108	109	57		64	60	60	60	54	65	قالب بندی (متر مربع)		
			0	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)	
			55,259	1,322	129	107			55	60	56	56	72	39	بتن ریزی (متر مکعب)	
کار فولادی	325.8	0.0%	0	0										سبک		
			0	0											سنگین	
			79.2	0											کابل	
پرسنل			9,671	1,788	84	86	32	82	82	80	78	74	74	شرکتی		
			6,242	1,826	84	84	30	81	85	84	86	86	76	63	پیمانکار	
			15,913	3,614	168	170	62	163	167	164	164	164	150	137	مجموع	
			1,674	259	12	11	1	11	11	11	11	11	11	11	سواری	
			16,288	3,675	172	171	60	168	171	167	168	167	164	132	ناهار توزیع شده	
ماشین آلات فعال			1,604	321	15	13		12	17	15	15	14	14	شرکتی		
			2,947	750	34	36	8	34	34	39	30	31	31	21	پیمانکار	
			4,551	1,071	49	49	8	46	51	54	45	45	45	35	مجموع	
			416,905	97,556	3889	4689		5324	3702	4410	4251	6264	2023	5910	مصرف سوخت	
موجودی مصالح	ملاحظات (۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است.		52056	55945	60634	60634	60634	65958	69660	74070	78321	84585	73108	گازوبیل (لیتر)		
			82	125	132	132	132	150	141	130	94	33	سیمان (تن)			
															آرماتور (کیلوگرم)	
															فولاد سبک (تن)	
															فولاد سنگین (کیلوگرم)	
			174	202	222	222	222	211	226	220	234	251	نخودی (متر مکعب)			
			72	99	111	111	111	103	81	68	80	95	بادامی (متر مکعب)			
			54	128	134	134	134	166	185	153	75	36	ماسه شسته (متر مکعب)			

رییس کارگاه

برنامه ریزی و کنترل پروژه