

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0084

تاریخ گزارش: جمعه، ۲۳ شهریور ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کوپاژ		اجرا شده تا کنون		ماه جاری		جمعه، ۲۳ شهریور ۱۴۰۳		پنجشنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۲۱ شهریور ۱۴۰۳		سه شنبه، ۲۰ شهریور ۱۴۰۳		دوشنبه، ۱۹ شهریور ۱۴۰۳		یکشنبه، ۱۸ شهریور ۱۴۰۳		شنبه، ۱۷ شهریور ۱۴۰۳		جمعه، ۱۶ شهریور ۱۴۰۳		پنجشنبه، ۱۵ شهریور ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۱۴ شهریور ۱۴۰۳		عملیات/پیمانکار	
حمل از خاکبرداری (متر مکعب)	11.3%	732,947	19,004	5,659		252	329	99	107	176	367	413	321	260	شرکتی														
			18,699	5,255		191	229	410	401	401	339		301	286	صداقت														
			26,437	3,322		286	100	100		134	224		205	200	میرزایی														
			7,918	4,558		367	215	282	234	282	305	282	262	239	جواد رضاپور														
			6,662			530	344	286	315	310	339	425	305	496	رمضانی مقدم														
			11,125	4,572		274	177	274				177			انصاری														
			83,182	30,028		1,901	1,394	1,452	1,057	1,302	1,575	1,296	1,395	1,482	مجموع														
حمل از قرضه (متر مکعب)	11.1%	1,760,415	34,853	0											شرکتی														
			67,627	13,153		490	700	553	630	630	350	294	630	770	انصاری														
			55,312	14,039	834	915	735	1035	802	756	686	252			محمدپور														
			13,749	0											صداقت														
			22,604	0											میرزایی														
			1,104	291											جواد رضاپور														
			0	0											رمضانی مقدم														
			195,248	27,483	834	1,405	1,435	1,588	1,432	1,386	1,036	546	630	770	مجموع														
پخش و کوب (متر مکعب)	13.0%	2,200,183	231,074	43,471		2391	2094	2005	1687	1932	1925	1590	2025	2252	شرکتی														
			55,312	14,039	834	915	735	1035	802	756	686	252			محمدپور														
			286,386	57,510	834	3,306	2,829	3,040	2,489	2,688	2,611	1,842	2,025	2,252	مجموع														
				2,614	2,391	2,565	2,472	2,421	2,318	2,284	2,182	2,040	2,138	2,252	میانگین روزانه														
21.7%		1,042,908	226,184	9,014										بستر سازی (مترمربع)															
حمل آب عملیات خاکی (متر مکعب)	9.0%	264,022	7,115	1,534		71	71	94	83	94	83	118	83	71	شرکتی														
			4,733	858				35	46	46	70	58	70	58	70	گلپایگانی													
			6,622	1,607	50	90	101	78	106	181	170	70			محمدپور														
			3,820	810		50	30	40	40	40	50	40	40	50	جواد رضاپور														
			580	0											خاکسار														
			910	741		52	52	39	39	52			52	26	52	میرزایی													
			23,780	6,292	50	315	340	337	353	489	360	298	233	294	مجموع														
بتن	2.0%	93,822	1,876	942		64	60	60	60	60	54	65	73		قالب بندی (متر مربع)														
			0	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)														
			55,259	2,087	1,086	55	60	56	56	56	72	39	44	57	بتن ریزی (متر مکعب)														
کار فولادی	0.0%	325.8	0	0											سبک														
			0	0											سنگین														
			79.2	0	0										کابل														
پرسنل			9,501	1,618	32	82	82	80	78	78	74	74	73	73	شرکتی														
			6,074	1,658	30	81	85	84	86	86	76	63	62	62	پیمانکار														
			15,575	3,276	62	163	167	164	164	164	150	137	135	135	مجموع														
			1,651	236	1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	سواری														
			15,945	3,332	60	168	171	167	168	167	164	132	132	140	ناهار توزیع شده														
ماشین آلات فعال			1,576	293		12	17	15	15	14	14	14	13	15	شرکتی														
			2,877	680	8	34	34	39	30	31	31	21	27	32	پیمانکار														
			4,453	973	8	46	51	54	45	45	45	35	40	47	مجموع														
			408,327	88,978		5324	3702	4410	4251	6264	2023	5910		5908	مصرف سوخت														
موجودی مصالح	ملاحظات				60634	60634	65958	69660	74070	78321	84585	73108	65518	65518	گازوبیل (لیتر)														
	(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است.				132	132	132	150	141	130	94	33	46	34	سیمان (تن)														
	(۲) جمعه تعطیلی هر دو هفته یکبار کارگاهی														آرماتور (کیلوگرم)														
															فولاد سبک (تن)														
															فولاد سنگین (کیلوگرم)														
					222	222	211	226	220	234	251	262	234	234	نخودی (متر مکعب)														
					91	91	84	63	51	64	81	90	101	101	بادامی (متر مکعب)														
					176	176	206	223	188	108	67	88	82	82	ماسه شسته (متر مکعب)														