

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0137

تاریخ گزارش: پنجشنبه، ۱۷ آبان ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوپاژ	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	پنجشنبه، ۱۷ آبان ۱۴۰۳	چهارشنبه، ۱۶ آبان ۱۴۰۳	سه شنبه، ۱۵ آبان ۱۴۰۳	دوشنبه، ۱۴ آبان ۱۴۰۳	یکشنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۳	شنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۳	جمعه، ۱۱ آبان ۱۴۰۳	پنجشنبه، ۱۰ آبان ۱۴۰۳	چهارشنبه، ۹ آبان ۱۴۰۳	سه شنبه، ۸ آبان ۱۴۰۳	عملیات /پیمانکار
22.3%	732,947	35,859	4,351				413	390	390	482	474	421	191	شرکتی
		33,561	4,219				430	449	430			439	382	صداقت
		36,034	2,625				210	153	248			191	172	میرزایی
		9,975	0											جواد رضاپور
		28,158	6,443				647	526	526	242	594	425	391	رمضانی مقدم
		13,476	0											انصاری
		6,448	2,181				205	167	200		191	205	191	شهرکی
		163,510	19,819				1,700	1,518	1,594	723	1,765	1,476	1,136	مجموع
16.2%	1,760,415	34,853	0											شرکتی
		118,909	15,827				1,344	1,295	1,330	1,120	1,519	1,414	1,330	انصاری
		79,133	4,775				154	350	371	343	210	266	161	محمدپور
		13,749	0											صداقت
		22,604	0											میرزایی
		15,347	4,129				423	423	311	245	411	398	349	جواد رضاپور
		0	0											رمضانی مقدم
														شهرکی
	284,594	24,731				1,921	2,068	2,012	1,708	2,140	2,078	1,840	مجموع	
20.4%	2,200,183	368,971	39,776				3,672	3,403	3,436	2,088	3,886	3,493	3,006	شرکتی
		79,133	4,775				154	350	371	343	210	266	161	محمدپور
		448,104	44,551				3,826	3,753	3,807	2,431	4,096	3,759	3,167	مجموع
			3,182				3,548	3,502	3,452	3,363	3,674	3,463	3,167	میانگین روزانه
24.6%	1,042,908	256,947	0										بسترسازی (مترمربع)	
13.3%	264,022	10,466	956				47	94	94	106	106	83	59	شرکتی
		6,450	371				70	70	35		46	58		گلپایگانی
		9,658	406				10	90	60			45		محمدپور
		5,430	400				50	50	40	50	40	40	10	جواد رضاپور
		580	0											خاکسار
		2,652	273				52	52		52				میرزایی
		35,235	2,679				281	408	229	260	193	225	69	مجموع
17.0% 3.5% 0.0% 7.9%		3,882	67										67	پی کتی (مترمکعب)
		3,315	123						10	10	10		20	قالب بندی (مترمربع)
		0	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)
		4,369	597				101	97	50	59	50	56	53	بتن ریزی (مترمکعب)
0.0% 0.0% 0.0%		0	0											سبک
		0	0											سنگین
		0	0											کابل
پرسنل		13,714	1,199	33	43	80	78	75	70	77	80	77	73	شرکتی
		9,994	1,025	7	15	74	72	75	49	71	68	73	پیمانکار	
		23,708	2,224	40	58	154	150	153	119	148	148	150	مجموع	
		2,289	191	5	5	13	13	13	13	13	13	13	13	سواری
		24,240	2,267	47	69	157	157	158	120	154	152	150	ناهار توزیع شده	
ماشین آلات فعال		2,224	182		4	14	16	16	15	17	15	14	شرکتی	
		4,616	442		1	37	39	38	28	36	33	پیمانکار		
		6,840	624		5	51	55	54	43	51	47	مجموع		
		616,317	53,311		85	5,139	4,651	4,957	2,947	4,407	5,468	4,469	مصرف سوخت	
موجودی مصالح	ملاحظات (۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است. (۲) ورود ۲۸ تن سیمان (۳) اعتصاب پیمانکاران عملیات خاکی و ابنیه فنی (عدم تامین مالی)	86,144	86,144		86,144	86,229	86,229	91,368	96,019	100,976	103,923	70,330	75,798	گازوبیل (لیتر)
		123	123		96	114	100	76	92	110	73	91	سیمان (تن)	
		9,706	9,706		9,706	9,706	9,706	9,706	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	آرماتور (کیلوگرم)
														فولاد سبک (تن)
														فولاد سنگین (کیلوگرم)
		194	194		194	211	215	234	246	274	285	312	نخودی (تن)	
		123	123		123	160	196	210	218	242	251	274	بادامی (تن)	
		383	383		383	400	492	595	619	676	698	696	ماسه شسته (تن)	