

گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل-بیرجند-مشهد

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۳/۰۶

شماره گزارش: ۳۸

| مشکلات و موانع و سایر توضیحات | گزارش فعالیت های نقشه برداری | | | گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه | |
|-------------------------------|------------------------------|-------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| | توضیحات | مقدار | شرح فعالیت-واحد | مقدار | شرح فعالیت-واحد |
| | ۷۱۴ + ۵۷۵ الی ۷۱۳ + ۴۰۰ | ۸۰۰ | پیکنژ ، پاشنه، توپوگرافی - متر | - | ادامه اجر چینی دیوار های محیطی شمالی و جنوبی خوابگاه کارگری شماره ۱ |
| | - | - | برداشت آبرو - مورد | - | مونتاژ و نصب نوار نقاله بچینگ |
| | - | - | - | - | - |

| گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------|-----------|-------------|----|-------|----------------|---------------------------------|
| فعالیت | از کیلومتر | تا کیلومتر | فاصله-متر | محل قرضه/ ترانشه | موقعیت | تعداد سرویس | | حجم | واحد | توضیحات |
| | | | | | | جفت | تک | | | |
| خاکریزی | ۷۱۴ + ۱۰۰ | ۷۱۴ + ۴۸۰ | ۳۵۰ | ترانشه | ۷۱۴ + ۹۰۰ | ۶۵ | ۳۲ | ۵۶۵ | m ³ | کامیون شرکتی ، استیجاری |
| خاکریزی | ۷۱۳ + ۱۰۰ | ۷۱۳ + ۲۷۰ | ۶۵۰ | قرضه | ۷۱۲ + ۶۵۰ | ۱۳۳ | ۰ | ۷۹۸ | m ³ | پیمانکار عملیات خاکی- انصاری |
| خاکریزی | ۷۱۳ + ۲۷۰ | ۷۱۳ + ۳۱۰ | ۶۵۰ | قرضه | ۷۱۲ + ۶۵۰ | ۴۵ | ۹۶ | ۶۵۴ | m ³ | پیمانکار اعمالیات خاکی- میرزایی |
| خاکبرداری از قرضه | ۷۱۲ + ۳۰۰ | ۷۱۲ + ۸۰۰ | ۷۵ | - | ۷۱۲ + ۶۵۰ | - | - | ۱,۴۵۲ | m ³ | - |
| خاکبرداری -ترانشه | ۷۱۵ + ۸۰۰ | ۷۱۵ + ۹۰۰ | - | - | ۷۱۵ + ۸۰۰ | - | - | ۵۶۵ | m ³ | - |
| بتن ریزی-آبرو | - | - | - | - | - | - | - | ۴۰ | m ³ | - |

| منابع انسانی | | | | گزارش ماشین آلات | | | | | | | | |
|--------------|-------|------|--------------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------|-----------|----------|-------|--------------|
| کل | مرخصی | حاضر | دپارتمان | ساعت تعمیر شرکتی | مجموع ساعت کارکرد | ساعت کارکرد شب | ساعت کارکرد روز | مجموع | پیمانکاری | استیجاری | شرکتی | دستگاه |
| ۶ | ۱ | ۵ | مدیریت و دفتر فنی | ۱۰ | ۳۰ | ۰ | ۳۰ | ۴ | ۰ | ۳ | ۱ | بولدوزر |
| ۴ | ۰ | ۴ | عملیات خاکی و اجرا | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۲۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | لودر |
| ۶ | ۰ | ۶ | نقشه برداری | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰ | ۶ | ۱ | ۳ | کمپرسی |
| ۱۳ | ۰ | ۱۳ | امور اداری، مالی و انبار | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۱۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | گریدر |
| ۸ | ۰ | ۸ | حراست و پشتیبانی | ۱۰ | ۲۰ | ۰ | ۲۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | غلطک |
| ۱۶ | ۰ | ۱۶ | ماشین آلات و تعمیرگاه | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۲۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | تانکر آب |
| ۶ | ۰ | ۶ | ازمایشگاه و تاسیسات | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | ۱۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | تراک میکسر |
| ۵ | ۰ | ۵ | خدمات و آشپزخانه | ۰ | ۳۰ | ۰ | ۳۰ | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | بیل مکانیکی |
| ۳۴ | ۰ | ۳۴ | پیمانکاران | ۰ | ۸ | ۰ | ۸ | ۱ | . | ۰ | ۱ | تانکر سوخت |
| ۹۸ | ۱ | ۹۷ | جمع کل | ۰ | ۵۰ | ۰ | ۵۰ | ۵ | ۰ | ۵ | ۰ | سواری و وانت |

| خلاصه عملکرد اجرایی | | | | گزارش مصالح وارده | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------|------------------------------------|-------------------|--------|----------|-------------|---------|------------|-----------|
| تجمعی | روز گذشته | روزانه | فعالیت-واحد | توضیحات | موجودی | مصرف روز | تجمعی وارده | واحد | مقدار ورود | نوع مصالح |
| ۵۳,۵۰۸ | ۲,۰۱۷ | ۱,۷۳۸ | خاکریزی- m ³ | - | ۲۱,۰۱۹ | ۱,۳۵۱ | ۸۱,۳۰۰ | لیتر | ۰ | گازویل |
| ۵۲,۱۷۵ | ۱,۴۵۲ | ۱,۱۶۲ | خاکبرداری از قرضه - m ³ | - | - | ۴۰ | ۲۰۷ | مترمکعب | ۴۰ | بتن درجا |
| ۷,۷۵۶ | ۵۶۵ | ۳۴۰ | خاکبرداری- ترانشه - m ³ | | | | | | | |
| ۴۶۹ | ۰ | ۰ | پی کنی آبرو - m ³ | | | | | | | |
| ۹۰ | ۴۰ | ۰ | بتن آبرو - m ³ | | | | | | | |

رئیس کارگاه

برنامه ریزی و کنترل پروژه