

گزارش روزانه		
پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد		
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس	تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۲/۱۵	شماره گزارش: ۱۶

گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه	گزارش فعالیت های نقشه برداری			مشکلات و موانع و سایر توضیحات
	شرح فعالیت-واحد	مقدار	شرح فعالیت-واحد	
نصب صفحات و بتن ریزی سکو های قیف مصالح	-	۰	پیاده سازی آبرو-مورد	به لحاظ بارش شدید باران بهاری، لجنی شدن بستر منطقه عملیاتی و خارج کردن سیلاب از محل پی کنی های انجام شده ، کاهش رکود در تمامی جبهه های ابلاغی را داشته ایم.
خاموت گذاری پد استالهای فنداسیون سیلو های سیمان	-	۰	برداشت توپوگرافی-متر	
-	-	۰	پیاده سازی پاشنه کار-متر	

گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه									
فعالیت	از کیلومتر	تا کیلومتر	فاصله	محل قرضه	موقعیت قرضه	تعداد سرویس		حجم	واحد
						جفت	تک		
خاکریزی	۷۱۲+۸۱۵	۷۱۲+۹۰۰	۳۵۰	معدن	۷۱۲+۶۵۰	۴۹	۰	۲۹۴	m <sup>3</sup>
خاکریزی	-	-	-	-	-	۰	۰	۰	m <sup>3</sup>
خاکبرداری از قرضه	۷۱۲+۳۰۰	۷۱۲+۸۰۰	۷۵	-	۷۱۲+۶۵۰	-	-	۳۲۳	m <sup>3</sup>
خاکبرداری - ترانشه	۷۱۲+۷۲۵	۷۱۲+۷۶۴	-	-	-	-	-	۰	m <sup>3</sup>
پی کنی-آبرو	۷۱۲+۳۷۵	-	-	-	-	-	-	۰	m <sup>3</sup>

گزارش ماشین آلات									
دستگاه	شرکتی	استیجاری	پیمانکاری	مجموع	ساعت کارکرد روز	ساعت کارکرد شب	مجموع ساعت کارکرد	ساعت تعمیر شرکتی	توضیحات
بولدوزر	۱	۲	۰	۳	۳۰	۰	۳۰	۰	-
لودر	۰	۰	۱	۱	۱۰	۰	۱۰	۰	-
کمپرسی	۳	۰	۰	۳	۲۰	۰	۲۰	۰	-
گریدر	۱	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۰	-
غلطک	۳	۰	۰	۳	۱۰	۰	۱۰	۲۰	-
تانکر آب	۲	۰	۰	۲	۱۰	۰	۱۰	۰	-
تراک میکسر	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	-
بیل مکانیکی	۰	۰	۱	۱	۱۰	۰	۱۰	۰	-
تانکر سوخت	۱	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۰	-
سواری و وانت	۰	۵	۰	۵	۵۰	۰	۵۰	۰	-

خلاصه عملکرد اجرایی				گزارش مصالح وارده					
نوع مصالح	مقدار ورود	واحد	تجمعی وارده	مصرف روز	موجودی	توضیحات	فعالیت-واحد	روز گذشته	روزانه
گازویل	۰	لیتر	۶۷,۸۰۰	۱,۶۰۷	۳۱,۰۳۳	-	خاکریزی-m <sup>3</sup>	۰	۲۹۴
							خاکبرداری از قرضه -m <sup>3</sup>	۰	۳۲۳
							خاکبرداری-ترانشه -m <sup>3</sup>	۰	۰
							پی کنی ابرو -m <sup>3</sup>	۰	۰
							بتن ابرو -m <sup>3</sup>	۰	۰

برنامه ریزی و کنترل پروژه	تایید ریاست کارگاه
---------------------------	--------------------