

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0061

تاریخ گزارش: چهارشنبه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کویاژ		اجرا شده تا کنون		ماه جاری		چهارشنبه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۳		سه شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۳		دوشنبه، ۲۹ مرداد ۱۴۰۳		یکشنبه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۳		شنبه، ۲۷ مرداد ۱۴۰۳		جمعه، ۲۶ مرداد ۱۴۰۳		پنجشنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۲۴ مرداد ۱۴۰۳		سه شنبه، ۲۳ مرداد ۱۴۰۳		دوشنبه، ۲۲ مرداد ۱۴۰۳		عملیات /پیمانکار	
حمل از خاکبرداری (متر مکعب)	8.3%	732,947	13,773	4,068	99	474	115	191	115	115	115	161	184	184	206	شرکتی													
			13,444	5,407	286	248	286	305	138		344	339	401	353	صداقت														
			23,115	8,901	239	186	205	234	301		325	353	382	286	میرزایی														
			3,360	3,360	248	243	277	177	210		262	267			جواد رضاپور														
			243	243	243	196	329	525							رمضانی مقدم														
			6,553	6,553	1063	507	499	700	419	370	499	483			انصاری														
			60,488	28,533	2,179	1,855	1,711	2,132	1,182	370	1,590	1,626	966	846	مجموع														
حمل از قرصه (متر مکعب)	9.5%	1,760,415	34,514	2,281		219	439	279	186	120					شرکتی														
			54,474	19,026		511	560	630	532	693	714	1484	1470	انصاری															
			41,273	23,191	850	1009	690	731	724	798	679	854	700	محمدپور															
			13,749	2,901											صداقت														
			22,604	0											میرزایی														
			813	813									237	187	جواد رضاپور														
			0	0											رمضانی مقدم														
			167,427	48,212	850	1,520	1,582	1,759	1,442	1,611	1,393	2,575	2,357	مجموع															
پخش و کوب (متر مکعب)	10.4%	2,200,183	187,692	54,604	2179	2366	2491	3201	1089	2403	2340	2687	2503	شرکتی															
			41,273	23,191	850	1009	803	690	731	798	679	854	700	محمدپور															
			228,965	77,795	3,029	3,375	3,294	3,891	2,753	1,813	3,019	3,541	3,203	مجموع															
				3,112	3,112	3,121	3,089	3,060	2,921	2,955	3,241	3,254	3,372	3,203		میانگین روزانه													
بسترسازی (مترمربع)			0																										
حمل آب عملیات خاکی (متر مکعب)	6.9%	264,022	5,581	1,876	71	35	12	35	35	71	83	47	94	83	شرکتی														
			3,874	1,485	23	70	46	58	70	35	58	70	81	46	گلپایگانی														
			5,015	2,244	78	78	78	90	67	45	67	101	90	67	محمدپور														
			3,010	1,140	40	50	50	40	40	40	50	50	40	50	جواد رضاپور														
			580	244											خاکسار														
			169	169	26	52	39	26	26		26				میرزایی														
			18,229	7,158	264	337	265	275	212	190	310	268	305	246	مجموع														
بتن	1.0%	93,822	934	819	52		60	60	103	30		45			قالب بندی (متر مربع)														
			0	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)														
			1,001	787	46	59	87				44	55	61	56	بتن ریزی (متر مکعب)														
کار فولادی	0.0%	325.8	0	0											سبک														
			0	0											سنگین														
			0	0											کابل														
پرسنل			7,883	2,283	83	80	81	81	84	80	84	85	86	84	شرکتی														
			4,416	2,056	90	87	89	88	82	64	85	77	81	77	پیمانکار														
			12,299	4,339	173	167	170	169	166	144	169	162	167	161	مجموع														
			1,415	338	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	سواری														
			12,613	4,420	173	175	176	175	165	143	166	171	163	163	ناهار توزیع شده														
ماشین آلات فعال			1,283	363	16	15	14	15	12	11	14	15	13	15	شرکتی														
			2,197	957	38	36	35	37	32	25	36	33	34	33	پیمانکار														
			3,480	1,320	54	51	49	52	44	36	50	48	47	48	مجموع														
			319,349	125,268	4624	5587	2533	6534	3192	6693	2421	5894	6303	5048	مصرف سوخت														
موجودی مصالح	ملاحظات													10612	15236	20823	23356	10890	14082	20775	23196	10090	16393	گازوبیل (لیتر)					
	(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است (۲) ورود ۳۴ تن سیمان													23	4	7	18	1	1	1	16	34	54	سیمان (تن)					
																											آرماتور (کیلوگرم)		
																											فولاد سبک (تن)		
																											فولاد سنگین (کیلوگرم)		
														230	232	247	268	268	258	258	200	203	168	نخودی (متر مکعب)					
														168	180	195	216	216	216	216	198	212	228	بادامی (متر مکعب)					
														507	457	429	476	476	406	366	340	249	202	ماسه شسته (متر مکعب)					