

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0101

تاریخ گزارش: دوشنبه, ۹ مهر ۱۴۰۳

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کویاژ		اجرا شده تا کنون		ماه جاری		دوشنبه، ۹ مهر ۱۴۰۳		یکشنبه، ۸ مهر ۱۴۰۳		شنبه، ۷ مهر ۱۴۰۳		جمعه، ۶ مهر ۱۴۰۳		پنجشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۴ مهر ۱۴۰۳		سه شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۳		دوشنبه، ۲ مهر ۱۴۰۳		یکشنبه، ۱ مهر ۱۴۰۳		شنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		عملیات /پیمانکار			
حمل از خاکبرداری (متر مکعب)	15.6%	732,947	24,786	2,585	344	199	260		268	344	298	252	619	466	شرکتی																
			23,409	2,453	205	382	262		91	348	396	387	382	334	صداقت																
			29,343	974	134	95	110		105	119	115	105	191	391	میرزایی																
			9,975	0											جواد رضاپور																
			13,067	2,443	453	358	325		286	372	420		229	463	رمضانی مقدم																
			13,476	1,369	1369										انصاری																
			893	893	129	153	138		148	162	162				شهرکی																
			114,055	9,824	2,505	1,034	957		750	1,184	1,229	744	1,421	1,655	مجموع																
حمل از قرضه (متر مکعب)	12.7%	1,760,415	34,853	0											شرکتی																
			80,906	7,623		1505	840		1155	1050	840	1155	1078	1281	انصاری																
			67,617	5,515	301	315	273	661	788	460	734	1088	895	584	محمدپور																
			13,749	0											صداقت																
			22,604	0											میرزایی																
			3,914	2,395	253	448	374		328	191	266	291	245	228	جواد رضاپور																
			0	0											رمضانی مقدم																
															شهرکی																
			223,642	15,533	554	2,268	1,487	661	2,271	1,701	1,840	2,534	2,218	2,093	مجموع																
پخش و کوب (متر مکعب)	15.3%	2,200,183	270,081	19,842	2758	2987	2170		2233	2425	2334	2189	2744	3164	شرکتی																
			67,617	5,515	301	315	273	661	788	460	734	1088	895	584	محمدپور																
			337,698	25,357	3,059	3,302	2,443	661	3,021	2,885	3,068	3,277	3,639	3,748	مجموع																
				2,817	2,910	2,894	2,843	2,900	3,273	3,324	3,433	3,555	3,694	3,748	میانگین روزانه																
21.7%		1,042,908	226,184	0											بسترسازی (مترمربع)																
حمل آب عملیات خاکی (متر مکعب)	10.6%	264,022	8,248	519	59	59	83		35	59	83	83	59	47	شرکتی																
			5,406	232	23	58	46					46	58	46	گلپایگانی																
			7,812	600	80	60		100	90	80	70	80	40	40	محمدپور																
			4,390	300	30	40	40		30	40	50	40	30	30	جواد رضاپور																
			580	0											خاکسار																
			1,638	377	52	52	52		52	26	52	52	39	26	میرزایی																
			28,073	2,405	296	321	273	100	259	231	353	365	207	216	مجموع																
بتن	14.2%	22,850	3,247	548			160			153		195	40	پی کتی (مترمکعب)																	
			2,829	443	30	60	150		56	10	63	37	37	58	قالب بندی (متر مربع)																
			0	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)																
			3,197	548	100	57	62		81	66	56	69	57		بتن ریزی (متر مکعب)																
کار فولادی	0.0%	325.8	0	0										سبک																	
			0	0											سنگین																
			0	0											کابل																
پرستل			10,899	722	83	82	88	35	87	86	86	89	86	83	شرکتی																
			7,484	744	89	90	88	36	88	87	89	86	91	87	پیمانکار																
			18,383	1,466	172	172	176	71	175	173	175	175	177	170	مجموع																
			1,851	104	13	13	13		13	13	13	13	13	13	سواری																
			18,760	1,474	178	180	181	56	178	172	173	178	178	168	ناهار توزیع شده																
ماشین آلات فعال			1,813	121	14	14	12		16	16	16	16	17	10	شرکتی																
			3,465	314	40	38	32	8	36	42	41	38	39	38	پیمانکار																
			5,278	435	54	52	44	8	52	58	57	54	56	48	مجموع																
			480,216	38,946	3767	5535	5963		4789	4532	4693	4879	4788	2952	مصرف سوخت																
موجودی مصالح	ملاحظات															گازوبیل (لیتر)	27691	22903	18024	13331	46799	55510	55510	68547	63012	59245					
	(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است.															سیمان (تن)	60	42	19	58	64	62	62	42	49	44					
	(۲) کاهش حجم خاکریزی به علت نقص فنی ماشین آلات حمل پیمانکار محمدپور															آرماتور (کیلوگرم)			11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000					
	(۳) ورود ۲۸ تن سیمان															فولاد سبک (تن)															
																فولاد سنگین (کیلوگرم)															
																نخودی (متر مکعب)	158	150	134	121	156	137	137	123	110	88					
																بادامی (متر مکعب)	64	62	48	36	72	60	60	48	65	45					
																ماسه شسته (متر مکعب)	51	33	9	77	39	87	87	122	139	82					