

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0046

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۵/۱۶

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کوپاژ	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	۱۱/۰۵/۱۴۰۳	۰۱/۰۵/۱۴۰۳	۰۲/۰۵/۱۴۰۳	۰۳/۰۵/۱۴۰۳	۰۴/۰۵/۱۴۰۳	۰۵/۰۵/۱۴۰۳	۰۶/۰۵/۱۴۰۳	۰۷/۰۵/۱۴۰۳	۰۸/۰۵/۱۴۰۳	۰۹/۰۵/۱۴۰۳	۱۰/۰۵/۱۴۰۳	۱۱/۰۵/۱۴۰۳	۱۲/۰۵/۱۴۰۳	عملیات /پیمانکار
حمل از خاکبرداری	شرکتی		11,135	1,583	268					69	161							شرکتی
	صداقت		9,846	1,809	248			153	267	267								صداقت
	میرزایی	543	19,865	5,651	177			348	205	220					342	310		میرزایی
	جواد رضاپور		1,394	1,394	181			220	191	220					210	95		جواد رضاپور
	انصاری							580	958									انصاری
	مجموع	543	42,239	10,437	874			1,300	1,690	867					552	539		مجموع
حمل از قرضه	شرکتی	73	33,270	1,037				186	27						186	60		شرکتی
	انصاری	812	43,617	8,799	735			770		763					980	770		انصاری
	محمدپور	982	30,118	12,036	640			564	637	580					760	564		محمدپور
	صداقت	332	13,749	2,901				457	133						448			صداقت
	میرزایی		22,604	0														میرزایی
	جواد رضاپور		0	0														جواد رضاپور
	مجموع	2,199	143,358	24,773	1,375			956	758	1,343					1,327	1,394		مجموع
پخش و کوب	شرکتی	1760	157,016	24,712	1609			1619	1717	1630					1186	925		شرکتی
	محمدپور	982	30,118	12,036	640			637	731	580					693	564		محمدپور
	مجموع	2,742	187,134	36,748	2,249			2,256	2,448	2,210					1,879	1,489		مجموع
	میانگین روزانه	2,742		2,246	2,246			2,222	2,250	2,246					2,248	2,216		میانگین روزانه
حمل آب عملیات خاکی	شرکتی	35	4,661	956	83			47	83	94					35	71		شرکتی
	گلپایگانی	70	3,062	673	58			70		58					23	70		گلپایگانی
	محمدپور		3,888	1,112	80			50	85	70					90	70		محمدپور
	رضاپور	40	2,470	600	40			50	40	40					50	50		رضاپور
	خاکسار		488	153	31				122									خاکسار
	مجموع	145	14,570	3,494	291			147	329	262					199	260		مجموع
بتن ریزی	قالب بندی	4		409				45							45			قالب بندی
	آرماتوربندی			0														آرماتوربندی
	بتن ریزی	48		379											48			بتن ریزی
کار فولادی	سیک			0														سیک
	سنگین			0														سنگین
	کابل			0														کابل
پرستل	شرکتی	70	6,709	1,109	74			75	72	73					74	72		شرکتی
	پیمانکار	80	3,340	980	52			63	57	57					69	52		پیمانکار
	مجموع	150	10,049	2,089	126			138	129	130					143	124		مجموع
	سواری	10	1,245	168	12			12	12	12					12	12		سواری
	ناهار توزیع شده	158	10,341	2,148	130			140	137	128					148	122		ناهار توزیع شده
ماشین آلات فعال	شرکتی	11	1,093	173	11			10	12	13					9	10		شرکتی
	پیمانکار	31	1,713	473	30			32	36	34					31	28		پیمانکار
	مجموع	42	2,806	646	41			42	48	47					42	38		مجموع
	مصرف سوخت	4152	246,948	52,867	3085			3323	3602	4230					4187	3223		مصرف سوخت
موجودی مصالح	گازویل	79001	ملاحظات												66001	62476		گازویل
	سیمان	12						53	70	70					2	36		سیمان
	آرماتور																	آرماتور
	فولاد سبک																	فولاد سبک
	فولاد سنگین																	فولاد سنگین
	نخودی	115						114	174	174					114	114		نخودی
	بادامی	54						92	172	242					92	92		بادامی
	شن شسته	40						64	64	64					64	64		شن شسته