

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

تاریخ گزارش: چهارشنبه، ۱۴ شهریور ۱۴۰۳

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0075

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کوپاژ		اجرا شده تا کنون		ماه جاری		چهارشنبه، ۱۴ شهریور ۱۴۰۳		سه شنبه، ۱۳ شهریور ۱۴۰۳		دوشنبه، ۱۲ شهریور ۱۴۰۳		یکشنبه، ۱۱ شهریور ۱۴۰۳		شنبه، ۱۰ شهریور ۱۴۰۳		جمعه، ۹ شهریور ۱۴۰۳		پنجشنبه، ۸ شهریور ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۷ شهریور ۱۴۰۳		سه شنبه، ۶ شهریور ۱۴۰۳		دوشنبه، ۵ شهریور ۱۴۰۳		عملیات /پیمانکار	
10.3%	732,947	16,939	3,594	260	344		298	344	352	314	314	283	شرکتی	حمل از خاکبرداری (متر مکعب)															
		16,427	2,983	286	267		315	301	296	286	286	267	صداقت																
		25,387	2,272	200	200		186	200	224	224	229	میرزایی																	
		5,689	2,329	239	229		215	239	167	248	248	جواد رضاپور																	
		496	496	496	277		248	463	277	310	410	358	رمضانی مقدم																
		10,224	3,671									564	انصاری																
		75,162	15,345	1,482	1,318		1,262	1,547	697	1,383	1,449	1,701	مجموع																
10.5%	1,760,415	34,853	0										شرکتی	حمل از قرضه (متر مکعب)															
		63,350	8,876	770	672		1204	770	910	1050	1190	770	انصاری																
		49,297	8,024				336	327	492	670	646	993	محمدپور																
		13,749	0										صداقت																
		22,604	0										میرزایی																
		1,104	291									291	جواد رضاپور																
		0	0										رمضانی مقدم																
		184,956	17,191	770	672		1,540	1,097	1,402	1,720	1,836	1,821	2,054		مجموع														
12.0%	2,200,183	215,426	27,824	2252	1990		2466	2317	1607	2433	2589	2761	شرکتی	پخش و کوب (متر مکعب)															
		49,297	8,024				336	327	492	670	646	911	993		محمدپور														
		264,723	35,848	2,252	1,990		2,802	2,644	2,099	3,103	3,285	3,500	3,754		مجموع														
			2,825	2,825	2,897		3,027	3,064	3,148	3,452	3,410	3,627	3,754		میانگین روزانه														
21.7%	1,042,908	226,184	9,014																										بسترسازی (مترمربع)
8.1%	264,022	6,419	838	71	94		59	71	94	59	106	83	شرکتی	حمل آب عملیات خاکی (متر مکعب)															
		4,350	476	70	81		70			70	35	35	گلپایگانی																
		5,776	762				90	90	101	101	67	78	محمدپور																
		3,490	480	50	40		40	50	50	40	50	50	جواد رضاپور																
		580	0												خاکسار														
		650	481	52	52		52	52		39	52	39	میرزایی																
		21,265	3,517	294	320		362	314	265	189	362	372	289		مجموع														
1.5%	93,822	1,380	446		60					60	74	62		قالب بندی (متر مربع)	بتن														
		0	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)															
		55,259	704	57	69		47	38	86	86	70	72	120	بتن ریزی (متر مکعب)															
0.0%	325.8	0	0											سیک	کار فولادی														
		178.4	0											سنگین															
		79.2	0											کابل															
پرسنل		8,848	965	73	71		78	75	74	82	84	82	شرکتی	ماشین آلات فعال															
		5,421	1,005	62	61		73	88	65	90	89	84	پیمانکار																
		14,269	1,970	135	132		151	163	139	167	172	173	مجموع																
		1,562	147	11	11		11	11	11	11	11	11	سواری																
		14,616	2,003	140	140		157	162	141	175	170	175	175		ناهار توزیع شده														
ماشین آلات فعال		1,462	179	15	15		15	17	16	15	14	17	شرکتی	موجودی مصالح															
		2,622	425	32	30		40	36	25	35	37	38	39		پیمانکار														
		4,084	604	47	45		55	53	41	50	51	55	مجموع																
		376,443	57,094	5908	2998		5534	2983	5229	6612	4275	3919	6392		مصرف سوخت														
ملاحظات		52018	57926	19424	19424	5958	8941	14170	18445	25057	28976	گازویل (لیتر)																	
		34	53	48	48	37	22	51	20	48	45	سیمان (تن)																	
														آرماتور (کیلوگرم)															
														فولاد سبک (تن)															
														فولاد سنگین (کیلوگرم)															
		234	248	220	220	197	207	227	244	265	248	نخودی (متر مکعب)																	
		101	114	115	115	97	106	126	143	163	151	بادامی (متر مکعب)																	
		56	87	124	124	149	170	216	254	476	475	ماسه شسته (متر مکعب)																	

برنامه ریزی و کنترل پروژه

رییس کارگاه