

گزارش روزانه مدیریتی

۷۴۰+۰۰۰ تا ۷۰۷+۰۰۰ کیلومتر - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا ۷۴۰+۰۰۰ کیلومتر

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0121

تاریخ گزارش: یکشنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کوپاز		اجرا شده تا کتون		ماه جاری		یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۳		شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۳		جمعه ۲۷ بهمن ۱۴۰۳		پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۳		چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۳		سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳		دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۳		یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۳		شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۳		جمعه ۲۰ بهمن ۱۴۰۳		عملیات/پیمانکار						
حاصل از خاگرداری (مترمکعب)	شرکتی			528	543	528	459	390	375		229	138	8,596	31,072	732,947	18.8%																		
	صداقت			310	496	391	377	272	196		134	181	8,247	29,203																				
	میرزایی			220	119	258	272	286	253		210	215	4,749	33,190																				
	جواد رضایور												0	9,975																				
	رضضانی مقدم			444	367	324	377	401	469		435	459	10,598	21,222																				
	انصاری												1,369	13,476																				
	شهرکی			186	258	200	200	167	200		162	162	4,090	4,090																				
	مجموع			1,502	1,526	1,500	1,485	1,349	1,292		1,008	993	33,559	138,137																				
حاصل از فوسه (مترمکعب)	شرکتی												0	34,853	1,760,415	14.7%																		
	انصاری			875	805	525	630	1,120	1,295	1,190	1,295	1,330	28,609	101,892																				
	محمدپور	322		308	378	385	350	518	455	357	315	224	11,920	74,022																				
	صداقت												0	13,749																				
	میرزایی												0	22,604																				
	جواد رضایور			374	332	436	278	415	411		374	486	9,321	10,840																				
	رضضانی مقدم												0	0																				
	شهرکی																																	
	مجموع	322		1,557	1,515	1,346	1,258	2,053	2,161	1,547	1,984	2,040	49,850	257,959																				
پخش و کوب (مترمکعب)	شرکتی			2,750	2,663	2,461	2,393	2,884	2,998	1,190	2,676	2,808	71,489	322,074	2,200,183	18.0%																		
	محمد پور	322		308	378	385	350	518	455	357	315	224	11,920	74,022																				
	مجموع	322		3,058	3,041	2,846	2,743	3,402	3,453	1,547	2,991	3,032	83,409	396,096																				
	میانتگین روزانه	322		1,690	2,140	2,317	2,402	2,569	2,695	2,551	2,600	2,644	2,876																					
بسترسازی (مترمربع)													30,763	256,947	1,042,908	24.6%																		
حاصل آب عملیات خاکی (مترمکعب)	شرکتی			59	35	47	35	35	35		94	71	1,687	9,416	264,022	12.3%																		
	گلپایگانی										70	58	870	6,044																				
	محمدپور			30	50	60	125	70	80		70	50	1,945	9,157																				
	جواد رضایور			40	30	30		40	40		40	40	900	4,990																				
	خاکسار												0	580																				
	میرزایی			39	26	52	52	39	52		52	52	1,092	2,353																				
	مجموع			207	167	241	264	258	271		378	323	7,586	32,539																				
پن:	پی کتی (مترمکعب)						86				67	47	1,434	4,134	22,850	18.1%																		
	قالب بندی (مترمربع)	15											927	3,313	93,822	3.5%																		
	آرماتوربندی (کیلوگرم)												0	0	2,056,000	0.0%																		
	بتن ریزی (مترمکعب)												1,071	3,772	55,259	6.8%																		
کار فولادی	سیک												0	0	325.8	0.0%																		
	سنگین												0	0	178.4	0.0%																		
	کابل												0	0	79.2	0.0%																		
پرسنل	شرکتی	21	83	84	87	85	84	81	10	87	83	2,253	12,430																					
	پیمانکار	31	76	70	56	69	67	68	2	67	67	2,161	8,901																					
	مجموع	52	159	154	143	154	151	149	12	154	150	4,414	21,331																					
	سواری		13	13	13	13	13	13	13		13	13	338			2,085																		
	ناهار توزیع شده	53	164	158	156	159	158	153	39	157	156	4,532	21,818																					
ماشین آلات فعال	شرکتی			10	10	9	9	9		10	10	340	2,032																					
	پیمانکار	8	38	38	40	40	36	35	5	35	36	988	4,139																					
	مجموع	8	48	48	49	49	45	44	5	45	46	1,328	6,171																					
	مصرف سوخت		3,997	3,692	3,339	3,759	3,419	3,878		5,649	3,483	117,348	558,618																					
موجودی مصالح	گازویل (تیر)	26,059	22,062	18,370	15,031	11,272	26,853	22,975	22,975	17,326	13,843	ملاحظات (۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاز و بستر منظور نشده است. (۲) کاهش حجم خاکریزی به علت نقص فنی ماشین آلات حمل محمدپور (۳) هشدار موجودی سوخت																						
	سیمان (تن)	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13																							
	آرماتور (کیلوگرم)	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622																							
	فولاد سبک (تن)																																	
	فولاد سنگین (کیلوگرم)																																	
	نخودی (تن)	294	366	366	366	366	366	366	366	366	366																							
	پادامی (تن)	272	284	284	284	284	284	284	284	284	284																							
	ماسه شسته (تن)	521	592	707	707	707	707	707	707	707	707																							