

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0056

تاریخ گزارش: جمعه، ۲۶ مرداد ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کویاژ		اجرا شده تا کنون		ماه جاری		جمعه، ۲۶ مرداد ۱۴۰۳		پنجشنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۲۴ مرداد ۱۴۰۳		سه شنبه، ۲۳ مرداد ۱۴۰۳		دوشنبه، ۲۲ مرداد ۱۴۰۳		یکشنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۳		شنبه، ۲۰ مرداد ۱۴۰۳		جمعه، ۱۹ مرداد ۱۴۰۳		پنجشنبه، ۱۸ مرداد ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۱۷ مرداد ۱۴۰۳		عملیات /پیمانکار	
7.2%	732,947	12,779	3,074		161	184	184	206	84	122		245	306	شرکتی	حمل از خاکبرداری (متر مکعب)														
		12,179	4,143		344	339	401	353	167	205		296	229	صداقت															
		21,951	7,737		325	353	382	286	172	177		172	220	میرزایی															
		2,205	2,205		262	267						72	210	جواد رضاپور															
		3,365	3,365		499	483				475				انصاری															
		52,479	20,524	370	1,590	1,626	966	846	423	979		784	965	مجموع															
9.1%	1,760,415	33,576	1,343	186	120									شرکتی	حمل از قرضه (متر مکعب)														
		52,213	16,765	532	693	714	1484	1470	1344	525		574	630	انصاری															
		37,190	19,108	724	798	679	854	700	546	560	941	696	574	محمدپور															
		13,749	2,901											صداقت															
		22,604	0											میرزایی															
		813	813				237	187	166	224				جواد رضاپور															
		160,145	40,931	1,442	1,611	1,393	2,575	2,357	2,056	1,309	941	1,270	1,204	مجموع															
9.7%	2,200,183	175,434	42,346	1089	2403	2340	2687	2503	1933	1728		1358	1595	شرکتی	پخش و کوب (متر مکعب)														
		37,190	19,108	724	798	679	854	700	546	560	941	696	574	محمدپور															
		212,624	61,454	1,813	3,201	3,019	3,541	3,203	2,479	2,288	941	2,054	2,169	مجموع															
			2,471	2,471	2,544	2,462	2,382	2,189	1,986	1,863	1,721	2,111	2,169	میانگین روزانه															
20.8%	1,042,908	217,170	0														بسترسازی (مترمربع)												
6.4%	264,022	5,393	1,687	71	83	47	94	83	71	94		94	94	شرکتی	حمل آب عملیات خاکی (متر مکعب)														
		3,608	1,218	35	58	70	81	46	81	81		35	58	گلپایگانی															
		4,623	1,852	45	67	101	90	67	78	56	67	78	90	محمدپور															
		2,790	920	40	50	50	40	50		50			40	جواد رضاپور															
		580	244						92					خاکسار															
		16,993	5,921	190	258	268	305	246	322	282	67	208	282	مجموع															
0.7%	93,822	659	544	30		45			60					قالب بندی (متر مربع)	بتن														
		0	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)															
		809	55,259			55	61	56						بتن ریزی (متر مکعب)															
0.0%	325.8	0	0											سیک	کار فولادی														
		0	178.4											سنگین															
		0	79.2											کابل															
پرسنل		7,474	1,874	80	84	85	86	84	83	80	32	74	77	شرکتی															
		3,980	1,620	64	85	77	81	77	61	59	24	59	53	پیمانکار															
		11,454	3,494	144	169	162	167	161	144	139	56	133	130	مجموع															
		1,355	278	12	12	12	12	12	12	2	12	12	12	سواری															
		11,726	3,533	143	143	171	163	163	148	144	48	130	132	ناهار توزیع شده															
ماشین آلات فعال		1,211	291	11	14	15	13	15	11	14		13	12	شرکتی															
		2,019	779	25	36	33	34	33	35	35	11	31	33	پیمانکار															
		3,230	1,070	36	50	48	47	48	46	49	11	44	45	مجموع															
		296,879	102,798	6693	2421	5894	6303	5048	4925	5354		4521	4428	مصرف سوخت															
موجودی مصالح	ملاحظات												14082	20775	23196	10090	16393	21441	26366	31720	31720	36241	گازوبیل (لیتر)						
	(۱) کاهش خاکریزی به علت تعطیلی خارج از برنامه پیمانکاران میرزایی، صداقت، رضاپور												1	1	16	34	54	73	73	73	73	73	سیمان (تن)						
	(۲) ورود ۴ سرویس ماسه شسته																						آرماتور (کیلوگرم)						
																							فولاد سبک (تن)						
																							فولاد سنگین (کیلوگرم)						
													258	258	200	203	168	182	174	174	174	174	نخودی (متر مکعب)						
													216	216	198	212	228	242	242	242	242	242	بادامی (متر مکعب)						
													406	366	340	249	202	132	72	64	64	64	ماسه شسته (متر مکعب)						