

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0100

تاریخ گزارش: یکشنبه, ۸ مهر ۱۴۰۳

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کوپاژ		اجرا شده تا کنون		ماه جاری		یکشنبه، ۸ مهر ۱۴۰۳		شنبه، ۷ مهر ۱۴۰۳		جمعه، ۶ مهر ۱۴۰۳		پنجشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۴ مهر ۱۴۰۳		سه شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۳		دوشنبه، ۲ مهر ۱۴۰۳		یکشنبه، ۱ مهر ۱۴۰۳		شنبه، ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		جمعه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۳		عملیات /پیمانکار	
حمل از خاکبرداری (متر مکعب)	15.2%	732,947	24,442	2,241	199	260		268	344	298	252	619	466	291	شرکتی														
			23,204	2,248	382	262		91	348	396	387	382	334		صداقت														
			29,210	840	95	110		105	119	115	105	191	391		میرزایی														
			9,975	0											جواد رضاپور														
			12,613	1,990	358	325		286	372	420		229	463		رمضانی مقدم														
			12,107	0										564	انصاری														
			764	764	153	138		148	162	162					شهرکی														
			111,551	7,319	1,034	957		750	1,184	1,229	744	1,421	1,655	854	مجموع														
حمل از قرضه (متر مکعب)	12.7%	1,760,415	34,853	0											شرکتی														
			80,906	7,623	1505	840		1155	1050	840		1078	1281	630	انصاری														
			67,316	5,214	315	273	661	788	460	734	1088	895	584	952	محمدپور														
			13,749	0												صداقت													
			22,604	0												میرزایی													
			3,660	2,142	448	374		328	191	266	291	245	228		جواد رضاپور														
			0	0												رمضانی مقدم													
																شهرکی													
			223,088	14,979	2,268	1,487	661	2,271	1,701	1,840	2,534	2,218	2,093	1,582	مجموع														
پخش و کوب (متر مکعب)	15.2%	2,200,183	267,323	17,084	2987	2170		2233	2425	2334	2189	2744	3164	1484	شرکتی														
			67,316	5,214	315	273	661	788	460	734	1088	895	584	952	محمدپور														
			334,639	22,298	3,302	2,443	661	3,021	2,885	3,068	3,277	3,639	3,748	2,436	مجموع														
				2,787	2,848	2,798	2,842	3,154	3,176	3,234	3,275	3,274	3,092	2,436	میانگین روزانه														
21.7%		1,042,908	226,184	0										بسترسازی (مترمربع)															
حمل آب عملیات خاکی (متر مکعب)	10.5%	264,022	8,189	460	59	83		35	59	83	83	59	47	59	شرکتی														
			5,382	209	58	46							46	23	گلپایگانی														
			7,732	520	60		100	90	80	70	80	40	40	80	محمدپور														
			4,360	270	40	40		30	40	50	40	30	30	30	جواد رضاپور														
			580	0												خاکسار													
			1,586	325	52	52		52	26	52	52	39	26		میرزایی														
			27,829	2,109	321	273	100	259	231	353	365	207	216	192	مجموع														
بتن	14.2%	22,850	3,247	548		160			153		195	40			پی کنی (مترمکعب)														
			2,799	413	60	150		56	10	63	37	37	58	60	قالب بندی (متر مربع)														
			0	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)														
			3,097	448	57	62		81	66	56	69	57			بتن ریزی (متر مکعب)														
کار فولادی	0.0%	325.8	0	0											سبک														
			0	0											سنگین														
			0	0											کابل														
پرسنل			10,816	639	82	88	35	87	86	86	89	86	83	79	شرکتی														
			7,395	655	90	88	36	88	87	89	86	91	87	67	پیمانکار														
			18,211	1,294	172	176	71	175	173	175	175	177	170	146	مجموع														
			1,838	91	13	13		13	13	13	13	13	13	12	سواری														
			18,582	1,296	180	181	56	178	172	173	178	178	168	165	ناهار توزیع شده														
ماشین آلات فعال			1,799	107	14	12		16	16	16	16	17	10	14	شرکتی														
			3,425	274	38	32	8	36	42	41	38	39	38	23	پیمانکار														
			5,224	381	52	44	8	52	58	57	54	56	48	37	مجموع														
			476,444	35,174	5530	5963		4789	4532	4693	4879	4788	2952	4112	مصرف سوخت														
موجودی مصالح	ملاحظات (۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است. (۲) کاهش حجم خاکریزی به علت نقص فنی ماشین آلات حمل پیمانکار محمدپور (۳) ورود ۱۰ سرویس ماسه، ۶ سرویس بادامی، ورود ۲۶ تن سیمان		63017	68547	55510	55510	46799	13331	18024	22903	27691	30643	گازوبیل (لیتر)																
			49	42	62	62	64	58	19	42	60	4	سیمان (تن)																
			11000	11000	11000	11000	11000		11000					آرماتور (کیلوگرم)															
														فولاد سبک (تن)															
														فولاد سنگین (کیلوگرم)															
			110	123	137	137	156	121	134	150	158	158	نخودی (متر مکعب)																
			65	48	60	60	72	36	48	62	64	64	بادامی (متر مکعب)																
			139	122	87	87	39	77	9	33	51	51	ماسه شسته (متر مکعب)																