

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0067

تاریخ گزارش: سه شنبه، ۶ شهریور ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوپاز	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	به شنبه، ۶ شهریور ۱۴۰۳	دوشنبه، ۵ شهریور ۱۴۰۳	یکشنبه، ۴ شهریور ۱۴۰۳	شنبه، ۳ شهریور ۱۴۰۳	جمعه، ۲ شهریور ۱۴۰۳	پنجشنبه، ۱ شهریور ۱۴۰۳	چهارشنبه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۳	سه شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۳	دوشنبه، ۲۹ مرداد ۱۴۰۳	یکشنبه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۳	عملیات / پیمانکار
-------------	-------------------------	------------------	----------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------

حمل از خاگرداری (متر مکعب)	شرکتی	191	115	46	99	184	283	199		283	314	1,262	14,607	732,947	9.4%
	صداقت	305	286	248	286	353	325			267	286	1,231	14,675		
	میرزایی	234	205	186	239	325		234		229	248	1,036	24,151		
	جواد رضاپور	177	277	243	248	258	210	258		334	267	1,327	4,687		
	رمضانی مقدم	525	329	196	243	224	215	248		358	282	282	282		
	انصاری	700	499	507	1063	1151	1111	564		564	282	3,671	10,224		
	مجموع	2,132	1,711	1,426	2,179	2,494	2,143	1,502		2,035	1,679	8,808	68,625		

<div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> حاصل از قرضه (بتر مکیب) </div>	شرکتی	439	219	339								0	34,853	<div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> 1,760,415 </div>	<div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> 10.0% </div>
	انصاری	630	560	511				630		770	910	2,310	56,784		
	محمدپور	690	803	1009	850	940	752	964	993	993	911	5,553	46,826		
	صداقت											0	13,749		
	میرزایی											0	22,604		
	جواد رضاپور											0	813		
	رمضانی مقدم											0	0		
	مجموع	1,759	1,582	1,859	850	940	752	1,594	993	1,763	1,821	7,863	175,629		

پیش و کور (بتر مکب)	شرکتی	3201	2491	2277	2179	2494	2143	2132		2805	2589	12,163	199,766	2,200,183	11.2%
	محمډپور	690	803	1009	850	940	752	964	993	993	911	5,553	46,826		
	مجموع	3,891	3,294	3,286	3,029	3,434	2,895	3,096	993	3,798	3,500	17,716	246,592		
	میانگین روزانه	3,891	3,593	3,490	3,375	3,387	3,305	3,275	2,990	3,080	3,122	3,122			

بسترسازی (مترمربع)					9014						9,014	226,184	1,042,908	21.7%
--------------------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	-------	---------	-----------	-------

حمل آب عملیات خاکی (متر مکعب)	شرکتی	35	12	35	71	35	35	47		83	83	283	5,865	264,022	7.4%
	گلبایگانی	58	46	70	23	46	23	35			35	139	4,014		
	محمدپور	90	78	78	78	78	78	78		78	101	414	5,429		
	جواد رضاپور	40	50	50	40	40	20	50		50	50	210	3,220		
	خاکسار											0	580		
	میرزایی	26	39	52	26	52		39		39	52	182	351		
	مجموع	275	265	337	264	304	157	288		289	372	1,411	19,458		

۳	قالب بندی (متر مربع)	60	60	52	60	57	73			62	252	1,186	93,822	1.3%
	آرمان‌وربندی (کیلوگرم)									0	0	0	2,056,000	0.0%
	بتن ریزی (متر مکعب)		87	59	46	60			120	72	252	1,253	55,259	2.3%

کار فولادی	سبک											0	0	325.8	0.0%
	سنگین											0	0	178.4	0.0%
	کابل											0	0	79.2	0.0%

پرسنل	شرکتی	81	81	80	83	81	69	83	10	82	84	409	8,292	
	پیمانکار	88	89	87	90	91	86	85	28	84	89	463	4,879	
	مجموع	169	170	167	173	172	155	168	38	166	173	872	13,171	
	سواری	12	12	12	12	12	12	11	2	11	11	59	1,474	
	ناهار توزیع شده	175	176	175	173	173	151	165	49	175	175	888	13,501	

ماشین آلات فعال	شرکتی	15	14	15	16	16	12	11		16	17	72	1,355	
	پیمانکار	37	35	36	38	40	35	30	8	39	38	190	2,387	
	مجموع	52	49	51	54	56	47	41	8	55	55	262	3,742	
	مصرف سوخت	6534	2533	5587	4624	5034	3733	4477		6392	3919	23,555	342,904	

موجودی مصالح	گازویل (لیتر)	23356	20823	34236	48612	43578	39845	35368	35368	28976	25057	ملاحظات
	سیمان (تن)	18	7	4	23	3	3	57	57	45	48	۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است
	آرماتور (کیلوگرم)											۲) ورود ۲۷ تن سیمان
	فولاد سبک (تن)											۳) ورود ۸ سرویس ماسه شسته، ۷ سرویس نخودی، ۶ سرویس بادامی
	فولاد سنگین (کیلوگرم)											۴) هشدار اتمام سوخت (موجودی سوخت برابر با ۲۵ هزار لیتر می باشد)
	نخودی (متر مکعب)	268	247	232	230	260	260	275	275	248	265	
	بادامی (متر مکعب)	216	195	180	168	168	168	178	178	151	163	
	ماسه شسته (متر مکعب)	476	429	457	507	475	475	540	540	475	476	

رییس کارگاہ

برنامه ریزی و کنترل پروژه