

گزارش روزانه		
پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد		
پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس	تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۲/۱۳	شماره گزارش: ۱۴

گزارش تجهیزات و پشتیبانی کارگاه	گزارش فعالیت های نقشه برداری			مشکلات و موانع و سایر توضیحات
	شرح فعالیت-واحد	مقدار	شرح فعالیت-واحد	مقدار
ارماتور بندی و بتن ریزی فنداسیون های سیلو های سیمان	-	-	پیاده سازی آبرو-مورد	-
ارماتور بندی فنداسیون بچینگ-کیلوگرم	۵۰۴	۱۶۰	برداشت توپوگرافی-متر	-
نصب فریم درب آشپزخانه، ... -مورد	۴	۴۶۰	پیاده سازی پاشنه کار-متر	-

گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه									
فعالیت	از کیلومتر	تا کیلومتر	فاصله	محل قرضه	موقعیت قرضه	تعداد سرویس		حجم	واحد
						جفت	تک		
خاکریزی	۷۱۲+۵۵۵	۷۱۳+۳۷۵	۵۰۰	معدن	۷۱۲+۶۵۰	۷۰	۰	۴۲۰	m ³
خاکریزی	۷۱۲+۵۵۵	۷۱۳+۳۷۵	۷۰۰	معدن	۷۱۲+۶۵۰	۰	۴۴	۱۷۶	m ³
خاکبرداری از قرضه	۷۱۲+۳۰۰	۷۱۲+۸۰۰	۷۵	-	۷۱۲+۶۵۰	-	-	۶۵۶	m ³
خاکبرداری - ترانشه	۷۱۲+۷۲۵	۷۱۲+۷۶۴	-	-	-	-	-	۰	m ³
پی کنی-آبرو	۷۱۲+۳۷۵	-	-	-	-	-	-	۰	m ³

گزارش ماشین آلات									
دستگاه	شرکتی	استیجاری	پیمانکاری	مجموع	ساعت کارکرد روز	ساعت کارکرد شب	مجموع ساعت کارکرد	ساعت تعمیر شرکتی	توضیحات
بولدوزر	۱	۲	۰	۳	۳۰	۰	۳۰	۰	-
لودر	۰	۱	۱	۲	۱۸	۰	۱۸	۰	-
کمپرسی	۳	۰	۲	۵	۳۲	۰	۳۲	۱۸	-
گریدر	۱	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۰	-
غلطک	۳	۰	۰	۳	۱۰	۰	۱۰	۲۰	-
تانکر آب	۲	۰	۰	۲	۱۰	۰	۱۰	۲۰	-
تراک میکسر	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	-
بیل مکانیکی	۰	۰	۱	۱	۱۰	۰	۱۰	۰	-
تانکر سوخت	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	-
سواری و وانت	۰	۵	۰	۵	۵۰	۰	۵۰	۰	-

خلاصه عملکرد اجرایی				گزارش مصالح وارده					
نوع مصالح	مقدار ورود	واحد	تجمعی وارده	مصرف روز	موجودی	توضیحات	فعالیت-واحد	روز گذشته	روزانه
گازوبیل	-	لیتر	۵۴,۳۰۰	۰	۱۹,۱۴۰	-	خاکریزی-m ³	۷۹۶	۵۹۶
							خاکبرداری از قرضه -m ³	۸۷۶	۶۵۶
							خاکبرداری_ترانشه -m ³	۶۰۵	۰
							پی کنی ابرو -m ³	۲۱۰	۰
							بتن ابرو -m ³	۰	۵۰

برنامه ریزی و کنترل پروژه	تایید ریاست کارگاه
---------------------------	--------------------