

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0150

تاریخ گزارش: دوشنبه، ۲۸ آبان ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کویاژ		اجرا شده تا کنون		ماه جاری		دوشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۳		یکشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۳		شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۳		جمعه ۲۵ آبان ۱۴۰۳		چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۳		سه شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۳		دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۳		یکشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۳		شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۳		عملیات /پیمانکار			
22.8%	732,947	36,234	4,726	76	161	138																						حمل از خاکبرداری (مترمکعب)	شرکتی
		34,711	5,369	487	430	234																					صدافت		
		36,645	3,236	220	210	181																					میرزایی		
		9,975	0																								جواد رضاپور		
		29,215	7,501	319	401	338																					رمضانی مقدم		
		13,476	0																								انصاری		
		6,911	2,644	243	220																						شهرکی		
		167,166	23,476	1,345	1,201	891																					مجموع		
16.2%	1,760,415	35,358	505		239	266																						حمل از فوطه (مترمکعب)	شرکتی
		118,909	15,827																										انصاری
		79,133	4,775																										محمدپور
		13,749	0																								صدافت		
		22,604	0																								میرزایی		
		15,347	4,129																								جواد رضاپور		
		0	0																								رمضانی مقدم		
			25,237		239	266																							شهرکی
20.6%	2,200,183	373,133	43,938	1,345	1,660	1,157																					پخش و کوب (مترمکعب)	شرکتی	
		79,133	4,775																									محمدپور	
																												مجموع	
		452,266	48,713	1,345	1,660	1,157																				میاتگین روزانه			
		2,865	1,387	1,408	1,157																								
24.6%	1,042,908	256,947	0																							بستر سازی (مترمربع)			
13.5%	264,022	10,596	1,086	47	35	47																					حمل آب عملیات خاکی (مترمکعب)	شرکتی	
		6,635	557	35	81	70																						گلپایگانی	
		9,658	406																									محمدپور	
		5,540	510	50	40	20																				جواد رضاپور			
		580	0																									خاکسار	
		2,652	273																									میرزایی	
		35,660	3,104	132	157	137																						مجموع	
19.3%	22,850	4,414	333	100	166																					بتن	پی کی (مترمکعب)		
3.5%	93,822	3,315	123																								قالب بندی (مترمربع)		
0.0%	2,056,000	0	0																								آرماتوربندی (کیلوگرم)		
8.2%	55,259	4,533	761	57	46	61																						بتن ریزی (مترمکعب)	
0.0%	325.8	0	0	0																							کار فولادی	سیک	
0.0%	178.4	0	0																									سنگین	
0.0%	79.2	0	0																									کابل	
بستر		14,217	1,702	82	70	75	27	36	36	34	36	37	45	38		شرکتی													
		10,160	1,191	41	46	33	3	7	7	8	7	3	3	11		پیمانکار													
		24,377	2,893	123	116	108	30	43	43	42	43	40	48	49		مجموع													
		2,355	257	14	13	13	1	4	4	4	4	4	5	4		سواری													
		24,927	2,954	118	119	108	22	46	38	46	45	56	54	53		ناهار توزیع شده													
ماشین آلات فعال		2,265	223	14	14	13										شرکتی													
		4,668	494	18	19	15										پیمانکار													
		6,933	717	32	33	28										مجموع													
		623,078	60,072	3,073	1,655	1,883			150							مصرف سوخت													
موجودی مصالح	ملاحظات												98,383	101,456	103,111	104,994	104,994	105,144	105,144	105,144	105,144	105,144	105,144	105,144	105,144		گازویل (بتر)		
	(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانتین دکاپاژ و بستر منظور نشده است. (۲) عدم فعالیت پیمانکاران عملیات خاکی شامل : انصاری، محمدپور، رضاپور (۳) ورود ۲ سرویس ماسه، ۳ سرویس بادامی												73	90	104	123	123	123	123	123	123	123	123	123	سیمان (تن)				
													9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706		آرماتور (کیلوگرم)		
																											فولاد سیک (تن)		
																											فولاد سنگین (کیلوگرم)		
													115	142	165	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194		نخودی (تن)		
													95	80	98	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123		123	بادامی (تن)	
													253	280	324	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383		383	ماسه شسته (تن)	