

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0033

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۵/۰۳

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

												اجرا شده تا کنون	احجام کل طبق لیست کوپاژ	درصد پیشرفت								
عملیات /پیمانکار												۵۸/۳۰/۱۴۰۳۱	۶۸/۳۰/۱۴۰۳۱	۸۸/۳۰/۱۴۰۳۱	۷۸/۳۰/۱۴۰۳۱	۶۸/۳۰/۱۴۰۳۱	۰۸/۳۰/۱۴۰۳۱	۱۸/۳۰/۱۴۰۳۱	۱۰/۵۰/۱۴۰۳۱	۲۰/۵۰/۱۴۰۳۱	۲۰/۵۰/۱۴۰۳۱	ماه جاری
حمل از خاکبرداری	شرکتی				138	222	482	451	489	505	92	1,086	10,707	732,947	4.9%							
	صداقت								444	430		873	9,001									
	میرزایی				67		301	413	464	422	522	2,014	16,194									
												0	0									
												0	0									
	مجموع				204	222	782	864	1,397	1,356	613	3,974	35,901									
حمل از قرضه	شرکتی			86	33	60						86	32,366	1,760,415	7.2%							
	انصاری			707			805	1050	945	630	980	3,395	38,213									
	محمدپور			251	511	515	546	595	1036	802	977	4,417	22,499									
	صداقت			332	374		527	510			208	540	11,089									
	میرزایی											0	22,604									
												0	0									
												0	0									
	مجموع			1,376	918	575	1,878	2,155	1,981	1,432	2,165	8,438	126,770									
پخش و کوب	شرکتی			1125	611	282	2115	2424	2342	1986	1801	7,995	140,172	2,200,183	7.4%							
	محمدپور			251	511	515	546	595	1036	802	977	4,417	22,499									
												0	0									
												0	0									
												0	0									
												0	0									
	مجموع			1,376	1,122	797	2,661	3,019	3,378	2,788	2,778	12,412	162,671									
	میانگین روزانه			1,376	1,249	1,098	1,489	1,795	2,059	2,163	2,240	2,240										
حمل آب عملیات خاکی	شرکتی			71	12	94	94	83	47	59	71	236	3,941	264,022	4.5%							
	گلپایگانی			23	70	58	70	58	46	46	58	232	2,622									
	محمدپور			45	40	60	56	70	40	67	101	348	3,124									
	رضاپور				40	40		40	30	30	40	100	1,990									
	خاکسار											0	336									
												0	0									
												0	0									
	مجموع			139	161	252	220	251	164	203	270	916	12,012									
بتن ریزی	قالب بندی										24	46	161	93,822	0.2%							
	آرماتوربندی											0	0	2,056	0.0%							
	بتن ریزی					42		37	44	38	46	190	404	55,259	0.7%							
کار فولادی	سبک											0	0	325.8	0.0%							
	سنگین											0	0	178.4	0.0%							
	کابل											0	0	79.2	0.0%							
پرسنل	شرکتی	8	8	64	68	65	71	74	75	78	71	314	5,914									
	پیمانکار			40	41	39	47	51	53	57	52	247	2,607									
	مجموع	8	8	104	109	104	118	125	128	135	123	561	8,521									
	سواری			10	10	10	10	10	10	10	10	42	1,119									
	ناهار توزیع شده			115	115	108	126	126	134	140	134	584	8,777									
ماشین آلات فعال	شرکتی			10	8	11	8	13	12	12	12	50	970									
	پیمانکار			21	19	18	23	23	27	28	28	121	1,361									
	مجموع			31	27	29	31	36	39	40	40	171	2,331									
	مصرف سوخت			2802	2217	4028		7031	2200		2856	9,913	203,994									
موجودی مصالح	گازویل	44958	44958	42156	77939	104911	104911	97880	95680	95680	92824	ملاحظات										
	سیمان	71	71	71	71	57	57	45	59	46	31											
	آرماتور																					
	فولاد سبک																					
	فولاد سنگین																					
	نخودی	141	141	141	141	132	132	124	115	117	139											
	بادامی	140	140	140	140	130	130	121	111	103	116											
	شن شسته	36	36	36	36	13	13	3	4	4	0											