

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0055

تاریخ گزارش: پنجشنبه, ۲۵ مرداد ۱۴۰۳

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کویاژ		اجرا شده تا کنون		ماه جاری		پنجشنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۲۴ مرداد ۱۴۰۳		سه شنبه، ۲۳ مرداد ۱۴۰۳		دوشنبه، ۲۲ مرداد ۱۴۰۳		یکشنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۳		شنبه، ۲۰ مرداد ۱۴۰۳		جمعه، ۱۹ مرداد ۱۴۰۳		پنجشنبه، ۱۸ مرداد ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۱۷ مرداد ۱۴۰۳		سه شنبه، ۱۶ مرداد ۱۴۰۳		عملیات /پیمانکار	
حمل از خاکبرداری (متر مکعب)	7.1%	732,947	12,779	3,074	161	184	184	206	84	122		245	306	268	شرکتی														
			12,179	4,143	344	339	401	353	167	205		296	229	248	صداقت														
			21,951	7,737	325	353	382	286	172	177		172	220	177	میرزایی														
			2,205	2,205	262	267						72	210	181	جواد رضاپور														
			2,995	2,995	499	483				475					انصاری														
			52,108	20,153	1,590	1,626	966	846	423	979		784	965	874	مجموع														
حمل از قرضه (متر مکعب)	9.0%	1,760,415	33,270	1,037											شرکتی														
			51,681	16,233	693	714	1484	1470	1344	525		574	630	735	انصاری														
			36,466	18,384	798	679	854	700	546	560	941	696	574	640	محمدپور														
			13,749	2,901											صداقت														
			22,604	0											میرزایی														
			813	813			237	187	166	224					جواد رضاپور														
			158,583	39,369	1,491	1,393	2,575	2,357	2,056	1,309	941	1,270	1,204	1,375	مجموع														
پخش و کوب (متر مکعب)	9.6%	2,200,183	174,226	41,138	2283	2340	2687	2503	1933	1728		1358	1595	1609	شرکتی														
			36,466	18,384	798	679	854	700	546	560	941	696	574	640	محمدپور														
			210,692	59,522	3,081	3,019	3,541	3,203	2,479	2,288	941	2,054	2,169	2,249	مجموع														
				2,502	2,502	2,438	2,365	2,197	2,030	1,940	1,853	2,157	2,209	2,249	میانگین روزانه														
20.8%		1,042,908	217,170	0										بسترسازی (مترمربع)															
حمل آب عملیات خاکی (مترمکعب)	6.4%	264,022	5,322	1,617	83	47	94	83	71	94		94	94	83	شرکتی														
			3,573	1,183	58	70	81	46	81	81		35	58	58	گلپایگانی														
			4,578	1,807	67	101	90	67	78	56	67	78	90	80	محمدپور														
			2,750	880	50	50	40	50		50			40	40	جواد رضاپور														
			580	244					92					31	خاکسار														
			16,802	5,731	258	268	305	246	322	282	67	208	282	291	مجموع														
بتن	0.7%	93,822	629	514		45			60						قالب بندی (متر مربع)														
			0	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)														
			809	595	44	55	61	56							بتن ریزی (متر مکعب)														
کار فولادی	0.0%	325.8	0	0											سیک														
			0	0											سنگین														
			0	0											کابل														
پرسنل			7,394	1,794	84	85	86	84	83	80	32	74	77	74	شرکتی														
			3,916	1,556	85	77	81	77	61	59	24	59	53	52	پیمانکار														
			11,310	3,350	169	162	167	161	144	139	56	133	130	126	مجموع														
			1,343	266	12	12	12	12	12	2	12	12	12	12	سواری														
			11,583	3,390	143	171	163	163	148	144	48	130	132	130	ناهار توزیع شده														
ماشین آلات فعال			1,200	280	14	15	13	15	11	14		13	12	11	شرکتی														
			1,994	754	36	33	34	33	35	35	11	31	33	30	پیمانکار														
			3,194	1,034	50	48	47	48	46	49	11	44	45	41	مجموع														
			290,186	96,105	2421	5894	6303	5048	4925	5354		4521	4428	3085	مصرف سوخت														
موجودی مصالح	ملاحظات			20775	23196	10090	16393	21441	26366	31720	31720	31720	36241	40669	گازوبیل (لیتر)														
	۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است. ۲) ورود ۵ سرویس ماسه شسته، ۷ سرویس نخودی، ۳ سرویس بادامی			1	16	34	54	73	73	73	73	73	73	73	سیمان (تن)														
																آرماتور (کیلوگرم)													
																	فولاد سیک (تن)												
																	فولاد سنگین (کیلوگرم)												
				258	200	203	168	182	182	174	174	174	174	174	174	نخودی (متر مکعب)													
				216	198	212	228	242	242	242	242	242	242	242	242	بادامی (متر مکعب)													
				366	340	249	202	132	72	64	64	64	64	64	64	ماسه شسته (متر مکعب)													