

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0069

تاریخ گزارش: پنجشنبه, ۸ شهریور ۱۴۰۳

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کوپاژ		اجرا شده تا کنون		ماه جاری		پنجشنبه، ۸ شهریور ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۷ شهریور ۱۴۰۳		سه شنبه، ۶ شهریور ۱۴۰۳		دوشنبه، ۵ شهریور ۱۴۰۳		یکشنبه، ۴ شهریور ۱۴۰۳		شنبه، ۳ شهریور ۱۴۰۳		جمعه، ۲ شهریور ۱۴۰۳		پنجشنبه، ۱ شهریور ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۳		سه شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۳		عملیات /پیمانکار			
حمل از خاکبرداری (متر مکعب)	9.6%	732,947	15,272	1,927	352	314	314	283		199	283	184	99	46	شرکتی																
			15,258	1,814	296	286	286	267			325	353	286	248	صداقت																
			24,599	1,484	224	224	248	229		234		325	239	186	میرزایی																
			4,768	1,408	167	248		267		258	210	258	248	243	جواد رضاپور																
			410	410	410	310	282	358		248	215	224	243	196	رمضانی مقدم																
			10,224	3,671			282	564		564	1111	1151	1063	507	انصاری																
			70,531	10,714	1,449	1,383	1,679	1,701		1,502	2,143	2,494	2,179	1,426	مجموع																
حمل از قرضه (متر مکعب)	10.2%	1,760,415	34,853	0											شرکتی																
			59,024	4,550	1190	1050	910	770		630					511	انصاری															
			48,142	6,869	646	670	911	993	993	964	752	940	850	1009	محمدپور																
			13,749	0												صداقت															
			22,604	0												میرزایی															
			1,104	291				291								جواد رضاپور															
			0	0												رمضانی مقدم															
			179,475	11,710	1,836	1,720	1,821	2,054	993	1,594	752	940	850	1,859	مجموع																
بخش و کوب (متر مکعب)	11.5%	2,200,183	204,794	17,192	2639	2433	2589	2761		2132	2143	2494	2179	2277	شرکتی																
			48,142	6,869	646	670	911	993	993	964	752	940	850	1009	محمدپور																
			252,936	24,061	3,285	3,103	3,500	3,754	993	3,096	2,895	3,434	3,029	3,286	مجموع																
				3,037	3,037	3,010	2,998	2,927	2,789	3,148	3,161	3,250	3,157	3,286	میانگین روزانه																
21.7%		1,042,908	226,184	9,014																									بسترسازی (مترمربع)		
حمل آب عملیات خاکی (متر مکعب)	7.5%	264,022	6,030	448	106	59	83	83		47	35	35	71	35	شرکتی																
			4,060	186	35	12	35			35	23	46	23	70	گلپایگانی																
			5,496	482	67		101	78		78	78	78	78	78	محمدپور																
			3,310	300	50	40	50	50		50	20	40	40	50	جواد رضاپور																
			580	0												خاکسار															
			442	273	52	39	52	39		39		39	26	52	میرزایی																
			19,918	1,962	362	189	372	289		288	157	304	264	337	مجموع																
بتن	1.4%	93,822	1,320	386	60	74	62		73	57	60	52		قالب بندی (متر مربع)																	
			0	0												آرماتوربندی (کیلوگرم)															
			1,409	408	70	86	72	120					60	46	59	بتن ریزی (متر مکعب)															
کار فولادی	0.0%	325.8	0	0										سبک																	
			0	0												سنگین															
			0	0												کابل															
پرسنل			8,453	570	79	82	84	82	10	83	69	81	83	80	شرکتی																
			5,057	641	88	90	89	84	28	85	86	91	90	87	پیمانکار																
			13,510	1,211	167	172	173	166	38	168	155	172	173	167	مجموع																
			1,496	81	11	11	11	11	2	11	12	12	12	12	سواری																
			13,846	1,233	170	175	175	175	49	165	151	173	173	175	ناهار توزیع شده																
ماشین آلات فعال			1,384	101	14	15	17	16		11	12	16	15	شرکتی																	
			2,459	262	37	35	38	39	8	30	35	40	38	36	پیمانکار																
			3,843	363	51	50	55	55	8	41	47	56	54	51	مجموع																
			353,791	34,442	4275	6612	3919	6392		4477	3733	5034	4624	5587	مصرف سوخت																
موجودی مصالح	ملاحظات				14170	18445	25057	28976	35368	35368	39845	43578	48612	34236	گازوبیل (لیتر)																
	(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است (۲) ورود ۵۴ تن سیمان				51	20	48	45	57	57	3	3	23	4	سیمان (تن)																
																		آرماتور (کیلوگرم)													
																		فولاد سبک (تن)													
																		فولاد سنگین (کیلوگرم)													
					227	244	265	248	275	275	260	260	230	232	نخودی (متر مکعب)																
					126	143	163	151	178	178	168	168	168	180	بادامی (متر مکعب)																
					216	254	476	475	540	540	475	475	507	457	ماسه شسته (متر مکعب)																

ریس کارگاه

برنامه ریزی و کنترل پروژه