

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0071

تاریخ گزارش: شنبه، ۱۰ شهریور ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوباژ	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	شنبه، ۱۰ شهریور ۱۴۰۳	جمعه، ۹ شهریور ۱۴۰۳	پنجشنبه، ۸ شهریور ۱۴۰۳	چهارشنبه، ۷ شهریور ۱۴۰۳	سه شنبه، ۶ شهریور ۱۴۰۳	دوشنبه، ۵ شهریور ۱۴۰۳	یکشنبه، ۴ شهریور ۱۴۰۳	شنبه، ۳ شهریور ۱۴۰۳	جمعه، ۲ شهریور ۱۴۰۳	پنجشنبه، ۱ شهریور ۱۴۰۳	عملیات /پیمانکار
9.8%	732,947	16,006	2,661	314	421	352	314	314	283		199	283	184	شرکتی
		15,558	2,114	301		296	286	286	267			325	353	صداقت
		24,800	1,685	200		224	224	224	229		234		325	میرزایی
		5,006	1,647	239		167	248	248			258	210	258	جواد رضاپور
		463	463	463	277	410	310	282	358		248	215	224	رمضانی مقدم
		10,224	3,671					282	564		564	1111	1151	انصاری
		72,057	12,240	1,516	697	1,449	1,383	1,679	1,701		1,502	2,143	2,494	مجموع
10.3%	1,760,415	34,853	0											شرکتی
		60,704	6,230	770	910	1190	1050	910	770		630			انصاری
		48,961	7,688	327	492	646	670	911	993	993	964	752	940	محمدپور
		13,749	0											صداقت
		22,604	0											میرزایی
		1,104	291						291					جواد رضاپور
		0	0											رمضانی مقدم
		181,974	14,209	1,097	1,402	1,836	1,720	1,821	2,054	993	1,594	752	940	مجموع
11.7%	2,200,183	208,688	21,085	2286	1607	2639	2433	2589	2761		2132	2143	2494	شرکتی
		48,961	7,688	327	492	646	670	911	993	993	964	752	940	محمدپور
		257,649	28,773	2,613	2,099	3,285	3,103	3,500	3,754	993	3,096	2,895	3,434	مجموع
			2,877	2,877	2,907	3,008	2,968	2,945	2,835	2,605	3,142	3,165	3,434	میانگین روزانه
21.7%	1,042,908	226,184	9,014										9014	بسترسازی (مترمربع)
7.7%	264,022	6,195	614	71	94	106	59	83	83		47	35	35	شرکتی
		4,130	255		70	35	12	35			35	23	46	گلپایگانی
		5,687	672	90	101	67		101	78	78	78	78	78	محمدپور
		3,360	350	50		50	40	50	50	50	50	20	40	جواد رضاپور
		580	0											خاکسار
		494	325	52		52	39	52	39	39	39		52	میرزایی
		20,445	2,541	314	265	362	189	372	289		288	157	304	مجموع
1.4%	93,822	1,320	386			60	74	62			73	57	60	قالب بندی (متر مربع)
		0	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)
		1,533	532	38	86	70	86	72	120				60	بتن ریزی (متر مکعب)
0.0%	325.8	0	0											سبک
		0	0											سنگین
		0	0											کابل
پرسنل		8,602	719	75	74	79	82	84	82	10	83	69	81	شرکتی
		5,210	794	88	65	88	90	89	84	28	85	86	91	پیمانکار
		13,812	1,513	163	139	167	172	173	166	38	168	155	172	مجموع
		1,518	103	11	11	11	11	11	11	2	11	12	12	سواری
		14,149	1,536	162	141	170	175	175	175	49	165	151	173	ناهار توزیع شده
ماشین آلات فعال		1,417	134	17	16	14	15	17	16		11	12	16	شرکتی
		2,520	323	36	25	37	35	38	39	8	30	35	40	پیمانکار
		3,937	457	53	41	51	50	55	55	8	41	47	56	مجموع
		362,003	42,654	2983	5229	4275	6612	3919	6392		4477	3733	5034	مصرف سوخت
موجودی مصالح	ملاحظات			5958	8941	14170	18445	25057	28976	35368	35368	39845	43578	گازوویل (لیتر)
	(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکا پاژ و بستر منظور نشده است.			37	22	51	20	48	45	57	57	3	3	سیمان (تن)
														آرماتور (کیلوگرم)
														فولاد سبک (تن)
	(۲) موجودی مصالح بچینگ در حال اتمام می باشد.													فولاد سنگین (کیلوگرم)
				197	207	227	244	265	248	275	275	260	260	نخودی (متر مکعب)
				97	106	126	143	163	151	178	178	168	168	بادامی (متر مکعب)
				149	170	216	254	476	475	540	540	475	475	ماسه شسته (متر مکعب)

ریس کارگاه

برنامه ریزی و کنترل پروژه