

گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -پیرجند-مشهد

شماره گزارش: ۳

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

مشکلات و موانع و سایر توضیحات	گزارش فعالیت های نقشه برداری			گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه	
	توضیحات	مقدار	شرح فعالیت-واحد	مقدار	شرح فعالیت-واحد
به لحاظ اعزام یک دستگاه کامیون جفت جهت انتقال خاک های کنده شده از پی کتی محل بچینگ، کاهش خاکریزی را نسبت به روز های معمول داشته ایم.	-	۰	توپوگرافی-متر	۶۱	پی کتی محل سیلو های سیمان، میکسر و سکو های قیف مصالح-متر مکعب
	-	۷۰۰	پیکتاژ-متر		
	-	۰	پایاده سازی پاشنه کار-متر	-	اجرای سایبان و استر زنی و

گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه										
توضیحات	واحد	حجم	تعداد سرویس		موقعیت قرضه	محل قرضه	فاصله	تا کیلومتر	از کیلومتر	فعالیت
			تک	جفت						
پیمانکار حمل و بار ریزی - میرزایی	m ³	۵۲۲	۸۳	۴۰	۷۱۲+۶۶۰	معدن	۴۵۰	۷۱۲+۹۱۰	۷۱۲+۸۴۰	خاکریزی
کامیون شرکتی	m ³	۴۳۵	۰	۶۸	۷۱۲+۳۵۰	معدن	۲۵۰	۷۱۲+۶۰۰	۷۱۲+۴۰۰	خاکریزی
-	m ³	۷۷۰	-	-	۷۱۲+۳۵۰	-	۷۵	۷۱۲+۴۰۰	۷۱۲+۳۰۰	خاکبرداری از قرضه
-	m ³	۳۹۷	-	-	۷۱۳+۳۷۵	-	۳۰۰	۷۱۳+۴۵۰	۷۱۳+۳۰۰	خاکبرداری از قرضه
-	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	پی کتی آبرو

گزارش ماشین آلات									
دستگاه	شرکتی	استیجاری	پیمانکاری	مجموع	ساعت کارکرد روز	ساعت کارکرد شب	مجموع ساعت کارکرد	ساعت تعمیر شرکتی	توضیحات
بولدوزر	۱	۳	۰	۴	۴۰	۰	۴۰	۰	-
لودر	۰	۱	۱	۲	۱۸	۰	۱۸	۰	-
کمپرسی	۳	۰	۳	۶	۵۴	۰	۵۴	۰	-
گریدر	۱	۰	۰	۱	۸	۰	۸	۰	-
غلطک	۳	۰	۰	۳	۲۰	۰	۲۰	۱۰	-
تانکر آب	۲	۰	۰	۲	۸	۰	۸	۱۰	-
تراک میکسر	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	-
بیل مکانیکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
تانکر سوخت	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	-

خلاصه عملکرد اجرایی				گزارش مصالح وارده						
تجمعی	روزانه	روز گذشته	فعالیت-واحد	توضیحات	موجودی	مصرف روز	تجمعی وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح
۱۴,۴۳۲	۹۵۷	۹۸۹	خاکریزی- m ³	-	۲۸,۸۷۴	۰	۵۴,۳۰۰	لیتر	-	گازوبیل
۱۷,۶۰۷	۱,۱۶۷	۱,۲۰۶	خاکبرداری از قرضه - m ³							
۸۲	-	۸۲	پی کتی آبرو - m ³							

تایید ریاست کارگاه

برنامه ریزی و کنترل پروژه