

مشکلات و موانع و سایر توضیحات	گزارش فعالیت های نقشه برداری			گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه	
	توضیحات	مقدار	شرح فعالیت-واحد	مقدار	شرح فعالیت-واحد
به لحاظ بارندگی شدید روز گذشته و لجنی شدن بستر منطقه عملیاتی، رکود عملیات خاکریزی را داشته ایم.	-	۵۰۰	پیکتاژ- متر	۲۸	سرامیک فرش دفاتر اجرا و معاون کارگاه - متر مربع
	آبرو محل ۵۶۵ + ۷۱۲	۱	پیاده سازی آبرو - مورد	-	اندود سفید کاری و
	-	۵۰۰	پیاده سازی پاشنه کار-متر	-	-

گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه										
توضیحات	واحد	حجم	تعداد سرویس		موقعیت قرضه	محل قرضه	فاصله	تا کیلومتر	از کیلومتر	فعالیت
			تک	جفت						
کامیون شرکتی - جابجایی دو باره معدن	m ³	۵۴۰	۰	۹۰	۷۱۲ + ۳۵۰	معدن	۱۰۰	۷۱۲ + ۴۲۵	۷۱۲ + ۲۷۵	خاکریزی
پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی	m ³	۲۳۱	۳۷	۲۰	۷۱۲ + ۶۵۰	معدن	۶۵۰	۷۱۳ + ۱۳۰	۷۱۳ + ۹۹۵	خاکریزی
-	m ³	۵۶۰	-	-	۷۱۲ + ۶۵۰	-	۷۵	۷۱۲ + ۸۰۰	۷۱۲ + ۳۰۰	خاکبرداری از قرضه
-	m ³	۲۶۲	-	-	۷۱۳ + ۳۷۵	-	۳۰۰	۷۱۳ + ۴۵۰	۷۱۳ + ۳۰۰	خاکبرداری از قرضه
-	m ³	۰	-	-	-	-	-	-	-	پی کنی- آبرو

گزارش ماشین آلات									
توضیحات	ساعت تعمیر شرکتی	مجموع ساعت کارکرد	ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد روز	مجموع	پیمانکاری	استیجاری	شرکتی	دستگاه
-	۰	۴۰	۰	۴۰	۴	۰	۳	۱	بولدوزر
-	۰	۱۸	۰	۱۸	۲	۱	۱	۰	لودر
-	۱۰	۵۴	۰	۵۴	۶	۳	۰	۳	کمپرسی
-	۰	۱۰	۰	۱۰	۱	۰	۰	۱	گریدر
-	۱۰	۲۰	۰	۲۰	۳	۰	۰	۳	غلطک
-	۱۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	تانکر آب
-	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	تراک میکسر
-	۰	۱۰	۰	۱۰	۱	۱	۰	۰	بیل مکانیکی
-	۰	۱۰	۰	۱۰	۱	۰	۰	۱	تانکر سوخت

خلاصه عملکرد اجرایی				گزارش مصالح وارده					
تجمع	روزانه	روز گذشته	فعالیت-واحد	توضیحات	موجودی	مصرف روز	تجمع وارده	واحد	مقدار ورود
۱۷,۷۵۹	۷۷۱	۶۷۵	خاکریزی- m ³	-	۲۶,۱۶۱	۲,۰۶۰	۵۴,۳۰۰	لیتر	-
۲۱,۳۰۲	۸۲۲	۷۲۰	خاکبرداری از قرضه - m ³						
۱۹۹	۰	۶۵	پی کنی ابرو - m ³						
۵۰	۰	۰	بتن ابرو - m ³						