

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0126

تاریخ گزارش: پنجشنبه، ۳ آبان ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوپاژ	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	پنجشنبه، ۳ آبان ۱۴۰۳	چهارشنبه، ۲ آبان ۱۴۰۳	سه شنبه، ۱ آبان ۱۴۰۳	دوشنبه، ۳۰ مهر ۱۴۰۳	یکشنبه، ۲۹ مهر ۱۴۰۳	شنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۳	جمعه، ۲۷ مهر ۱۴۰۳	پنجشنبه، ۲۶ مهر ۱۴۰۳	چهارشنبه، ۲۵ مهر ۱۴۰۳	سه شنبه، ۲۴ مهر ۱۴۰۳	عملیات /پیمانکار
19.6%	732,947	32,288	780	444	336		436	138	229		375	390	459	شرکتی
		29,890	549	224	191	134	138	181	134		196	272	377	صداقت
		34,087	678	210	234	234	220	215	210		253	286	272	میرزایی
		9,975	0											جواد رضاپور
		23,666	1,951	749	671	531	493	459	435		469	401	377	رمضانی مقدم
		13,476	0											انصاری
		4,796	530	191	191	148	177	162	162		200	167	200	شهرکی
		143,381	3,958	1,627	1,433	899	1,287	993	1,008		1,292	1,349	1,485	مجموع
15.0%	1,760,415	34,853	0											شرکتی
		105,343	2,261	721	630	910	1,190	1,330	1,295	1,190	1,295	1,120	630	انصاری
		76,436	1,994	462	525	573	420	224	315	357	455	518	350	محمدپور
		13,749	0											صداقت
		22,604	0											میرزایی
		11,882	664	274	390		378	486	374		411	415	278	جواد رضاپور
		0	0											رمضانی مقدم
														شهرکی
264,866	4,919	1,457	1,545	1,483	1,988	2,040	1,984	1,547	2,161	2,053	1,258	مجموع		
18.6%	2,200,183	331,812	6,883	2,621	2,453	1,809	2,854	2,808	2,676	1,190	2,998	2,884	2,393	شرکتی
		76,436	1,994	462	525	573	420	224	315	357	455	518	350	محمدپور
		408,248	8,877	3,083	2,978	2,382	3,274	3,032	2,991	1,547	3,453	3,402	2,743	مجموع
			2,219	2,889	2,867	2,853	2,920	2,861	2,827	2,786	3,199	3,072	2,743	میانگین روزانه
24.6%	1,042,908	256,947	0										بسترسازی (مترمربع)	
12.7%	264,022	9,687	177	83	83		94	71	94		35	35	35	شرکتی
		6,171	93	58	12	12	35	58	70		12	35		گلپایگانی
		9,453	201	50	50	91	95	50	70		80	70	125	محمدپور
		5,110	80	40	40		40	40	40		40	40		جواد رضاپور
		580	0											خاکسار
		2,496	117	39	52	26	52	52	52		52	39	52	میرزایی
		33,497	785	309	288	155	316	323	378		271	258	264	مجموع
18.1%		4,134	0					47	67				86	پی کنی (مترمکعب)
		3,376	63	63										قالب بندی (مترمربع)
		0	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)
		3,772	0											بتن ریزی (مترمکعب)
0.0%		0	0											سبک
		0	0											سنگین
		0	0											کابل
پرسنل		12,790	275	75	73	93	85	83	87	10	81	84	85	شرکتی
		9,206	237	69	66	65	68	67	67	2	68	67	69	پیمانکار
		21,996	512											مجموع
		2,136	38	13	10	13	13	13	13		13	13	13	سواری
		22,468	495	144	139	153	155	156	157	39	153	158	159	ناهار توزیع شده
ماشین آلات فعال		2,071	29	13	12	2	10	10	10		9	9	9	شرکتی
		4,263	89	31	28	26	35	36	35	5	35	36	40	پیمانکار
		6,334	118	44	40	28	45	46	45	5	44	45	49	مجموع
		570,965	7,959	1,180	4,456	1,963	3,483	4,388	5,649		3,878	3,419	3,759	مصرف سوخت
موجودی مصالح	ملاحظات													
	۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است.													
	20,856												گازوییل (لیتر)	
	13												سیمان (تن)	
	9,622												آرماتور (کیلوگرم)	
													فولاد سبک (تن)	
													فولاد سنگین (کیلوگرم)	
	366												نخودی (تن)	
284												بادامی (تن)		
707													ماسه شسته (تن)	