

## گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0113

تاریخ گزارش: پنجشنبه، ۱۹ مهر ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کوباز		اجرا شده تا کنون		ماه جاری									
حمل از خاکبرداری (مترمکب)	شرکتی	413	520	352	298	84	206	283	15	298	352	5,407	27,883	732,947	17.4%
	صداقت	344	439	401		348	391	410	439	320	344	5,890	26,846		
	میرزایی	320	353	210		186	181	129	129	224	210	2,916	31,357		
	جواد رضابور											0	9,975		
	رمضانی مقدم	304	676	536	198	464	536	584	531	565	459	7,323	17,947		
	انتصاری											1,369	13,476		
	شهرکی	105	200	191		186	186	205	196	220	172	2,553	2,553		
	مجموع	1,381	1,988	1,499	496	1,082	1,315	1,407	1,115	1,407	1,364	22,905	127,483		
حمل از قرصه (مترمکب)	شرکتی											0	34,853	1,760,415	13.8%
	انتصاری	1,190	1,400	1,134	1,085	1,225	1,127	1,295	1,050	1,225	1,190	19,544	92,827		
	محمدپور	161	364	133	350	385	329	238	210	245	280	8,490	70,592		
	صداقت											0	13,749		
	میرزایی											0	22,604		
	جواد رضابور	374	382	411	336	448	386	411	436	270	369	6,217	7,736		
	رمضانی مقدم											0	0		
	شهرکی														
	مجموع	1,725	2,146	1,678	1,771	2,058	1,842	1,944	1,696	1,740	1,839	34,251	242,360		
بخش و کوب (مترمکب)	شرکتی	2,944	3,770	3,044	1,917	2,756	2,828	3,113	2,600	2,902	2,924	48,665	299,251	2,200,183	16.8%
	محمدپور	161	364	133	350	385	329	238	210	245	280	8,490	70,592		
	مجموع	3,105	4,134	3,177	2,267	3,141	3,157	3,351	2,810	3,147	3,204	57,155	369,843		
	میاتگین روزانه	3,105	3,620	3,472	3,171	3,165	3,164	3,190	3,143	3,143	3,149	2,858			
بسترسازی (مترمربع)												0	226,184	1,042,908	21.7%
حمل آب عملیات خاکی (مترمکب)	شرکتی	83	94	83	106	71	83	83	83	24	47	1,274	9,003	264,022	11.7%
	گلیپایگانی	46	46	70	23	46		81	81	12	58	696	5,870		
	محمدپور	80	70	100	110	100	40	100	100	60	50	1,410	8,622		
	جواد رضابور	40	40	40		40		50	50	50	30	640	4,730		
	خاکسار											0	580		
	میرزایی	52	52			52		52	52	52	39	728	1,989		
	مجموع	353	355	292	239	361	123	418	418	249	263	5,476	30,793		
بتن	پی کنی (مترمکب)			126	120		53					1,009	3,709	22,850	16.2%
	قالب بندی (مترمربع)	40	34	60	60	107	47		20	20	81	927	3,313	93,822	3.5%
	آرماتوربندی (کیلوگرم)											0	0	2,056,000	0.0%
	بتن ریزی (مترمکب)	51		72	67	42	65	59	46	47	67	1,071	3,766	55,259	6.8%
کار فولادی	سیک											0	0	325.8	0.0%
	سنگین											0	0	178.4	0.0%
	کابل											0	0	79.2	0.0%
پوسل	شرکتی	84	82	81	78	84	85	86	85	82	79	1,652	11,829		
	پیمانکار	87	89	87	67	82	93	90	88	87	74	1,695	8,435		
	مجموع	171	171	168	145	166	178	176	173	169	153	3,347	20,264		
	سواری	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	247	1,994		
	ناهار توزیع شده	175	175	172	150	168	182	178	177	171	157	3,396	20,682		
ماشین آلات فعال	شرکتی	13	10	15	15	15	15	15	16			235	1,927		
	پیمانکار	36	41	37	26	39	37	31	38			603	3,754		
	مجموع	49	51	52	41	54	52	46	54			838	5,681		
	مصرف سوخت	4,659	6,566	4,835	295	6,771	4,204	5,320	3,704	5,309	5,523	90,129	531,399		
موجودی مصالح	گازویل (لیتر)	49,586	43,020	38,185	37,890	50,119	45,915	40,595	36,891	31,582	26,059	ملاحظات ۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جاتشین دکاپاز و بستر منظور نشده است.			
	سیمان (تن)	55	85	118	95	106	84	65	49	34	12				
	آرماتور (کیلوگرم)	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622				
	فولاد سبک (تن)														
	فولاد سنگین (کیلوگرم)														
	نخودی (تن)	172	172	190	174	278	294	303	294	296	296				
	پادامی (تن)	144	144	157	143	226	286	266	275	259	273				
	ماسه شسته (تن)	265	265	245	207	446	376	391	449	524	527				