

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0068

تاریخ گزارش: چهارشنبه، ۷ شهریور ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کوپاژ		اجرا شده تا کنون		ماه جاری		چهارشنبه، ۷ شهریور ۱۴۰۳		سه شنبه، ۶ شهریور ۱۴۰۳		دوشنبه، ۵ شهریور ۱۴۰۳		یکشنبه، ۴ شهریور ۱۴۰۳		شنبه، ۳ شهریور ۱۴۰۳		جمعه، ۲ شهریور ۱۴۰۳		پنجشنبه، ۱ شهریور ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۳		سه شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۳		دوشنبه، ۲۹ مرداد ۱۴۰۳		عملیات /پیمانکار	
حمل از خاکبرداری (متر مکعب)	9.5%	732,947	14,920	1,575	314	314	314	283		199	283	184	99	46	115	شرکتی													
			14,962	1,518	286	286	267	325	286		353	248	286	صداقت															
			24,375	1,260	224	229	234	325	239	186	205	میرزایی																	
			4,935	1,575	248	334	258	210	248	243	277	جواد رضاپور																	
			310	310	282	215	243	196	329	رمضانی مقدم																			
			10,224	3,671	282	564	1111	1063	507	499	انصاری																		
			69,726	9,909	1,383	2,035	1,502	2,143	2,494	2,179	1,426	1,711	مجموع																
حمل از قرضه (متر مکعب)	10.1%	1,760,415	34,853	0										339	219	شرکتی													
			57,834	3,360	1050	910	770	630				511	560	انصاری															
			47,496	6,223	670	911	993	964	752	850	1009	803	محمدپور																
			13,749	0										صداقت															
			22,604	0										میرزایی															
			813	0										جواد رضاپور															
			0	0										رمضانی مقدم															
			177,349	9,583	1,720	1,821	1,763	1,594	993	752	940	1,859	1,582	مجموع															
پخش و کوب (متر مکعب)	11.3%	2,200,183	202,198	14,596	2433	2589	2805	2132		2143	2494	2179	2277	2491	شرکتی														
			47,496	6,223	670	911	993	964	752	850	1009	803	محمدپور																
			249,694	20,819	3,103	3,500	3,798	3,096	993	2,895	3,434	3,029	3,286	3,294	مجموع														
				3,043	3,043	3,036	2,978	3,172	2,861	3,188	3,261	3,203	3,290	3,294	میانگین روزانه														
21.7%		1,042,908	226,184	9,014											بسترسازی (مترمربع)														
حمل آب عملیات خاکی (متر مکعب)	7.4%	264,022	5,924	342	59	83	83	47		35	71	35	35	12	شرکتی														
			4,025	151	12	35		35		23	23	70	46	گلپایگانی															
			5,429	414		101	78	78		78	78	78	78	محمدپور															
			3,260	250	40	50	50	50		20	40	50	50	جواد رضاپور															
			580	0										خاکسار															
			390	221	39	52	39	39			52	26	52	39	میرزایی														
			19,608	1,599	189	372	289	288		157	304	337	265	مجموع															
بتن	1.3%	93,822	1,260	326	74	62		73		57	60	52	60	قالب بندی (متر مربع)															
			0	0										آرماتوربندی (کیلوگرم)															
			1,339	338	86	72	120		60	46	59	87	بتن ریزی (متر مکعب)																
کار فولادی	0.0%	325.8	0	0										سبک															
			0	0										سنگین															
			0	0										کابل															
پرسنل			8,374	491	82	84	82	10		69	83	80	81	شرکتی															
			4,969	553	90	89	84	28		86	91	87	89	پیمانکار															
			13,343	1,044	172	173	166	38		168	172	167	170	مجموع															
			1,485	70	11	11	11	2		11	12	12	12	سواری															
			13,676	1,063	175	175	175	49		165	173	175	176	ناهار توزیع شده															
ماشین آلات فعال			1,370	87	15	17	16		11		16	15	14	شرکتی															
			2,422	225	35	38	39	8		30	40	36	35	پیمانکار															
			3,792	312	50	55	55	8		41	56	51	49	مجموع															
			349,516	30,167	6612	3919	6392		4477	5034	4624	5587	2533	مصرف سوخت															
موجودی مصالح	ملاحظات		18445	25057	28976	35368	35368	43578	48612	34236	20823	گازوبیل (لیتر)																	
	(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است		20	48	57	57	3	23	4	7	سیمان (تن)																		
												آرماتور (کیلوگرم)																	
												فولاد سبک (تن)																	
												فولاد سنگین (کیلوگرم)																	
			244	265	275	275	260	230	232	247	نخودی (متر مکعب)																		
			143	163	178	178	168	168	180	195	بادامی (متر مکعب)																		
			254	476	475	540	475	507	457	429	ماسه شسته (متر مکعب)																		