

گزارش روزانه مدیریتی

۷۴۰+۰۰۰ تا ۷۰۷+۰۰۰ کیلومتر - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا ۷۴۰+۰۰۰ کیلومتر

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0113

تاریخ گزارش: چهارشنبه، ۱۸ مهر ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کوپاز		اجرا شده تا کنون		ماه جاری															
چهارشنبه، ۱۸ مهر ۱۴۰۳		سه شنبه، ۱۷ مهر ۱۴۰۳		دوشنبه، ۱۶ مهر ۱۴۰۳		یکشنبه، ۱۵ مهر ۱۴۰۳		شنبه، ۱۴ مهر ۱۴۰۳		جمعه، ۱۳ مهر ۱۴۰۳		پنجشنبه، ۱۲ مهر ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۱۱ مهر ۱۴۰۳		سه شنبه، ۱۰ مهر ۱۴۰۳		دوشنبه، ۹ مهر ۱۴۰۳		عملیات/پیمانکار	
حاصل از خاکبرداری (مترمکعب)	شرکتی	298	15	283	206	84	298	352	520	413	344	شرکتی	732,947	17.4%							
	صداقت	320	439	410	391	348		401	439	344	205										
	میرزایی	224	129	129	181	186		210	353	320	134										
	جواد رضابور				536																
	رمضانی مقدم	565	531	584	536	464	198	676	304	459											
	انصاری									1,369											
	شهرکی	220	196	205	186	186	191	200	105	129											
	مجموع	1,407	1,115	1,407	1,315	1,082	496	1,499	1,988	1,381	2,510										
حاصل از فوسه (مترمکعب)	شرکتی											شرکتی	1,760,415	13.8%							
	انصاری	1,225	1,050	1,295	1,127	1,225	1,085	1,134	1,400	1,190											
	محمدپور	245	210	238	329	385	350	133	364	161	301										
	صداقت																				
	میرزایی																				
	جواد رضابور	270	436	411	386	448	336	411	382	374	253										
	رمضانی مقدم																				
	شهرکی																				
	مجموع	1,740	1,696	1,944	1,842	2,058	1,771	1,678	2,146	1,725	554										
پخش و کوب (مترمکعب)	شرکتی	2,902	2,600	3,113	2,828	2,756	1,917	3,044	3,770	2,944	2,763	شرکتی	2,200,183	16.8%							
	محمد پور	245	210	238	329	385	350	133	364	161	301										
	مجموع	3,147	2,810	3,351	3,157	3,141	2,267	3,177	4,134	3,105	3,064										
	میانتگین روزانه	3,135	3,134	3,175	3,149	3,148	3,150	3,370	3,435	3,085	3,064										
بستر سازی (مترمربع)												226,184		0		1,042,908		21.7%			
حاصل آب عملیات خاکی (مترمکعب)	شرکتی	24	83	83	83	71	106	83	94	83	59	شرکتی	264,022	11.7%							
	گلپایگانی	12	81	81		46	23	70	46	46	23										
	محمدپور	60	100	100	40	100	110	100	70	80	80										
	جواد رضابور	50	50	50		40	40	40	40	40	30										
	خاکسار																				
	میرزایی	52	52	52		52	52	52	52	52	52										
	مجموع	249	418	418	123	361	239	292	355	353	296										
بن:	پی کتی (مترمکعب)				53		120				160	پی کتی (مترمکعب)	3,709		22,850		16.2%				
	قالب بندی (مترمربع)	20	20		47	107	60	34	40	30		قالب بندی (مترمربع)	3,313		93,822		3.5%				
	آرماتوربندی (کیلوگرم)											آرماتوربندی (کیلوگرم)	0		2,056,000		0.0%				
	بتن ریزی (مترمکعب)	47	46	59	65	42	67	72	51	100		بتن ریزی (مترمکعب)	3,766		55,259		6.8%				
کار فولادی	سیک											سیک	0		325.8		0.0%				
	سنگین											سنگین	0		178.4		0.0%				
	کابل											کابل	0		79.2		0.0%				
پرسل	شرکتی	82	85	86	85	84	78	81	82	84	83	شرکتی									
	پیمانکار	87	88	90	93	82	67	87	89	87	89										
	مجموع	169	173	176	178	166	145	171	171	171	172										
	سواری	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13										
	ناهار توزیع شده	171	177	178	182	168	150	172	175	175	178										
ماشین آلات فعال	شرکتی		16	15	15	15	15	15	10	13	14	شرکتی	1,927		235						
	پیمانکار		38	31	37	39	26	37	41	36	38	پیمانکار	3,754		603						
	مجموع		54	46	52	54	41	52	51	49	52	مجموع	5,681		838						
	مصرف سوخت	5,309	3,704	5,320	4,204	6,771	295	4,835	6,566	4,659	3,767	مصرف سوخت	531,399		90,129						
وجودی مصالح	گازویل (تیر)	31,582	36,891	40,595	45,915	50,119	37,890	38,185	43,020	49,586	54,245	گازویل (تیر)									
	سیمان (تن)	34	49	65	84	106	95	118	85	55	44	سیمان (تن)									
	آرماتور (کیلوگرم)										9,622	آرماتور (کیلوگرم)									
	فولاد سبک (تن)											فولاد سبک (تن)									
	فولاد سنگین (کیلوگرم)											فولاد سنگین (کیلوگرم)									
	نخودی (تن)	294	303	313	294	278	174	190	172	172	173	نخودی (تن)									
	بادامی (تن)	259	275	266	286	226	143	157	144	144	144	بادامی (تن)									
	ماسه شسته (تن)	524	449	391	376	446	207	245	265	265	224	ماسه شسته (تن)									