

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

تاریخ گزارش: سه شنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۳

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0081

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوپاژ	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	سه شنبه، ۲۰ شهریور ۱۴۰۳	دوشنبه، ۱۹ شهریور ۱۴۰۳	یکشنبه، ۱۸ شهریور ۱۴۰۳	شنبه، ۱۷ شهریور ۱۴۰۳	جمعه، ۱۶ شهریور ۱۴۰۳	پنجشنبه، ۱۵ شهریور ۱۴۰۳	چهارشنبه، ۱۴ شهریور ۱۴۰۳	سه شنبه، ۱۳ شهریور ۱۴۰۳	دوشنبه، ۱۲ شهریور ۱۴۰۳	یکشنبه، ۱۱ شهریور ۱۴۰۳	عملیات/پیمانکار											
11.1%	732,947	18,423	5,078	99	107	176	367	413	321	260	344	298	شرکتی	حمل از خاکبرداری (متر مکعب)	315	صدافت									
		18,279	4,835	410	401	401	339	401	301	286	267	315	صدافت		186	میرزایی									
		26,050	2,935	100		134	224		205	200	200		جواد رضاپور												
		7,335	3,975	282	234	282	305	282	262	239	229	215	رمضانی مقدم												
		286	5,789	286	315	310	339	425	305	496	277	248	انصاری												
		10,674	4,122	274			177						مجموع												
		81,048	26,734	1,452	1,057	1,302	1,575	1,296	1,395	1,482	1,318	1,262													
10.9%	1,760,415	34,853	0										شرکتی	حمل از قرضه (متر مکعب)	1204	انصاری									
		66,829	12,355	945	630	630	350	294	630	770	672		محمدپور												
		52,828	11,555	1035	802	756	686	252					صدافت												
		13,749	0										میرزایی												
		22,604	0										جواد رضاپور												
		1,104	291										رمضانی مقدم												
		0	0																						
		191,966	24,201	1,980	1,432	1,386	1,036	546	630	770	672	1,540	مجموع												
12.7%	2,200,183	226,982	39,379	2397	1687	1932	1925	1590	2025	2252	1990	2466	شرکتی	پخش و کوب (متر مکعب)	336	محمدپور									
		52,828	11,555	1035	802	756	686	252																	
													مجموع												
		279,810	50,934	3,432	2,489	2,688	2,611	1,842	2,025	2,252	1,990	2,802	میانگین روزانه												
			2,681	2,459	2,337	2,316	2,254	2,182	2,267	2,348	2,396	2,802													
21.7%	1,042,908	226,184	9,014									بستر سازی (مترمربع)													
8.8%	264,022	6,974	1,392	94	83	94	83	118	83	71	94	59	شرکتی	حمل آب عملیات خاکی (مترمکعب)	70	گلپایگانی									
		4,698	824	46	46	70	58	70	58	58	81	70	محمدپور												
		6,381	1,366	78	106	181	170	70	70	50	40	40	جواد رضاپور												
		3,740	730	40	40	40	50	40	40	40	40	40	خاکسار												
		580	0										میرزایی												
		806	637	39	39	52			26	52	52	52	مجموع												
		23,179	5,586	337	353	489	360	298	233	294	320	362													
1.9%	93,822	1,752	818	60	60	60	54	65	73	60		قالب بندی (متر مربع)	بتن		آرماتوربندی (کیلوگرم)										
		0	0											بتن ریزی (متر مکعب)											
		2,032	1,031	60	56	56	72	39	44	57	69	47													
0.0%	325.8	0	0										سبک	کار فولادی		سنگین									
		0	0												کابل										
		0	0																						
پرسنل		9,305	1,422	80	78	78	74	74	73	73	71	24	78	شرکتی		73	پیمانکار								
		5,878	1,462	84	86	86	76	63	62	62	61	15	73	پیمانکار											
		15,183	2,884	164	164	164	150	137	135	135	132	39	151	مجموع											
		1,628	213	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	سواری											
		15,546	2,933	167	168	167	164	132	132	140	140	30	157	ناهار توزیع شده											
ماشین آلات فعال		1,547	264	15	15	14	14	14	13	15	15		15	شرکتی		40	پیمانکار								
		2,801	604	39	30	31	31	21	27	32	30		40	پیمانکار											
		4,348	868	54	45	45	45	35	40	47	45	55	مجموع												
		399,301	79,952	4410	4251	6264	2023	5910	5908	2998	5534	مصرف سوخت													
موجودی مصالح	ملاحظات														گازوبیل (لیتر)	19424	19424	57926	65518	65518	73108	84585	78321	74070	69660
	(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است.														سیمان (تن)	48	48	53	34	46	33	94	130	141	150
	(۲) ورود ۲۹ تن سیمان														آرماتور (کیلوگرم)										
	(۳) ورود ۳ سرویس ماسه شسته، ۷ سرویس بادام														فولاد سبک (تن)										
	(۴) بازگشت حجم خاکریزی روزانه به میانگین نرمال ماهانه														فولاد سنگین (کیلوگرم)										
	(۵) نقص فنی ماشین آلات حمل پیمانکار میرزایی														نخودی (متر مکعب)	220	220	248	234	262	251	234	220	226	211
															بادامی (متر مکعب)	115	115	114	101	90	81	64	51	63	84
															ماسه شسته (متر مکعب)	150	150	113	82	88	67	108	188	223	206

رییس کارگاه

برنامه ریزی و کنترل پروژه