

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0078

تاریخ گزارش: شنبه، ۱۷ شهریور ۱۴۰۳

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کوپاژ		اجرا شده تا کنون		ماه جاری		شنبه، ۱۷ شهریور ۱۴۰۳		جمعه، ۱۶ شهریور ۱۴۰۳		پنجشنبه، ۱۵ شهریور ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۱۴ شهریور ۱۴۰۳		سه شنبه، ۱۳ شهریور ۱۴۰۳		دوشنبه، ۱۲ شهریور ۱۴۰۳		یکشنبه، ۱۱ شهریور ۱۴۰۳		شنبه، ۱۰ شهریور ۱۴۰۳		جمعه، ۹ شهریور ۱۴۰۳		پنجشنبه، ۸ شهریور ۱۴۰۳		عملیات /پیمانکار	
حمل از خاکبرداری (متر مکعب)	10.7%	732,947	18,040	4,696	367	413	321	260	344		298	344	421	352	شرکتی														
			17,066	3,622	339		301	286	267		315	301		296	صداقت														
			25,816	2,701	224		205	200	200		186	200		224	میرزایی														
			6,538	3,178	305	282	262	239	229		215	239		167	جواد رضاپور														
			339	339	339	425	305	496	277		248	463	277	410	رمضانی مقدم														
			10,401	3,848		177									انصاری														
			78,201	18,384	1,575	1,296	1,395	1,482	1,318		1,262	1,547	697	1,449	مجموع														
حمل از قرضه (متر مکعب)	10.6%	1,760,415	34,853	0											شرکتی														
			64,624	10,150	350	294	630	770	672		1204	770	910	1190	انصاری														
			50,235	8,962	686	252					336	327	492	646	محمدپور														
			13,749	0											صداقت														
			22,604	0											میرزایی														
			1,104	291											جواد رضاپور														
			0	0											رمضانی مقدم														
			187,168	19,403	1,036	546	630	770	672		1,540	1,097	1,402	1,836	مجموع														
پخش و کوب (متر مکعب)	12.3%	2,200,183	220,966	33,364	1925	1590	2025	2252	1990		2466	2317	1607	2639	شرکتی														
			50,235	8,962	686	252					336	327	492	646	محمدپور														
			271,201	42,326	2,611	1,842	2,025	2,252	1,990		2,802	2,644	2,099	3,285	مجموع														
				2,394	2,394	2,367	2,442	2,512	2,564		2,708	2,676	2,692	3,285	میانگین روزانه														
21.7%		1,042,908	226,184	9,014										بستر سازی (مترمربع)															
حمل آب عملیات خاکی (مترمکعب)	8.4%	264,022	6,702	1,121	83	118	83	71	94		59	71	94	106	شرکتی														
			4,536	661	58	70	58	70	81		70		70	35	گلپایگانی														
			6,016	1,001	170	70					90	90	101	67	محمدپور														
			3,620	610	50	40	40	50	40		40	50		50	جواد رضاپور														
			580	0											خاکسار														
			676	507			26	52	52		52	52		52	میرزایی														
			22,130	4,407	360	298	233	294	320		362	314	265	362	مجموع														
بتن	1.7%	93,822	1,572	638	54	65	73		60					60	قالب بندی (متر مربع)														
			0	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)														
			1,860	859	72	39	44	57	69		47	38	86	70	بتن ریزی (متر مکعب)														
کار فولادی	0.0%	325.8	0	0											سبک														
			0	0											سنگین														
			0	79.2											کابل														
پرسنل			9,069	1,186	74	74	73	73	71	24	78	75	74	79	شرکتی														
			5,622	1,206	76	63	62	62	61	15	73	88	65	88	پیمانکار														
			14,691	2,392	150	137	135	135	132	39	151	163	139	167	مجموع														
			1,595	180	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	سواری														
			15,044	2,431	164	132	140	140	140	30	157	162	141	170	ناهار توزیع شده														
ماشین آلات فعال			1,503	220	14	14	13	15	15		15	17	16	14	شرکتی														
			2,701	504	31	21	27	32	30		40	36	25	37	پیمانکار														
			4,204	724	45	35	40	47	45		55	53	41	51	مجموع														
			384,369	65,020	2013	5913		5908	2998		5534	2983	5229	4275	مصرف سوخت														
موجودی مصالح	ملاحظات			84592	73105	65518	65518	57926	19424	19424	5958	8941	14170	گازوبیل (لیتر)															
	۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است. ۲) ورود ۸۴ تن سیمان ۳) ورود ۱۶ سرویس ماسه شسته ۴) ورود ۱۳۵۰۰ لیتر گازوبیل ۵) کاهش حجم خاکریزی انصاری به علت نقص فنی ماشین آلات حمل			94	33	46	34	53	48	48	37	22	51	سیمان (تن)															
															آرماتور (کیلوگرم)														
																فولاد سبک (تن)													
																فولاد سنگین (کیلوگرم)													
				234	251	262	234	248	220	220	197	207	227	نخودی (متر مکعب)															
				64	81	90	101	114	115	115	97	106	126	بادامی (متر مکعب)															
				108	67	88	82	113	150	150	175	196	242	ماسه شسته (متر مکعب)															

رییس کارگاه

برنامه ریزی و کنترل پروژه