

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0132

تاریخ گزارش: پنجشنبه، ۱۰ آبان ۱۴۰۳

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوپاژ	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	پنجشنبه، ۱۰ آبان ۱۴۰۳	چهارشنبه، ۹ آبان ۱۴۰۳	سه شنبه، ۸ آبان ۱۴۰۳	دوشنبه، ۷ آبان ۱۴۰۳	یکشنبه، ۶ آبان ۱۴۰۳	شنبه، ۵ آبان ۱۴۰۳	جمعه، ۴ آبان ۱۴۰۳	پنجشنبه، ۳ آبان ۱۴۰۳	چهارشنبه، ۲ آبان ۱۴۰۳	سه شنبه، ۱ آبان ۱۴۰۳	عملیات /پیمانکار		
20.7%	732,947	34,185	2,677	474	421	191	199	184	428		444	336		حمل از خاکبرداری (متر مکعب)		
		32,253	2,911	449	439	382	320	391	382		224	191	134		صدافت	
		35,423	2,014	248	191	253	172	301	172		210	234	234		میرزایی	
		9,975	0												جواد رضاپور	
		26,216	4,502	594	425	391	464	299	377		749	671	531		رمضانی مقدم	
		13,476	0												انصاری	
		5,875	1,608	191	205	167	157	167	167		191	191	148		شهرکی	
		151,527	12,103	1,765	1,476	1,136	1,384	1,175	1,210	1,384		1,627	1,433		899	مجموع
15.7%	1,760,415	34,853	0											حمل از فرتیه (متر مکعب)		
		113,820	10,738	1,519	1,414	1,330	1,379	1,400		721	630	910	انصاری			
		78,188	3,830	504	245	161	329	364	336	434	487	406	564		محمدپور	
		13,749	0												صدافت	
		22,604	0												میرزایی	
		13,944	2,727	411	398	349	261	303	340		274	390			جواد رضاپور	
		0	0												رمضانی مقدم	
																شهرکی
277,158	17,295	2,434	2,057	1,840	1,969	2,067	2,111	1,969	434	1,482	1,426	1,474	مجموع			
19.5%	2,200,183	350,497	25,568	3,695	3,288	2,815	2,986	2,878	3,024		2,621	2,453	1,809	پخش و کوب (متر مکعب)		
		78,188	3,830	504	245	161	336	364	329	434	487	406	564		محمدپور	
		428,685	29,398	4,199	3,533	2,976	3,322	3,242	3,353	434	3,108	2,859	2,373		مجموع	
			2,940	2,940	2,800	2,708	2,561	2,670	2,708	2,193	2,780	2,616	2,373		میانگین روزانه	
24.6%	1,042,908	256,947	0											بسترسازی (مترمربع)		
13.0%	264,022	10,124	614	106	83	59	71	106	12	83	83			حمل آب عملیات خاکی (متر مکعب)		
		6,276	197	46	58					12	58	12	12		گلیابگانی	
		9,498	246		45					10	50	50	91		محمدپور	
		5,240	210	40	40	10	10	30		40	40				جواد رضاپور	
		580	0												خاکسار	
		2,496	117							39	52	26			میرزایی	
		34,213	1,501	193	225	69	81	136	12	33	309	288	155		مجموع	
17.0%		3,882	67											بتن		
		3,305	113	10	10	20	10				63		قالب بندی (متر مربع)			
		0	0										آرماتوربندی (کیلوگرم)			
		4,041	269	50	56	53	54	56					بتن ریزی (متر مکعب)			
0.0%		0	0										کار فولادی			
		0	0											سنگین		
		0	0											کابل		
		13,257	742	77	80	77	80	78	75	34	75	73	93	پرسنل		
		9,627	658	71	68	73	69	69	71	37	69	66	65		پیمانکار	
		22,884	1,400	148	148	150	149	147	146	71	144	139	158		مجموع	
		2,214	116	13	13	13	13	13	13	2	13	10	13		سواری	
		23,376	1,403	154	152	150	151	150	151	151	151	144	139		153	ناهار توزیع شده
ماشین آلات فعال		2,159	117	17	15	14	14	14	14	2	13	12	2			
		4,473	299	36	36	33	36	34	35	4	31	28	26		پیمانکار	
		6,632	416	53	51	47	50	48	49	6	44	40	28		مجموع	
		598,538	35,532	4,407	5,468	4,469	4,698	3,916	4,615	360	1,180	4,456	1,963		مصرف سوخت	
موجودی مصالح	ملاحظات															
	(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است.															
	(۲) ورود ۵۲ تن سیمان، ۲ سرویس ماسه، ۱ سرویس بادامی، ۱ سرویس نخودی															
	(۳) ورود ۳۸ هزار لیتر گازوئیل															
	(۴) افزایش حجم خاکریزی روزانه به بیش از ۴۰۰۰ متر مکعب															
	274	285	312	337	352	366	366	366	366	366	366	366	366	نخودی (تن)		
	253	258	278	299	295	278	284	284	284	284	284	284	284	بادامی (تن)		
	689	716	721	718	725	686	707	707	707	707	707	707	707	ماسه شسته (تن)		