

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

تاریخ گزارش: پنجشنبه, ۲۲ شهریور ۱۴۰۳

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0084

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کوپاژ		اجرا شده تا کنون		ماه جاری		پنجشنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۲۱ شهریور ۱۴۰۳		سه شنبه، ۲۰ شهریور ۱۴۰۳		دوشنبه، ۱۹ شهریور ۱۴۰۳		یکشنبه، ۱۸ شهریور ۱۴۰۳		شنبه، ۱۷ شهریور ۱۴۰۳		جمعه، ۱۶ شهریور ۱۴۰۳		پنجشنبه، ۱۵ شهریور ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۱۴ شهریور ۱۴۰۳		سه شنبه، ۱۳ شهریور ۱۴۰۳		عملیات /پیمانکار	
حمل از خاکبرداری (متر مکعب)	11.4%	732,947	19,004	5,659	252	329	99	107	176	367	413	321	260	344	شرکتی														
			18,699	5,255	191	229	410	401	339		301	286	267	صداقت															
			26,437	3,322	286	100	100		224		205	200	200	میرزایی															
			7,918	4,558	367	215	282	234	282	305	282	262	239	229	جواد رضاپور														
			530	6,662	530	344	286	315	310	339	425	305	496	277	رمضانی مقدم														
			11,125	4,572	274	177	274				177				انصاری														
			83,712	30,028	1,901	1,394	1,452	1,057	1,302	1,575	1,296	1,395	1,482	1,318	مجموع														
حمل از قرضه (متر مکعب)	11.1%	1,760,415	34,853	0											شرکتی														
			67,627	13,153	490	700	553	630	630	350	294	630	770	672	انصاری														
			55,312	14,039	915	735	1035	802	756	686	252				محمدپور														
			13,749	0											صداقت														
			22,604	0											میرزایی														
			1,104	291											جواد رضاپور														
			0	0											رمضانی مقدم														
			195,248	27,483	1,405	1,435	1,588	1,432	1,386	1,036	546	630	770	672	مجموع														
پخش و کوب (متر مکعب)	13.0%	2,200,183	231,074	43,471	2391	2094	2005	1687	1932	1925	1590	2025	2252	1990	شرکتی														
			55,312	14,039	915	735	1035	802	756	686	252				محمدپور														
			286,386	57,510	3,306	2,829	3,040	2,489	2,688	2,611	1,842	2,025	2,252	1,990	مجموع														
				2,614	2,507	2,418	2,367	2,271	2,235	2,144	2,027	2,089	2,121	1,990	میانگین روزانه														
21.7%		1,042,908	226,184	9,014											بستر سازی (مترمربع)														
حمل آب عملیات خاکی (متر مکعب)	9.0%	264,022	7,115	1,534	71	71	94	83	94	83	118	83	71	94	شرکتی														
			4,733	858		35	46	46	70	58	70	58	70	81	گلپایگانی														
			6,622	1,607	90	101	78	106	181	170	70				محمدپور														
			3,820	810	50	30	40	40	40	50	40	40	50	40	جواد رضاپور														
			580	0											خاکسار														
			910	741	52	52	39	39	52	39		26	52	52	میرزایی														
			23,780	6,292	315	340	337	353	489	360	298	233	294	320	مجموع														
بتن	2.0%	93,822	1,876	942	64	60	60	60	60	54	65	73		60	قالب بندی (متر مربع)														
			0	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)														
			55,259	2,087	1,086	55	60	56	56	72	39	44	57	69	بتن ریزی (متر مکعب)														
کار فولادی	0.0%	325.8	0	0											سبک														
			0	0											سنگین														
			79.2	0	0										کابل														
پرسنل			9,501	1,618	82	82	80	78	78	74	74	73	73	71	شرکتی														
			6,074	1,658	81	85	84	86	86	76	63	62	62	61	پیمانکار														
			15,575	3,276	163	167	164	164	164	150	137	135	135	132	مجموع														
			1,651	236	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	سواری														
			15,945	3,332	168	171	167	168	167	164	132	132	140	140	ناهار توزیع شده														
ماشین آلات فعال			1,576	293	12	17	15	15	14	14	14	13	15	15	شرکتی														
			2,877	680	34	34	39	30	31	31	21	27	32	30	پیمانکار														
			4,453	973	46	51	54	45	45	45	35	40	47	45	مجموع														
			408,327	88,978	5324	3702	4410	4251	6264	2023	5910		5908	2998	مصرف سوخت														
موجودی مصالح		ملاحظات		60634	65958	69660	74070	78321	84585	73108	65518	65518	57926	گازوبیل (لیتر)															
		۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است.	132	132	150	141	130	94	33	46	34	53	سیمان (تن)																
														آرماتور (کیلوگرم)															
														فولاد سبک (تن)															
														فولاد سنگین (کیلوگرم)															
			222	222	211	226	220	234	251	262	234	248	نخودی (متر مکعب)																
			91	91	84	63	51	64	81	90	101	114	بادامی (متر مکعب)																
			176	176	206	223	188	108	67	88	82	113	ماسه شسته (متر مکعب)																

برنامه ریزی و کنترل پروژه

رییس کارگاه