

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0136

تاریخ گزارش: دوشنبه، ۱۴ آبان ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کوپاز		اجرا شده تا کنون		ماه جاری		دوشنبه، ۱۴ آبان ۱۴۰۳		یکشنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۳		شنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۳		جمعه، ۱۱ آبان ۱۴۰۳		پنجشنبه، ۱۰ آبان ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۹ آبان ۱۴۰۳		سه شنبه، ۸ آبان ۱۴۰۳		دوشنبه، ۷ آبان ۱۴۰۳		یکشنبه، ۶ آبان ۱۴۰۳		شنبه، ۵ آبان ۱۴۰۳		عملیات / پیمانکار		
22.3%	732,947	35,859	4,351	413	390	390	482	474	421	191	199	184	428	شرکتی	حمل از خاکبرداری (متر مکعب)															
		33,561	4,219	430	449		430	449	382	382	391	320	صداقت																	
		36,034	2,625	210	153		248	248	191	253	301	172	میرزایی																	
		9,975	0										جواد رضاپور																	
		28,158	6,443	647	526	242	594	391	377	299	464	رمضانی مقدم																		
		13,476	0										انصاری																	
		6,448	2,181	205	167		191	205	167	167	157	شهرکی																		
		163,510	19,819	1,905	1,518	1,594	1,765	1,136	1,210	1,175	1,384	مجموع																		
16.2%	1,760,415	34,853	0											شرکتی	حمل از قرضه (متر مکعب)															
		118,909	15,827	1,344	1,295	1,120	1,414	1,330	1,435	1,400	1,379	انصاری																		
		79,133	4,775	154	350	343	266	161	336	364	329	محمدپور																		
		13,749	0										صداقت																	
		22,604	0										میرزایی																	
		15,347	4,129	423	423	311	398	349	340	303	261	جواد رضاپور																		
		0	0										رمضانی مقدم																	
													شهرکی																	
	284,594	24,731	1,921	2,068	2,012	1,708	2,140	2,078	1,840	2,111	2,067	1,969	مجموع																	
20.4%	2,200,183	368,971	39,776	3,672	3,403	3,436	2,088	3,886	3,493	3,006	3,153	3,045	3,181	شرکتی	پخش و کوب (متر مکعب)															
		79,133	4,775	154	350	371	343	210	266	161	336	364	329	محمدپور																
		448,104	44,551	3,826	3,753	3,807	2,431	4,096	3,759	3,167	3,489	3,409	3,510	مجموع																
			3,182	3,525	3,491	3,458	3,409	3,572	3,467	3,394	3,469	3,460	3,510	میانگین روزانه																
24.6%	1,042,908	256,947	0																											بسترسازی (مترمربع)
13.3%	264,022	10,466	956	47	94	106	106	83	59	71	106	12	شرکتی	حمل آب عملیات خاکی (مترمکعب)																
		6,450	371	70	70	46	58						گلپایگانی																	
		9,658	406	10	90	45							محمدپور																	
		5,430	400	50	50	40	40	10	30			جواد رضاپور																		
		580	0										خاکسار																	
		2,652	273	52	52	52							میرزایی																	
		35,235	2,679	281	408	229	260	193	225	69	81	136	12		مجموع															
17.0%	22,850	3,882	67						67					پی کتی (مترمکعب)	بتن															
		3,315	123				10			10				قالب بندی (متر مربع)																
		0	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)																
		4,348	576	101	97	59	56	53	54	56			بتن ریزی (متر مکعب)																	
0.0%	325.8	0	0											سبک	کار فولادی															
		0	0											سنگین																
		0	0											کابل																
		13,560	1,045	80	78	75	70	77	80	77	80	78	75	شرکتی	پرسل															
		9,900	931	74	75	49	68	71	68	73	69	71	پیمانکار																	
		23,460	1,976	154	153	150	148	148	150	148	149	147	146	مجموع																
		2,266	168	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	سواری																
		23,967	1,994	157	158	156	120	154	152	150	151	150	151	ناهار توزیع شده																
ماشین آلات فعال		2,220	178	14	16	15	15	17	14	14	14	14	14	شرکتی																
		4,615	441	37	39	28	36	36	33	36	34	35	پیمانکار																	
		6,835	619	51	55	54	53	51	47	50	48	49	مجموع																	
		616,232	53,226	5,139	4,651	4,957	2,947	5,468	4,469	4,698	3,916	4,615	مصرف سوخت																	
موجودی مصالح		86,229	(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است.																											
		120	(۲) ورود ۵۲ تن سیمان، ۴ سرویس ماسه، ۱ سرویس بادامی، ۱ سرویس نخودی																											
		9,706																												
		177																												
		198																												
		439																												