

## گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0077

تاریخ گزارش: جمعه، ۱۶ شهریور ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کوپاژ		اجرا شده تا کنون		ماه جاری		جمعه، ۱۶ شهریور ۱۴۰۳		پنجشنبه، ۱۵ شهریور ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۱۴ شهریور ۱۴۰۳		سه شنبه، ۱۳ شهریور ۱۴۰۳		دوشنبه، ۱۲ شهریور ۱۴۰۳		یکشنبه، ۱۱ شهریور ۱۴۰۳		شنبه، ۱۰ شهریور ۱۴۰۳		جمعه، ۹ شهریور ۱۴۰۳		پنجشنبه، ۸ شهریور ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۷ شهریور ۱۴۰۳		عملیات/پیمانکار	
10.5%	732,947	17,673	4,328	413	321	260	344	298	344	352	314	شرکتی	حمل از خاکبرداری (متر مکعب)																
		16,728	3,283		301	286	267	315	301	296	286	صداقت																	
		25,592	2,477		205	200	200	186	200	224	224	میرزایی																	
		6,233	2,873	282	262	239	229	215	239	167	248	جواد رضاپور																	
		425	425	425	305	496	277	248	463	277	410	310		رمضانی مقدم															
		10,401	3,848	177										انصاری															
		77,051	17,235	1,296	1,395	1,482	1,318	1,262	1,547	697	1,449	1,383		مجموع															
10.6%	1,760,415	34,853	0									شرکتی	حمل از قرضه (متر مکعب)																
		64,274	9,800	294	630	770	672	1204	770	1190	1050	انصاری																	
		49,297	8,024					336	327	492	646	670		محمدپور															
		13,749	0											صداقت															
		22,604	0											میرزایی															
		1,104	291											جواد رضاپور															
		0	0											رمضانی مقدم															
		185,880	18,115	294	630	770	672	1,540	1,097	1,402	1,836	1,720		مجموع															
12.2%	2,200,183	219,042	31,439	1590	2025	2252	1990	2466	2317	1607	2639	2433	شرکتی	پخش و کوب (متر مکعب)															
		49,297	8,024					336	327	492	646	670	محمدپور																
		268,339	39,463	1,590	2,025	2,252	1,990	2,802	2,644	2,099	3,285	3,103	مجموع																
			2,421	2,421	2,525	2,596	2,654	2,787	2,783	2,829	3,194	3,103	میانگین روزانه																
21.7%	1,042,908	226,184	9,014									بستر سازی (مترمربع)																	
8.2%	264,022	6,620	1,038	118	83	71	94	59	71	94	106	59	شرکتی	حمل آب عملیات خاکی (مترمکعب)															
		4,478	603	70	58	70	81	70		70	35	12	گلپایگانی																
		5,846	832	70				90	90	101	67		محمدپور																
		3,570	560	40	40	50	40	40	50		50	40	جواد رضاپور																
		580	0										خاکسار																
		676	507		26	52	52	52	52		52	39	میرزایی																
		21,769	4,047	298	233	294	320	362	314	265	362	189	مجموع																
1.6%	93,822	1,518	584	65	73		60			60	74	قالب بندی (متر مربع)	بتن																
		0	0									آرماتوربندی (کیلوگرم)																	
		1,788	787	39	44	57	69	47	38	86	70	86		بتن ریزی (متر مکعب)															
0.0%	325.8	0	0										سبک	کار فولادی															
		0	0										سنگین																
		79.2	0										کابل																
پرسنل		8,995	1,112	74	73	73	71	24	78	75	74	79	82	شرکتی															
		5,546	1,130	63	62	62	61	15	73	88	65	88	90	پیمانکار															
		14,541	2,242	137	135	135	132	39	151	163	139	167	172	مجموع															
		1,584	169	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	سواری															
		14,880	2,267	132	132	140	140	30	157	162	141	170	175	ناهار توزیع شده															
ماشین آلات فعال		1,489	206	14	13	15	15		15	17	16	14	15	شرکتی															
		2,670	473	21	27	32	30		40	36	25	37	35	پیمانکار															
		4,159	679	35	40	47	45		55	53	41	51	50	مجموع															
		382,356	63,007	5913		5908	2998		5534	2983	5229	4275	6612	مصرف سوخت															
موجودی مصالح	ملاحظات																												
	(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است.																												
	(۲) تعطیلی پیمانکار محمدپور به علت نقص فنی ماشین آلات حمل																												
	(۳) حجم باقی مانده ماسه در وضعیت بحرانی قرار دارد																												
	(۴) تعطیلی بدون برنامه ای پیمانکاران محلی(میرزایی و صداقت)																												
	(۵) کاهش حجم خاکریزی به کمتر از ۱۶۰۰ مترمکعب																												
		73105	65518	65518	57926	19424	19424	5958	8941	14170	18445	گازوییل (لیتر)																	
		33	46	34	53	48	48	37	22	51	20	سیمان (تن)																	
														آرماتور (کیلوگرم)															
														فولاد سبک (تن)															
														فولاد سنگین (کیلوگرم)															
		251	262	234	248	220	220	197	207	227	244	نخودی (متر مکعب)																	
		81	90	101	114	115	115	97	106	126	143	بادامی (متر مکعب)																	
		41	62	56	87	124	124	149	170	216	254	ماسه شسته (متر مکعب)																	

رییس کارگاه

برنامه ریزی و کنترل پروژه