

## گزارش روزانه مدیریتی

۷۴۰+۰۰۰ تا ۷۰۷+۰۰۰ کیلومتر - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا ۷۴۰+۰۰۰ کیلومتر

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0122

تاریخ گزارش: دوشنبه، ۳۰ مهر ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کویاز		اجرا شده تا کنون		ماه جاری		دوشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۳		یکشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۳		شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۳		جمعه ۲۷ مهر ۱۴۰۳		پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۳		چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۳		سه شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۳		دوشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۳		یکشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۳		شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۳		عملیات/پیمانکار					
حمل از خاکبرداری (نیر مکتب)	شرکتی	528	543	528	459	390	375			229	138	436	9,032	31,508	732,947	19.0%																	
	صداقت	310	496	391	377	272	196			134	181	138	8,386	29,342																			
	میرزایی	220	119	258	272	286	253			210	215	220	4,968	33,409																			
	جواد رضاپور												0	9,975																			
	رمضانی مقدم	444	367	324	377	401	469			435	459	493	11,091	21,714																			
	انصاری												1,369	13,476																			
	شهرکی	186	258	200	200	167	200			162	162	177	4,267	4,267																			
	مجموع	1,502	1,526	1,500	1,485	1,349	1,292			1,008	993	1,287	34,845	139,424																			
حمل از قرضه (نیر مکتب)	شرکتی												0	34,853	1,760,415	14.8%																	
	انصاری	875	805	525	630	1,120	1,295	1,190	1,295	1,330	1,190	29,799	103,082																				
	محمدپور	308	378	385	350	518	455	357	315	224	266	12,186	74,288																				
	صداقت											0	13,749																				
	میرزایی											0	22,604																				
	جواد رضاپور	374	332	436	278	415	411		374	486	378	9,699	11,218																				
	رمضانی مقدم											0	0																				
	شهرکی																																
مجموع	1,557	1,515	1,346	1,258	2,053	2,161	1,547	1,984	2,040	1,834	51,684	259,793																					
بخش و کوب (نیر مکتب)	شرکتی	2,750	2,663	2,461	2,393	2,884	2,998	1,190	2,676	2,808	2,854	74,343	324,929	2,200,183	18.1%																		
	محمدپور	308	378	385	350	518	455	357	315	224	266	12,186	74,288																				
	مجموع	3,058	3,041	2,846	2,743	3,402	3,453	1,547	2,991	3,032	3,120	86,529	399,217																				
	میانگین روزانه	3,058	3,049	2,982	2,922	3,018	3,090	2,870	2,885	2,901	2,923	2,884																					
بسترسازی (مترمربع)												30,763	256,947	1,042,908	24.6%																		
حمل آب عملیات خاکی (نیر مکتب)	شرکتی	59	35	47	35	35	35		94	71	94	1,781	9,510	264,022	12.4%																		
	گلپایگانی					35	12		70	58	35	905	6,078																				
	محمدپور	30	50	60	125	70	80		70	50	95	2,040	9,252																				
	جواد رضاپور	40	30	30		40	40		40	40	40	940	5,030																				
	خاکسار											0	580																				
	میرزایی	39	26	52	52	39	52		52	52	26	1,118	2,379																				
	مجموع	207	167	241	264	258	271		378	323	316	7,902	32,829																				
بتن	پی کنی (مترمکعب)				86				67	47		1,434	4,134	22,850	18.1%																		
	قالب بندی (مترمربع)											927	3,313	93,822	3.5%																		
	آرماتوربندی (کیلوگرم)											0	0	2,056,000	0.0%																		
	بتن ریزی (مترمکعب)											1,071	3,772	55,259	6.8%																		
کار فولادی	سبک											0	0	325.8	0.0%																		
	سنگین											0	0	178.4	0.0%																		
	کابل											0	0	79.2	0.0%																		
پرسل	شرکتی	83	84	87	85	84	81	10	87	83	85	2,338	12,515																				
	پیمانکار	76	70	56	69	67	68	2	67	67	68	2,229	8,969																				
	مجموع	159	154	143	154	151	149	12	154	150	153	4,567	21,484																				
	سواری	13	13	13	13	13	13		13	13	13	351	2,098																				
	ناهار توزیع شده	164	158	156	159	158	153	39	157	156	155	4,687	21,973																				
ماشین آلات فعال	شرکتی	10	10	9	9	9	9		10	10	10	350	2,042																				
	پیمانکار	38	38	40	40	36	35	5	35	36	35	1,023	4,174																				
	مجموع	48	48	49	49	45	44	5	45	46	45	1,373	6,216																				
	مصرف سوخت	3,997	3,692	3,339	3,759	3,419	3,878		5,649	3,483	4,388	121,736	563,006																				
موجودی منابع	گازویل (لیتر)	22,062	18,370	15,031	11,272	26,853	22,975	22,975	17,326	13,843	9,455	ملاحظات (۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است. (۲) کاهش حجم خاکریزی به علت نقص فنی ماشین آلات حمل محمدپور (۳) هشدار موجودی سوخت																					
	سیمان (تن)	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13																						
	آرماتور (کیلوگرم)	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622																						
	فولاد سبک (تن)																																
	فولاد سنگین (کیلوگرم)																																
	نخودی (تن)	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366																						
	بادامی (تن)	284	284	284	284	284	284	284	284	284	284																						
	ماسه شسته (تن)	592	707	707	707	707	707	707	707	707	707																						