

گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

شماره گزارش: ۶

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

مشکلات و موانع و سایر توضیحات	گزارش فعالیت های نقشه برداری			گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه	
	توضیحات	مقدار	شرح فعالیت-واحد	مقدار	شرح فعالیت-واحد
به لحاظ بارندگی شدید بهاری و لجنی شدن بستر منطقه عملیاتی، کاهش خاکریزی را داشته ایم.	-	۰	توپوگرافی- متر	۲۵	اندود سفید کاری دفاتر جدید و آز کارفرما - متر مربع
	آبرو محل ۷۱۲ + ۳۷۵	۱	پیاده سازی آبرو - مورد	-	اتمام استر زنی نمای بیرونی انبار جدید و ...
	-	۴۰۰	پیاده سازی پاشنه کار-متر	-	-

گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه

توضیحات	واحد	حجم	تعداد سرویس		موقعیت قرضه	محل قرضه	فاصله	تا کیلومتر	از کیلومتر	فعالیت
			تک	جفت						
کامیون شرکتی - جابجایی سه باره معدن قرضه	m ³	۳۶۶	۰	۶۱	۷۱۲ + ۶۵۰	معدن	۶۵۰	۷۱۳ + ۱۳۰	۷۱۲ + ۹۲۵	خاکریزی
پیمانکار حمل و بار ریزی - میرزایی	m ³	۳۰۹	۵۳	۲۵	۷۱۲ + ۶۵۰	معدن	۶۵۰	۷۱۳ + ۱۳۰	۷۱۳ + ۰۲۵	خاکریزی
-	m ³	۴۹۰	-	-	۷۱۲ + ۶۵۰	-	۷۵	۷۱۲ + ۸۰۰	۷۱۲ + ۳۰۰	خاکبرداری از قرضه
-	m ³	۲۳۰	-	-	۷۱۳ + ۳۷۵	-	۳۰۰	۷۱۳ + ۴۵۰	۷۱۳ + ۳۰۰	خاکبرداری از قرضه
-	m ³	۶۵	-	-	-	-	-	-	۷۱۲ + ۲۵۵	پی کنی - آبرو

گزارش ماشین آلات

توضیحات	ساعت تعمیر شرکتی	مجموع ساعت کارکرد	ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد روز	مجموع	پیمانکاری	استیجاری	شرکتی	دستگاه
-	۰	۲۸	۰	۲۸	۴	۰	۳	۱	بولدوزر
-	۰	۱۸	۰	۱۸	۲	۱	۱	۰	لودر
-	۱۰	۳۸	۰	۳۸	۶	۳	۰	۳	کمپرسی
-	۰	۷	۰	۷	۱	۰	۰	۱	گریدر
-	۱۰	۱۴	۰	۱۴	۳	۰	۰	۳	غلطک
-	۱۰	۷	۰	۷	۲	۰	۰	۲	تانکر آب
-	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲	تراک میکسر
-	۰	۷	۰	۷	۱	۱	۰	۰	بیل مکانیکی
-	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	تانکر سوخت

خلاصه عملکرد اجرایی				گزارش مصالح وارده						
تجمعی	روزانه	روز گذشته	فعالیت-واحد	توضیحات	موجودی	مصرف روز	تجمعی وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح
۱۶,۹۸۸	۶۷۵	۹۱۸	خاکریزی- m^3	-	۲۸,۲۲۱	۰	۵۴,۳۰۰	لیتر	-	گازویل
۲۰,۴۸۰	۷۲۰	۹۷۹	خاکبرداری از قرضه - m^3							
۱۹۹	۶۵	۵۲	پی کنی ابرو - m^3							
۵۰	۰	۰	بتن ابرو - m^3							

تایید ریاست کارگاه

برنامه ریزی و کنترل پروژه