

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0063

تاریخ گزارش: جمعه، ۲ شهریور ۱۴۰۳

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کویاژ		اجرا شده تا کنون		ماه جاری		جمعه، ۲ شهریور ۱۴۰۳		پنجشنبه، ۱ شهریور ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۳		سه شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۳		دوشنبه، ۲۹ مرداد ۱۴۰۳		یکشنبه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۳		شنبه، ۲۷ مرداد ۱۴۰۳		جمعه، ۲۶ مرداد ۱۴۰۳		پنجشنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۲۴ مرداد ۱۴۰۳		عملیات /پیمانکار	
حمل از خاکبرداری (متر مکعب)	8.8%	732,947	14,056	283	283		99	474	115	191	115		161	184	شرکتی														
			14,122	678	325	353	286	248	286	305	138		344	339	صداقت														
			23,440	325		325	239	186	205	234	301		325	353	میرزایی														
			3,828	468	210	258	248	243	277	177	210		262	267	جواد رضاپور														
			215	215	215	224	243	196	329	525					رمضانی مقدم														
			8,815	2,262	1111	1151	1063	507	499	700	419	370	499	483	انصاری														
			64,475	4,230	2,143	2,311	2,179	1,855	1,711	2,132	1,182	370	1,590	1,626	مجموع														
حمل از قرضه (متر مکعب)	9.6%	1,760,415	34,514	0						219	439	279	186	120		شرکتی													
			54,474	0				511	560	630	560	532	693	714	انصاری														
			42,965	1,692	752	940	850	1009	803	690	731	724	798	679	محمدپور														
			13,749	0											صداقت														
			22,604	0											میرزایی														
			813	0											جواد رضاپور														
			0	0											رمضانی مقدم														
			169,119	1,692	752	940	850	1,520	1,582	1,759	1,570	1,442	1,611	1,393	مجموع														
پخش و کوب (متر مکعب)	10.7%	2,200,183	192,146	4,454	2143	2311	2179	2366	2491	3201	2022	1089	2403	2340	شرکتی														
			42,965	1,692	752	940	850	1009	803	690	731	724	798	679	محمدپور														
			235,111	6,146	2,895	3,251	3,029	3,375	3,294	3,891	2,753	1,813	3,201	3,019	مجموع														
				3,052	3,052	3,069	3,047	3,049	2,995	2,935	2,696	2,677	3,110	3,019	میانگین روزانه														
بسترسازی (مترمربع)			217,170	0																									
حمل آب عملیات خاکی (متر مکعب)	7.1%	264,022	5,652	71	35	35	71	35	12	35	35	71	83	47	شرکتی														
			3,944	70	23	46	23	70	46	58	70	35	58	70	گلپایگانی														
			5,172	157	78	78	78	78	90	67	45	67	101	محمدپور															
			3,070	60	20	40	40	50	50	40	40	50	50	جواد رضاپور															
			580	0											خاکسار														
			221	52		52	26	52	39	26			26		میرزایی														
			18,638	461	157	304	264	337	265	275	212	190	310	268	مجموع														
بتن	1.1%	93,822	1,051	117	57	60	52		60	60	103	30	45	قالب بندی (متر مربع)															
			0	0										آرماتوربندی (کیلوگرم)															
			1,061	60		60	46	59	87				44	55	بتن ریزی (متر مکعب)														
کار فولادی	0.0%	325.8	0	0										سبک															
			0	0										سنگین															
			0	0										کابل															
پرسنل			8,033	150	69	81	83	80	81	81	84	80	85	شرکتی															
			4,593	177	86	91	90	87	89	88	82	64	85	77	پیمانکار														
			12,626	327	155	172	173	167	170	169	166	144	169	162	مجموع														
			1,439	24	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	سواری														
			12,937	324	151	173	173	175	176	175	165	143	166	171	ناهار توزیع شده														
ماشین آلات فعال			1,311	28	12	16	16	15	14	15	12	11	14	15	شرکتی														
			2,272	75	35	40	38	36	35	37	32	25	36	33	پیمانکار														
			3,583	103	47	56	54	51	49	52	44	36	50	48	مجموع														
			329,455	10,106	5072	5034	4624	5587	2533	6534	3192	6693	2421	5894	مصرف سوخت														
موجودی مصالح	ملاحظات												38506	43578	48612	34236	20823	23356	10890	14082	20775	23196	گازوبیل (لیتر)						
													3	3	23	4	7	18	1	1	1	16	سیمان (تن)						
																							آرماتور (کیلوگرم)						
																							فولاد سبک (تن)						
																							فولاد سنگین (کیلوگرم)						
			260	230	260	230	232	247	268	268	258	258	200	نخودی (متر مکعب)															
			168	168	168	168	180	195	216	216	216	216	198	بادامی (متر مکعب)															
			475	507	475	507	457	429	476	476	406	366	340	ماسه شسته (متر مکعب)															