

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0073

تاریخ گزارش: دوشنبه، ۱۲ شهریور ۱۴۰۳

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کویاژ		اجرا شده تا کنون		ماه جاری		دوشنبه، ۱۲ شهریور ۱۴۰۳		یکشنبه، ۱۱ شهریور ۱۴۰۳		شنبه، ۱۰ شهریور ۱۴۰۳		جمعه، ۹ شهریور ۱۴۰۳		پنجشنبه، ۸ شهریور ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۷ شهریور ۱۴۰۳		سه شنبه، ۶ شهریور ۱۴۰۳		دوشنبه، ۵ شهریور ۱۴۰۳		یکشنبه، ۴ شهریور ۱۴۰۳		شنبه، ۳ شهریور ۱۴۰۳		عملیات /پیمانکار	
حمل از خاکبرداری (متر مکعب)	9.9%	732,947	16,335	2,990		298	344	421	352	314	314	283		199	شرکتی														
			15,873	2,429		315	301		296	286	286	267			صداقت														
			24,986	1,871		186	200		224	224	248	229		234	میرزایی														
			5,221	1,861		215	239		167	248	267			258	جواد رضاپور														
						248	463	277	410	310	282	358		248	رمضانی مقدم														
			10,224	3,671							282	564		564	انصاری														
			72,639	12,822		1,262	1,547	697	1,449	1,383	1,679	1,701		1,502	مجموع														
حمل از قرضه (متر مکعب)	10.4%	1,760,415	34,853	0											شرکتی														
			61,908	7,434		1204	770	910	1190	1050	910	770		630	انصاری														
			49,297	8,024		336	327	492	646	670	911	993		964	محمدپور														
			13,749	0											صداقت														
			22,604	0											میرزایی														
			1,104	291								291			جواد رضاپور														
			0	0											رمضانی مقدم														
			183,514	15,749		1,540	1,097	1,402	1,836	1,720	1,821	2,054	993	1,594	مجموع														
پخش و کوب (متر مکعب)	11.8%	2,200,183	211,185	23,582		2466	2317	1607	2639	2433	2589	2761		2132	شرکتی														
			49,297	8,024		336	327	492	646	670	911	993		964	محمدپور														
			260,482	31,606		2,802	2,644	2,099	3,285	3,103	3,500	3,754	993	3,096	مجموع														
				2,809		2,809	2,809	2,833	2,955	2,889	2,836	2,614	2,045	3,096	میانگین روزانه														
21.7%		1,042,908	226,184	9,014											بسترسازی (مترمربع)														
حمل آب عملیات خاکی (متر مکعب)	7.9%	264,022	6,254	673		59	71	94	106	59	83	83		47	شرکتی														
			4,199	325		70		70	35	12	35			35	گلپایگانی														
			5,776	762		90	90	101	67		101	78		78	محمدپور														
			3,400	390		40	50		50	40	50	50		50	جواد رضاپور														
			580	0											خاکسار														
			546	377		52	52		52	39	52	39		39	میرزایی														
			20,755	2,903		362	314	265	362	189	372	289		288	مجموع														
بتن	1.4%	93,822	1,320	386					60	74	62			73	قالب بندی (مترمربع)														
			0	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)														
			1,579	578		47	38	86	70	86	72	120			بتن ریزی (متر مکعب)														
کار فولادی	0.0%	325.8	0	0											سبک														
			0	0											سنگین														
			0	0											کابل														
پرسنل			8,704	821	24	78	75	74	79	82	84	82	10	83	شرکتی														
			5,298	882	15	73	88	65	88	90	89	84	28	85	پیمانکار														
			14,002	1,703	39	151	163	139	167	172	173	166	38	168	مجموع														
			1,540	125	11	11	11	11	11	11	11	11	2	11	سواری														
			14,336	1,723	30	157	162	141	170	175	175	175	49	165	ناهار توزیع شده														
ماشین آلات فعال			1,432	149		15	17	16	14	15	17	16		11	شرکتی														
			2,560	363		40	36	25	37	35	38	39	8	30	پیمانکار														
			3,992	512		55	53	41	51	50	55	55	8	41	مجموع														
			365,017	45,668		3014	2983	5229	4275	6612	3919	6392		4477	مصرف سوخت														
موجودی مصالح	ملاحظات				21944	21944	5958	8941	14170	18445	25057	28976	35368	35368	گازوبیل (لیتر)														
	(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است. (۲) تعطیلی کارگاهی به علت رحلت رسول اکرم				48	48	37	22	51	20	48	45	57	57	سیمان (تن)														
																آرماتور (کیلوگرم)													
																	فولاد سبک (تن)												
																	فولاد سنگین (کیلوگرم)												
					220	220	197	207	227	244	265	248	275	275	نخودی (متر مکعب)														
					115	115	97	106	126	143	163	151	178	178	بادامی (متر مکعب)														
					124	124	149	170	216	254	476	475	540	540	ماسه شسته (متر مکعب)														