

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0065

تاریخ گزارش: یکشنبه, ۴ شهریور ۱۴۰۳

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوباژ	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	یکشنبه, ۴ شهریور ۱۴۰۳	دوشنبه, ۵ شهریور ۱۴۰۳	سه شنبه, ۶ شهریور ۱۴۰۳	چهارشنبه, ۷ شهریور ۱۴۰۳	پنجشنبه, ۸ شهریور ۱۴۰۳	جمعه, ۹ شهریور ۱۴۰۳	شنبه, ۱۰ شهریور ۱۴۰۳	یکشنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۳	دوشنبه, ۱۲ شهریور ۱۴۰۳	سه شنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۳	چهارشنبه, ۱۴ شهریور ۱۴۰۳	پنجشنبه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۳	جمعه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۳	عملیات /پیمانکار
8.9%	732,947	14,010	665		199	283	184	99	46	115	191	115	115	37	۲۶ مرداد ۱۴۰۳		شرکتی
		14,122	678			325	353	286	248	286	305	286	138				صداقت
		23,673	558		234		325	239	186	205	234	205	301				میرزایی
		4,085	725		258	210	258	248	243	277	177	277	210				جواد رضاپور
					248	215	224	243	196	329	525	329					رمضانی مقدم
		9,378	2,826		564	1111	1151	1063	507	499	700	499	419	370			انصاری
		65,269	5,452		1,502	2,143	2,494	2,179	1,426	1,711	2,132	1,711	1,182	370			مجموع
9.8%	1,760,415	34,853	0						339	219	439	219	279	186			شرکتی
		55,104	630		630				511	560	630	560	560	532			انصاری
		44,922	3,649	993	964	752	940	850	1009	803	690	803	731	724			محمدپور
		13,749	0														صداقت
		22,604	0														میرزایی
		813	0														جواد رضاپور
		0	0														رمضانی مقدم
		172,045	4,279	993	1,594	752	940	850	1,859	1,582	1,759	1,582	1,570	1,442			مجموع
10.9%	2,200,183	194,372	6,770		2132	2143	2494	2179	2277	2491	3201	2491	2022	1089			شرکتی
		44,922	3,649	993	964	752	940	850	1009	803	690	803	731	724			محمدپور
		239,294	10,419	993	3,096	2,895	3,434	3,029	3,286	3,294	3,891	3,294	2,753	1,813			مجموع
			2,848	2,848	3,054	3,049	3,071	3,011	3,007	2,938	2,819	2,938	2,283	1,813			میانگین روزانه
20.8%	1,042,908	217,170	0														بسترسازی (مترمربع)
7.1%	264,022	5,676	94		24	35	35	71	35	12	35	12	35	71			شرکتی
		3,979	104		35	23	46	23	70	46	58	46	70	35			گلپایگانی
		5,250	235		78	78	78	78	78	78	90	78	67	45			محمدپور
		3,120	110		50	20	40	40	50	50	40	50	40	40			جواد رضاپور
		580	0														خاکسار
		260	91		39		52	26	52	39	26	39					میرزایی
		18,864	726		265	157	304	264	337	265	275	265	212	190			مجموع
1.2%	93,822	1,124	190		73	57	60	52		60	60	60	103	30			قالب بندی (متر مربع)
		0	0														آرماتوربندی (کیلوگرم)
		55,259	1,061	60		60	46	59	87			87					بتن ریزی (متر مکعب)
0.0%	325.8	0	0														سبک
		178.4	0														سنگین
		79.2	0														کابل
پرسنل		8,126	243	10	83	69	81	83	80	81	81	81	84	80			شرکتی
		4,706	290	28	85	86	91	90	87	89	88	89	82	64			پیمانکار
		12,832	533	38	168	155	172	173	167	170	169	170	166	144			مجموع
		1,452	37	2	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12			سواری
		13,151	538	49	165	151	173	173	175	176	175	176	165	143			ناهار توزیع شده
ماشین آلات فعال		1,322	39		11	12	16	16	15	14	15	14	12	11			شرکتی
		2,310	113	8	30	35	40	38	36	35	37	35	32	25			پیمانکار
		3,632	152	8	41	47	56	54	51	49	52	49	44	36			مجموع
		332,593	13,244		4477	3733	5034	4624	5587	2533	6534	2533	3192	6693			مصرف سوخت
موجودی مصالح	ملاحظات												35368	35368	14082	10890	گازوبیل (لیتر)
	(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین د کاپاژ و بستر منظور نشده است (۲) تعطیلی کارگاهی به علت اربعین(جمعه ۲ شهریور تعطیلی هر دو هفته یکبار کارگاهی که کارگاه فعال بوده به جای تعطیلی اربعین)												57	57	1	1	سیمان (تن)
																	آرماتور (کیلوگرم)
																	فولاد سبک (تن)
																	فولاد سنگین (کیلوگرم)
																	نخودی (متر مکعب)
																	بادامی (متر مکعب)
																	ماسه شسته (متر مکعب)