

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0109

تاریخ گزارش: سه شنبه، ۱۷ مهر ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوباز	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	سه شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۳	دوشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۳	یکشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۳	شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۳	جمعه ۱۳ مهر ۱۴۰۳	پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۳	چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۳	سه شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۳	دوشنبه ۹ مهر ۱۴۰۳	یکشنبه ۸ مهر ۱۴۰۳	عملیات/پیمانکار
17.0%	732,947	27,233	4,757	15	283	206	84	298	352	520	413	344	199	شرکتی
		26,182	5,226	439	410	391	348		401	439	344	205	382	صدافت
		30,923	2,482	129	129	181	186		210	353	320	134	95	میرزایی
		9,975	0											جواد رضابور
		16,923	6,299	531	584	536	464	198	536	676	304	459	362	رمضانی مقدم
		13,476	1,369									1,369		انتصاری
		2,162	2,162	196	205	186	186		191	200	105	129	153	شهرکی
		124,711	20,133	1,115	1,407	1,315	1,082	496	1,499	1,988	1,381	2,510	1,038	مجموع
13.5%	1,760,415	34,853	0											شرکتی
		90,412	17,129	1,050	1,295	1,127	1,225	1,085	1,134	1,400	1,190		1,505	انتصاری
		69,787	7,685	210	238	329	385	350	133	364	161	301	315	محمدپور
		13,749	0											صدافت
		22,604	0											میرزایی
		7,097	5,578	436	411	386	448	336	411	382	374	253	448	جواد رضابور
		0	0											رمضانی مقدم
		238,501	30,392	1,696	1,944	1,842	2,058	1,771	1,678	2,146	1,725	554	2,268	مجموع
16.5%	2,200,183	293,425	42,840	2,600	3,113	2,828	2,756	1,917	3,044	3,770	2,944	2,763	2,992	شرکتی
		69,787	7,685	210	238	329	385	350	133	364	161	301	315	محمدپور
		363,212	50,525	2,810	3,351	3,157	3,141	2,267	3,177	4,134	3,105	3,064	3,307	مجموع
			2,972	3,151	3,189	3,169	3,171	3,176	3,357	3,403	3,159	3,186	3,307	میاتگین روزانه
21.7%	1,042,908	226,184	0											بسترسازی (متر مربع)
11.5%	264,022	8,932	1,203	83	83	83	71	106	83	94	83	59	59	شرکتی
		5,800	626	81	81		46	23	70	46	46	23	58	گلیپایگانی
		8,512	1,300	100	100	40	100	110	100	70	80	80	60	محمدپور
		4,650	560	50	50		40		40	40	40	30	40	جواد رضابور
		580	0											خاکسار
		1,898	637	52	52		52			52	52	52	52	میرزایی
		30,372	4,964	418	418	123	361	239	292	355	353	296	321	مجموع
16.2%		3,709	1,009				53		126	120		160		پی کی (مترمکب)
		3,197	811	20		47	107	60	60	34	40	30	60	قالب بندی (متر مربع)
		0	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)
		3,652	957	46	59	65	42	67	72		51	100	57	بتن ریزی (مترمکب)
0.0%		0	0											سیک
		0	0											سنگین
		0	0											کابل
		11,564	1,387	85	86	85	84	78	81	82	84	83	82	شرکتی
		8,167	1,427	88	90	93	82	67	87	89	87	89	90	پیمانکار
		19,731	2,814	173	176	178	166	145	168	171	171	172	172	مجموع
		1,955	208	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	سواری
		20,137	2,851	177	178	182	168	150	172	175	175	178	180	ناهار توزیع شده
		1,927	235	16	15	15	15	15	15	10	13	14	14	شرکتی
		3,746	595	38	31	37	39	26	37	41	36	38	36	پیمانکار
		5,673	830	54	46	52	54	41	52	51	49	52	50	مجموع
		516,570	75,300	3,704	5,320	6,771	4,204	295	4,835	6,566	4,659	3,767	5,535	مصرف سوخت
ملاحظات				36,891	40,595	45,915	50,119	37,890	38,185	43,020	49,586	54,245	58,012	گازرویل (لیتر)
				49	65	84	106	95	118	85	55	44	49	سیمان (تن)
				9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	آرماتور (کیلوگرم)
														فولاد سبک (تن)
														فولاد سنگین (کیلوگرم)
		303	294	313	294	278	174	190	172	172	173	173	195	نخودی (تن)
		275	286	266	286	226	143	157	144	144	144	144	166	بادامی (تن)
		449	376	391	446	207	245	265	265	265	265	224	281	ماسه شسته (تن)