

گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه 20 زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

تاریخ گزارش: 1403/01/30

شماره گزارش: 1

مشکلات و موانع و سایر توضیحات	گزارش فعالیت های نقشه برداری			گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه	
	توضیحات	مقدار	شرح فعالیت	مقدار	شرح فعالیت
به دلیل بارندگی های بهاری روز گذشته و لغزنده شدن جاده، بارریزی با رکود قابل توجهی مواجه شده است.	-	0	توپوگرافی - متر	60	اتمام ساخت ساختمان انبار جدید - متر مربع
	-	0	پیکتاژ - متر		تخلیه قطعات بچینگ پاپسیران
	پیاده سازی نقشه بچینگ	1	پیاده سازی بچینگ		

گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه										
توضیحات	واحد	حجم	تعداد سرویس		موقعیت قرضه	محل قرضه	فاصله	تا کیلومتر	از کیلومتر	فعالیت
			تک	جفت						
پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی	m ³	280.8	40	19	712 + 660	معدن	400	712 + 550	712 + 375	خاکریزی
پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی	m ³	237.6	26	20	712 + 660	معدن	250	712 + 760	712 + 660	خاکریزی
کامیون شرکتی	m ³	561.6	0	78	712 + 450	معدن	200	712 + 375	712 + 175	خاکریزی
	m ³	1317.6	—	—	712 + 350	—	100	712 + 400	712 + 300	خاکبرداری از قرضه

گزارش ماشین آلات								
توضیحات	ساعت تعمیر شرکتی	مجموع ساعت کارکرد	ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد روز	مجموع	استیجاری	شرکتی	دستگاه
-	0	30	0	30	4	3	1	بولدوزر
-	0	18	0	18	2	2	0	لودر
-	0	52	0	52	6	3	3	کمپرسی
-	0	7	0	7	1	0	1	گریدر
-	20	10	0	10	3	0	3	غلطک
به لحاظ بارندگی های بهاری نیازی به ابپاشی نمی باشد	0	0	0	0	2	0	2	تانکر آب
-	0	0	0	0	2	0	2	تراک میکسر
-	0	5	0	5	1	0	1	تانکر سوخت

خلاصه عملکرد اجرایی				گزارش مصالح وارده				
				توضیحات	موجودی	مصرف شده	تجمعی وارده	واحد
تجمعی	روزانه	روز گذشته	فعالیت-واحد					
29,397	1,080	0	خاکریزی- m ³					
35,982	1,420	0	خاکبرداری از قرضه - m ³					

تایید ریاست کارگاه

برنامه ریزی و کنترل پروژه