

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0058

تاریخ گزارش: یکشنبه, ۲۸ مرداد ۱۴۰۳

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کویاژ		اجرا شده تا کنون		ماه جاری		یکشنبه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۳		شنبه، ۲۷ مرداد ۱۴۰۳		جمعه، ۲۶ مرداد ۱۴۰۳		پنجشنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۲۴ مرداد ۱۴۰۳		سه شنبه، ۲۳ مرداد ۱۴۰۳		دوشنبه، ۲۲ مرداد ۱۴۰۳		یکشنبه، ۲۱ مرداد ۱۴۰۳		شنبه، ۲۰ مرداد ۱۴۰۳		جمعه، ۱۹ مرداد ۱۴۰۳		عملیات /پیمانکار	
حمل از خاکبرداری (متر مکعب)	7.6%	732,947	13,085	3,380	191	115		161	184	184	206	84	122		شرکتی														
			12,623	4,586	305	138		344	339	401	353	167	205		صداقت														
			22,485	8,271	234	301		325	353	382	286	172	177		میرزایی														
			2,591	2,591	177	210		262	267						جواد رضاپور														
			525	525	525										رمضانی مقدم														
			4,484	4,484	700	419	370	499	483				475		انصاری														
			55,794	23,838	2,132	1,182	370	1,590	1,626	966	846	423	979		مجموع														
حمل از قرضه (متر مکعب)	9.3%	1,760,415	34,294	2,062	439	279	186	120						شرکتی															
			53,403	17,955	630	560	532	693	714	1484	1470	1344	525		انصاری														
			38,611	20,529	690	731	724	798	679	854	700	546	560	941	محمدپور														
			13,749	2,901											صداقت														
			22,604	0											میرزایی														
			813	813						237	187	166	224		جواد رضاپور														
			0	0											رمضانی مقدم														
			163,474	44,260	1,759	1,570	1,442	1,611	1,393	2,575	2,357	2,056	1,309	941	مجموع														
بخش و کوب (متر مکعب)	10.0%	2,200,183	180,657	47,569	3201	2022	1089	2403	2340	2687	2503	1933	1728		شرکتی														
			38,611	20,529	690	731	724	798	679	854	700	546	560	941	محمدپور														
			219,268	68,098	3,891	2,753	1,813	3,201	3,019	3,541	3,203	2,479	2,288	941	مجموع														
				2,713	2,713	2,582	2,561	2,667	2,578	2,490	2,228	1,903	1,615	941	میانگین روزانه														
بسترسازی (مترمربع)			217,170	0																									
حمل آب عملیات خاکی (متر مکعب)	6.6%	264,022	5,463	1,758	35	35	71	83	47	94	83	71	94		شرکتی														
			3,735	1,346	58	70	35	58	70	81	46	81	81		گلپایگانی														
			4,780	2,008	90	67	45	67	101	90	67	78	56	67	محمدپور														
			2,870	1,000	40	40	40	50	50	40	50		50		جواد رضاپور														
			580	244								92			خاکسار														
			52	52	26		26								میرزایی														
			17,480	6,408	275	212	190	310	268	305	246	322	282	67	مجموع														
بتن	0.9%	93,822	822	707	60	103	30		45			60			قالب بندی (متر مربع)														
			0	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)														
			809	595				44	55	61	56				بتن ریزی (متر مکعب)														
کار فولادی	0.0%	325.8	0	0											سبک														
			0	0											سنگین														
			0	0											کابل														
پرسنل			7,639	2,039	81	84	80	84	85	86	84	83	80	32	شرکتی														
			4,150	1,790	88	82	64	85	77	81	77	61	59	24	پیمانکار														
			11,789	3,829	169	166	144	169	162	167	161	144	139	56	مجموع														
			1,379	302	12	12	12	12	12	12	12	12	12	2	سواری														
			12,089	3,896	175	165	143	166	171	163	163	148	144	48	ناهار توزیع شده														
ماشین آلات فعال			1,238	318	15	12	11	14	15	13	15	11	14		شرکتی														
			2,088	848	37	32	25	36	33	34	33	35	35	11	پیمانکار														
			3,326	1,166	52	44	36	50	48	47	48	46	49	11	مجموع														
			306,605	112,524	6534	3192	6693	2421	5894	6303	5048	4925	5354		مصرف سوخت														
موجودی مصالح	ملاحظات													23356	10890	14082	20775	23196	10090	16393	21441	26366	31720	گازوبیل (لیتر)					
	(۱) اضافه شدن ۲ دستگاه کامیون تک و لودر پیمانکار جدید(رمضانی مقدم - بارگیری و حمل) (۲) ورود ۱۷ تن سیمان (۳) عدم کارکرد دو دستگاه بلدوزر انصاری (خروج از پروژه و در حال رایزنی به منظور جایگزینی)													18	1	1	1	16	34	54	73	73	73	سیمان (تن)					
																										آرماتور (کیلوگرم)			
																										فولاد سبک (تن)			
																										فولاد سنگین (کیلوگرم)			
														268	268	258	258	200	203	168	182	182	174	نخودی (متر مکعب)					
														216	216	216	216	198	212	228	242	242	242	بادامی (متر مکعب)					
														476	476	406	366	340	249	202	132	72	64	ماسه شسته (متر مکعب)					