

## گزارش روزانه مدیریتی

۷۴۰+۰۰۰ تا ۷۰۷+۰۰۰ کیلومتر - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا ۷۴۰+۰۰۰ کیلومتر

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0113

تاریخ گزارش: جمعه، ۲۰ مهر ۱۴۰۳

بیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوپاز	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۳	جمعه ۲۰ مهر ۱۴۰۳	پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۳	چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۳	سه شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۳	دوشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۳	یکشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۳	شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۳	جمعه ۱۳ مهر ۱۴۰۳	پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۳	عملیات /پیمانکار
17.6%	732,947	28,411	5,935	528		352	298	15	283	206	84	298	352	شرکتی
		27,156	6,200	310		344	320	439	410	391	348		401	صداقت
		31,577	3,136	220		210	224	129	129	181	186		210	میرزایی
		9,975	0											جواد رضاپور
		18,391	7,768	444		459	565	531	584	536	464	198	536	رمضانی مقدم
		13,476	1,369											انصاری
		2,739	2,739	186		172	220	196	205	186	186		191	شهرکی
		128,985	24,406	1,502		1,364	1,407	1,115	1,407	1,315	1,082	496	1,499	مجموع
13.9%	1,760,415	34,853	0											شرکتی
		93,702	20,419	875		1,190	1,225	1,050	1,295	1,127	1,225	1,085	1,134	انصاری
		70,858	8,756	266	280	280	245	210	238	329	385	350	133	محمدپور
		13,749	0											صداقت
		22,604	0											میرزایی
		8,109	6,590	374		369	270	436	411	386	448	336	411	جواد رضاپور
		0	0											رمضانی مقدم
														شهرکی
	243,875	35,765	1,515	280	1,839	1,740	1,696	1,944	1,842	2,058	1,771	1,678	مجموع	
16.9%	2,200,183	302,002	51,416	2,750		2,924	2,902	2,600	3,113	2,828	2,756	1,917	3,044	شرکتی
		70,858	8,756	266	280	280	245	210	238	329	385	350	133	محمدپور
		372,860	60,172	3,016	280	3,204	3,147	2,810	3,351	3,157	3,141	2,267	3,177	مجموع
			2,865	2,755	2,726	3,032	3,007	2,984	3,018	2,935	2,862	2,722	3,177	میاتکین روزانه
21.7%	1,042,908	226,184	0										بسترسازی (مترمربع)	
11.8%	264,022	9,062	1,333	59		47	24	83	83	83	71	106	83	شرکتی
		5,939	766	70		58	12	81	81		46	23	70	گلپایگانی
		8,662	1,450	40		50	60	100	100	100	100	110	100	محمدپور
		4,780	690	50		30	50	50	50	50	40		40	جواد رضاپور
		580	0											خاکسار
		2,041	780	52		39	52	52	52	52	52			میرزایی
		31,064	5,799	323		263	249	418	418	418	123	361	239	292
17.2%		3,935	1,235			73	53	100		53		120	126	پی کتی (مترمکعب)
		3,313	927		15	81	20	20		47	107	60	60	قالب بندی (متر مربع)
		0	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)
		3,766	1,071			67	47	46	59	65	42	67	72	بتن ریزی (متر مکعب)
0.0%		0	0											سیک
		0	0											سنگین
		0	0											کابل
پرسنل		11,829	1,652	83	21	79	82	85	86	85	84	78	81	شرکتی
		8,435	1,695	76	31	74	87	88	90	93	82	67	87	پیمانکار
		20,264	3,347	159	52	153	169	173	176	178	166	145	168	مجموع
		1,994	247	13		13	13	13	13	13	13	13	13	سواری
		20,682	3,396	164	53	157	171	177	178	182	168	150	172	ناهار توزیع شده
ماشین آلات فعال		1,966	274	10		14	15	16	15	15	15	15	15	شرکتی
		3,874	723	38	8	40	42	38	31	37	39	26	37	پیمانکار
		5,840	997	48	8	54	57	54	46	52	54	41	52	مجموع
		531,399	90,129	3,997		5,523	5,309	3,704	5,320	4,204	6,771	295	4,835	مصرف سوخت
ملاحظات		ملاحظات												
		(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاز و بستر منظور نشده است.												
		(۲) کاهش حجم خاکریزی به علت نقص فنی ماشین آلات حمل محمدپور												
		(۳) هشدار موجودی سوخت												
موجودی مصالح		گازویل (بتر)												
		سیمان (تن)												
		آرماتور (کیلوگرم)												
		فولاد سبک (تن)												
		فولاد سنگین (کیلوگرم)												
		نخودی (تن)												
		بادامی (تن)												
		ماسه شسته (تن)												