

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0045

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۵/۱۵

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوپاژ	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	۵/۵/۰۳/۰۳۱	۶/۵/۰۳/۰۳۱	۲۱/۵/۰۳/۰۳۱	۳۱/۵/۰۳/۰۳۱	۱۱/۵/۰۳/۰۳۱	۰۱/۵/۰۳/۰۳۱	۵/۵/۰۳/۰۳۱	۶/۵/۰۳/۰۳۱	۲۰/۵/۰۳/۰۳۱	۸۰/۵/۰۳/۰۳۱	۱۰/۵/۰۳/۰۳۱	عملیات /پیمانکار		
5.6%	732,947	10,867	1,315	161	69										حمل از خاکبرداری	شرکتی	
		9,597	1,561	267	153	267								صداقت			
		19,688	5,475	220	205	348	310		348	205	342	604	543	541		میرزایی	
		1,212	1,212	220	191	220	95	220	95	220	210	48				جواد رضاپور	
					958	580										انصاری	
		41,365	9,563	867	1,690	1,300	95	1,300	95	1,300	552	651	543	541		مجموع	
8.1%	1,760,415	33,270	1,037		27	186	60	186	60	186	146	120	73	73	حمل از قرضه	شرکتی	
		42,882	8,064	763			770		770			154	812	420		انصاری	
		29,478	11,396	580	731	637	564	637	564	731	693	711	982	631		محمدپور	
		13,749	2,901			133						407	332	212		صداقت	
		22,604	0													میرزایی	
		0	0													جواد رضاپور	
		141,983	23,398	1,343	758	956	1,394	956	1,394	758	2,276	1,418	1,953	2,199		1,336	مجموع
8.4%	2,200,183	155,408	23,103	1630	1717	1619	925	1619	925	1717	1055	1915	1760	1245	پخش و کوب	شرکتی	
		29,478	11,396	580	731	637	564	637	564	731	693	711	982	631		محمدپور	
		184,886	34,499	2,210	2,448	2,256	1,489	2,256	1,489	2,448	2,816	1,766	2,605	2,742		1,876	مجموع
			2,209	2,209	2,209	2,179	2,168	2,281	2,168	2,209	2,281	2,247	2,408	2,309		1,876	میانگین روزانه
5.4%	264,022	4,578	873	94	83	47	71	47	71	83	35	71	35	83	حمل آب عملیات خاکی	شرکتی	
		3,004	615	58			70		70			35	70	46		گلپایگانی	
		3,808	1,032	70	85	50	70	50	70	90	90		170	60		محمدپور	
		2,430	560	40	40	50	60	50	50	60	50	40	40	40		رضا پور	
		458	122		122											خاکسار	
		14,279	3,202	262	329	147	260	147	260	329	220	199	348	145		229	مجموع
0.6%	93,822	524	409			45				45	45	70	4	105	بتن ریزی	قالب بندی	
		0	0													آرماتوربندی	
		600	386								55	45	48	48		بتن ریزی	
0.0%	325.8	0	0												کار فولادی	سیک	
		0	0													سنگین	
		79.2	0													کابل	
پرستل		6,635	1,035	73	72	75	72	72	75	72	74	69	70	68		شرکتی	
		3,288	928	57	57	63	52	63	57	63	69	78	80	77		پیمانکار	
		9,923	1,963	130	129	138	124	138	129	129	141	152	150	145		مجموع	
		1,233	156	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10	10		سواری	
		10,211	2,018	128	137	140	122	146	146	137	140	148	154	158		147	ناهار توزیع شده
ماشین آلات فعال		1,082	162	13	12	10	10	10	10	12	9	11	11	14		شرکتی	
		1,683	443	34	36	32	28	32	36	36	34	31	31	30		پیمانکار	
		2,765	605	47	48	42	38	42	48	48	43	40	44	44		مجموع	
		243,863	49,782	4230	3602	3323	3223	3525	4187	4906	3907	4152	4814	مصرف سوخت			
موجودی مصالح	ملاحظات																
	گازویل	83153	79001	75094	70188	66001	62476	59253	55930	52328	48098						
	سیمان	28	12	1	18	0	33	33	50	67	67						
	آرماتور																
	فولاد سبک																
	فولاد سنگین																
	نخودی	117	115	105	105	112	112	112	112	172	172						
	بادامی	55	54	44	84	91	91	91	171	171	241						
شن شسته	56	40	25	65	61	61	61	61	61	61							