

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0042

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۵/۱۱

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کوپاژ		اجرا شده تا کنون		ماه جاری		۱۱/۰۵/۱۴۰۳	۰۹/۰۵/۱۴۰۳	۰۸/۰۵/۱۴۰۳	۰۷/۰۵/۱۴۰۳	۰۶/۰۵/۱۴۰۳	۰۵/۰۵/۱۴۰۳	۰۴/۰۵/۱۴۰۳	۰۳/۰۵/۱۴۰۳	۰۲/۰۵/۱۴۰۳	۰۱/۰۵/۱۴۰۳	عملیات /پیمانکار		
حمل از خاکبرداری	شرکتی	505	92																732,947	5.3%
	صداقت	430																		
	میرزایی	422	522	607		541	543	604	348	342	310	4,702	18,915							
	جواد رضاپور							48		210	229	487	487							
												0	0							
	مجموع	1,356	613	607		541	543	651	348	552	539	7,148	38,950							
حمل از قرضه	شرکتی			86		73	73	120	146	186	80	765	33,044	1,760,415	7.8%					
	انصاری	630	980	840		420	812	770	154		980	6,531	41,349							
	محمدپور	802	977	1096	506	631	982	690	711	693	760	8,884	26,966							
	صداقت		208	332		212	332	374	407	448	457	2,768	13,616							
	میرزایی											0	22,604							
	جواد رضاپور											0	0							
												0	0							
	مجموع	1,432	2,165	2,354	506	1,336	2,199	1,953	1,418	1,327	2,276	18,948	137,579							
پخش و کوب	شرکتی	1986	1801	1865		1245	1760	1915	1055	1186	2056	17,212	149,563	2,200,183	8.0%					
	محمدپور	802	977	1096	506	631	982	690	711	693	760	8,884	26,966							
												0	0							
												0	0							
												0	0							
												0	0							
	مجموع	2,788	2,778	2,961	506	1,876	2,742	2,605	1,766	1,879	2,816	26,096	176,529							
	میانگین روزانه	2,788	2,783	2,842	2,258	2,182	2,275	2,322	2,253	2,211	2,272	2,272								
حمل آب عملیات خاکی	شرکتی	59	71	59		83	35	71	71	35	47	578	4,283	264,022	5.0%					
	گلپایگانی	46	58	81		46	70	58	35	23	23	487	2,877							
	محمدپور	67	101	70	70	60		170		90	90	758	3,534							
	رضا پور	30	40			40	40	50	40	50	60	380	2,250							
	خاکسار											0	336							
												0	0							
												0	0							
	مجموع	203	270	210	70	229	145	348	146	199	220	2,203	13,279							
بتن ریزی	قالب بندی		24	22		105	4	70	45	45	49	364	479	93,822	0.5%					
	آرماتوربندی											0	0	2,056	0.0%					
	بتن ریزی	38	46	62		48	48	45		55		386	600	55,259	1.1%					
کار فولادی	سبک											0	0	325.8	0.0%					
	سنگین											0	0	178.4	0.0%					
	کابل											0	0	79.2	0.0%					
پرسل	شرکتی	78	71	70	20	68	70	69	74	74	74	743	6,343							
	پیمانکار	57	52	57	28	77	80	81	78	69	67	699	3,059							
	مجموع	135	123	127	48	145	150	150	152	143	141	1,442	9,402							
	سواری	10	10	10	2	10	10	10	12	12	12	108	1,185							
	ناهار توزیع شده	140	134	134	42	147	158	154	154	148	146	1,491	9,684							
ماشین آلات فعال	شرکتی	12	12	14		14	11	13	9	11	9	117	1,037							
	پیمانکار	28	30	30	10	30	31	31	31	31	34	313	1,553							
	مجموع	40	42	44	10	44	42	44	40	42	43	430	2,590							
	مصرف سوخت		2856	4857		4814	4152	3907	4906	4187	3525	35,404	229,485							
موجودی مصالح	گازوبیل	95680	92824	87967	87967	83153	79001	75094	70188	66001	62476	ملاحظات  ۱. هشدار کمبود سیمان و مصالح بچینگ  ۲. موجودی مخازن سوخت برابر با ۶۲۴۷۶ لیتر  ۳. کاهش خاکریزی شرکتی به دلیل استفاده از کامیون های شرکتی در واحد ابنیه فنی و بچینگ								
	سیمان	46	31	10	10	28	12	1	18	0	33									
	آرماتور																			
	فولاد سبک																			
	فولاد سنگین																			
	نخودی	63	122	128	128	117	115	105	105	112	112									
	بادامی	51	41	66	66	55	54	44	84	91	91									
	شن شسته	24	20	26	26	56	40	25	65	61	61									