

مشکلات و موانع و سایر توضیحات	گزارش فعالیت های نقشه برداری			گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه	
	شرح فعالیت-واحد	مقدار	توضیحات	شرح فعالیت-واحد	مقدار
کمبود و فرسودگی ماشین الات شرکتی و همچنین تعمیرات زیاد ، موجب عقب ماندگی پروژه شده است.	اجرای سقف کاذب آژ-کارفرما - متر مربع	۱۲	پیاده سازی آبرو- مورد	۱	آبرو محل ۷۱۲+۵۶۵
	برش و ساخت خاموت های پی سیلو سیمان-کیلوگرم	۹۷۴	برداشت توپوگرافی-متر	۰	-
	جوشکاری و تعمیر و ...	-	پیاده سازی پاشنه کار-متر	۷۵۰	-

گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه									
فعالیت	از کیلومتر	تا کیلومتر	فاصله	محل قرضه	موقعیت قرضه	تعداد سرویس		حجم	واحد
						جفت	تک		
خاکریزی	۷۱۳+۱۵۰	۷۱۳+۳۷۵	۷۲۰	معدن	۷۱۲+۶۵۰	۱۰۴	۰	۶۲۴	m <sup>3</sup>
خاکریزی	۷۱۲+۴۰۰	۷۱۲+۴۳۵	۴۰۰	معدن	۷۱۲+۶۵۰	۲۵	۳۱	۲۷۴	m <sup>3</sup>
خاکبرداری از قرضه	۷۱۲+۳۰۰	۷۱۲+۸۰۰	۷۵	-	۷۱۲+۶۵۰	-	-	۹۸۸	m <sup>3</sup>
خاکبرداری از قرضه	-	-	-	-	-	-	-	۰	m <sup>3</sup>
پی کنی-آبرو	-	-	-	-	-	-	-	۰	m <sup>3</sup>

گزارش ماشین آلات									
دستگاه	شرکتی	استیجاری	پیمانکاری	مجموع	ساعت کارکرد روز	ساعت کارکرد شب	مجموع ساعت کارکرد	ساعت تعمیر شرکتی	توضیحات
بولدوزر	۱	۱	۰	۲	۲۰	۰	۲۰	۰	-
لودر	۰	۱	۱	۲	۱۸	۰	۱۸	۰	-
کمپرسی	۳	۰	۳	۶	۴۸	۰	۴۸	۱۰	-
گریدر	۱	۰	۰	۱	۱۰	۰	۱۰	۰	-
غلطک	۳	۰	۰	۳	۱۰	۰	۱۰	۲۰	-
تانکر آب	۲	۰	۰	۲	۱۰	۰	۱۰	۲۰	-
تراک میکسر	۲	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	-
بیل مکانیکی	۰	۰	۱	۱	۱۰	۰	۱۰	۰	-
تانکر سوخت	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	-
سواری و وانت	۰	۵	۰	۵	۵۰	۰	۵۰	۰	-

خلاصه عملکرد اجرایی				گزارش مصالح وارده					
نوع مصالح	مقدار ورود	واحد	تجمعی وارده	مصرف روز	موجودی	توضیحات	فعالیت-واحد	روز گذشته	روزانه
گازوبیل	-	لیتر	۵۴,۳۰۰	۰	۲۰,۲۳۵	-	خاکریزی- m <sup>3</sup>	۷۲۰	۸۹۸
							خاکبرداری از قرضه - m <sup>3</sup>	۷۹۲	۹۸۸
							پی کنی ابرو - m <sup>3</sup>	۰	۰
							بتن ابرو - m <sup>3</sup>	۰	۰