

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0095

تاریخ گزارش: سه شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوپاژ	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	سه شنبه ۳ مهر ۱۴۰۳	دوشنبه ۲ مهر ۱۴۰۳	یکشنبه ۱ مهر ۱۴۰۳	شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	جمعه ۳۰ شهریور ۱۴۰۳	پنجشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۳	چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۳	سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۳	دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۳	یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۳	عملیات /پیمانکار	
14.7%	732,947	23,371	1,170	298	252	619	466	291	359	398	505	321	375	شرکتی	
		22,121	1,164	396	387	382	334		282	305	348	320	305	صداقت	
		28,780	410	115	105	191	391		262	196	210	315	358	میرزایی	
		9,975	0							296	286	291	315	جواد رضاپور	
		11,273	649	420	229	463		296	291	363	406	439		رمضانی مقدم	
		12,381	274	274			564	419						انصاری	
		107,899	3,668	1,503	744	1,421	1,655	1,655	854	1,618	1,486	1,712	1,653	1,792	مجموع
12.2%	1,760,415	34,853	0											شرکتی	
		76,356	3,073	840	1155	1078	1281	630	406	840	735	560	679	انصاری	
		64,618	2,516	821	896	799	584	952	952	739	959	945	798	محمدپور	
		13,749	0											صداقت	
		22,604	0											میرزایی	
		2,320	801	266	291	245	228	187						جواد رضاپور	
		0	0											رمضانی مقدم	
		214,499	6,390	1,927	2,342	2,122	2,093	1,582	1,545	1,579	1,694	1,505	1,477	مجموع	
14.7%	2,200,183	257,781	7,542	2608	2189	2744	3164	1484	2211	2326	2447	2213	2471	شرکتی	
		64,618	2,516	821	896	799	584	952	952	739	959	945	798	محمدپور	
		322,399	10,058	3,429	3,085	3,543	3,748	2,436	3,163	3,065	3,406	3,158	3,269	مجموع	
			3,353	3,230	3,208	3,223	3,178	3,083	3,212	3,224	3,278	3,213	3,269	میانگین روزانه	
21.7%	1,042,908	226,184	0										بسترسازی (مترمربع)		
10.2%	264,022	7,953	224	83	83	59	47	59	83	94	59	83	94	شرکتی	
		5,278	104	46	58		46	23	58	81	81	46	35	گلپایگانی	
		7,402	190	70	80	40	40	80	80	80	80	90	80	محمدپور	
		4,210	120	50	40	30	30	30	40	40	40	40		جواد رضاپور	
		580	0											خاکسار	
		1,404	143	52	52	39	26		52	52	78	39	52	میرزایی	
		26,827	925	353	365	207	216	192	376	388	436	337	313	مجموع	
14.4%	22,850	3,281	401		361	40			86		13	93	100	پی کتی (مترمکعب)	
		2,523	137	63	37	37	58	60	58	88	58	80	109	قالب بندی (مترمربع)	
		0	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)	
		2,831	182	56	69	57		119	75	76	57	129		بتن ریزی (مترمکعب)	
0.0%	325.8	0	0										سبک		
		0	0											سنگین	
		0	0											کابل	
پرسنل		10,438	261	86	89	86	83	79	81	86	89	88	84	شرکتی	
		7,006	266	89	86	91	87	67	84	89	87	84	84	پیمانکار	
		17,444	527	175	175	177	170	146	165	175	176	172	168	مجموع	
		1,786	39	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	سواری	
		17,815	529	173	178	178	168	165	141	174	175	175	172	ناهار توزیع شده	
ماشین آلات فعال		1,741	49	16	16	17	10	14	16	17	15	16	15	شرکتی	
		3,269	118	41	38	39	38	23	35	39	34	35	34	پیمانکار	
		5,010	167	57	56	56	48	37	51	56	49	51	49	مجموع	
		455,630	14,360	4693	4879	4788	2952	4112	3811	4902	4308	4280	3889	مصرف سوخت	
موجودی مصالح	ملاحظات													(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است. (۲) ورود ۵۸ تن سیمان (۳) ورود ۲۰ سرویس ماسه	
	گازویل (لیتر)	52056	47776	43468	38566	34755	30643	27691	22903	18024	13331				
	سیمان (تن)	95	76	51	44	4	4	60	42	19	58				
	آرماتور (کیلوگرم)														
	فولاد سبک (تن)														
	فولاد سنگین (کیلوگرم)														
	نخودی (متر مکعب)	174	160	177	170	148	158	158	150	134	121				
	بادامی (متر مکعب)	72	60	79	78	64	64	64	62	48	36				
ماسه شسته (متر مکعب)	59	26	8	45	36	51	51	33	9	77					