

بسمه تعالی

گزارش روزانه

پروژه : عملیات زیر سازی قطعه ۲۰ راه آهن زاهدان- مشهد/حد فاصل کیلومتر ۰+۷۴۰الی ۰+۷۰۷

کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

دستگاه نظارت : مهندسین مشاور رهاب

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

شروع ساعت کاری: ۰۳:۰۶ الی ۰۳:۱۷

وضعیت کارکرد ماشین آلات										مشخصات پرسنلی کارگاه			
نوع دستگاه	تعداد	فعال	آماده بکار	غیر فعال	مطابق قرارداد	مشخصات پرسنل اداری			مشخصات رانندگان				
						سمت	تعداد	سمت	تعداد				
بولدوزر	۴	۳	۰	۱		مدیر پروژه	۰	راننده بولدوزر	۳				
لودر	۲	۲	۰	۰		رئیس کارگاه	۱	راننده لودر	۲				
گریدر	۱	۱	۰	۰		دفتر فنی	۴	راننده گریدر	۱				
بیل مکانیکی	۱	۱	۰	۰		نقشه بردار	۱	راننده بیل	۱				
کمپرسی	۶	۳	۰	۳		امور اداری و مالی	۳	راننده کمپرسی	۳				
تانکر آبیاش	۲	۱	۰	۱		ابنیه فنی و اجرایی	۲	راننده آبیاش	۲				
تراک میکسر	۲	۰	۰	۲		مسئول عملیات خاکی	۱	راننده میکسر	۱				
جرثقیل	۰	۰	۰	۰		سرپرست ماشین آلات	۱	راننده جرثقیل	۰				
کمپرسور باد	۱	۱	۰	۰		کارپرداز	۰	راننده غلطک	۳				
غلطک	۳	۲	۰	۱		انباردار	۱	راننده سبک	۵				
سواری/وانت	۵	۵	۰	۰		کمک و کارگر نقشه بردار	۳	آشپزخانه	۲				
تربلی کفی	۰	۰	۰	۰		اپراتوریچینگ	۰	پیمانکار دست دوم					
بچینگ بتن	۱	۰	۰	۱		مباشر عملیاتی	۲	ابنیه فنی	۳				
پمپ بتن	۰	۰	۰	۰		کنترل چی	۱						
سیلو سیمان	۰	۰	۰	۰		تعمیر کار	۰						
موتور ژنراتور	۰	۰	۰	۰		آهنگر	۰						
ژنراتور جوش	۱	۰	۰	۱		سرویس کار	۲						
دریل واگن	۰	۰	۰	۰		جوشکار	۰						
بتن پاش	۰	۰	۰	۰		کارگر آزمایشگاه	۳						
ویبراتور	۱	۰	۰	۱		دفتردار ماشین آلات	۰	تعداد کل پرسنل					
جامبودریل	۰	۰	۰	۰		کارگر ساده	۱	۵۹ نفر					
تانکر سوخت رسان	۱	۱	۰	۰		نگهبان	۵						
تراکتور	۰	۰	۰	۰		آبدارچی	۲						
کامیون تعمیرگاه	۰	۰	۰	۰		طول سابگیرید اجرا شده							
جمع کل	۳۱	۲۰	۰	۱۱	۰	۰ km							

عوامل نظارت مقیم			
سمت	تعداد		
سر ناظر	۰		
ناظر	۰		
کمک ناظر	۱		
نقشه بردار	۱		
وضعیت جوی آب و هوا			
بارانی			
حد اکثر	حد اقل	دمای هوا	
۲۶	۱۵		
۲۳.۲۴٪		درصد پیشرفت فیزیکی برنامه ای پس از تمدید:	
۰.۶٪		درصد پیشرفت فیزیکی واقعی:	
۱.۶٪		درصد پیشرفت ریالی تایید شده کارفرما تا تاریخ :	
کل	روزانه	مطابق قرارداد	مجموع کارکرد
۲۷,۸۵۵	۲۶۹	۹۱۹,۱۰۶	m ³ خاکبرداری قرضه
۱۰,۳۶۰	۰	۱,۶۰۷,۶۹۴	m ³ خاکبرداری ترانشه
۲,۰۷۰	۰	۱,۳۹۴,۳۷۱	m ³ خاکریزی
۲۵,۷۸۵	۲۶۹	۳۳۲,۴۰۰	m ³ راکفیل
۳۶۰	۰	۲۲,۸۵۰	m ³ پی کنی
-	-	۹۳,۸۲۲	m ² قالب بندی
۵۰	۰	۴۶,۷۵۷	m ³ بتن ریزی
-	-	۲,۱۳۵	ton آرماتور،بولت،کابل

عملیات خاکی		عملیات تونل		عملیات ابنیه فنی	
خاکبرداری از قرضه		شرح فعالیت	واحد	حجم	
خاکریزی ۷۱۲۸۱۵ الی ۷۱۲۹۰۰		حفاری نیم مقطع فوقانی تونل شماره کیلومتر از ...	m۳		
		حفاری نیم مقطع تحتانی تونل شماره کیلومتر از ...	m۳		
		تحکیم اولیه نیم مقطع فوقانی تونل شماره کیلومتر	m۳		
		تحکیم اولیه نیم مقطع تحتانی تونل شماره کیلومتر	m۳		
		اجرای آب بند تونل شماره کیلومتر از	m۳		
		لاینینگ تونل شماره کیلومتر از	مترطول		