

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0070

تاریخ گزارش: جمعه، ۹ شهریور ۱۴۰۳

پیمانکار : شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت		احجام کل طبق لیست کویاژ		اجرا شده تا کنون		ماه جاری		جمعه، ۹ شهریور ۱۴۰۳		پنجشنبه، ۸ شهریور ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۷ شهریور ۱۴۰۳		سه شنبه، ۶ شهریور ۱۴۰۳		دوشنبه، ۵ شهریور ۱۴۰۳		یکشنبه، ۴ شهریور ۱۴۰۳		شنبه، ۳ شهریور ۱۴۰۳		جمعه، ۲ شهریور ۱۴۰۳		پنجشنبه، ۱ شهریور ۱۴۰۳		چهارشنبه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۳		عملیات /پیمانکار			
حمل از خاکبرداری (متر مکعب)	9.7%	732,947	15,693	2,348	421	352	314	314	283		199	283	184	99	شرکتی																
			15,258	1,814		296	286	286	267				325	353	286	صداقت															
			24,599	1,484		224	224	224	229			234		325	239	میرزایی															
			4,768	1,408		167	248	248		267	258	210	258	248	جواد رضاپور																
			277	277	277	410	310	310	358	282	248	215	224	243	رمضانی مقدم																
			10,224	3,671					564	282		564	1111	1151	1063	انصاری															
			70,818	11,001	697	1,449	1,383	1,679	1,701		1,502	2,143	2,494	2,179	مجموع																
حمل از قرضه (متر مکعب)	10.3%	1,760,415	34,853	0											شرکتی																
			59,934	5,460	910	1190	1050	910	770		630					انصاری															
			48,634	7,361	492	646	670	911	993	993	964	752	940	850	محمدپور																
			13,749	0												صداقت															
			22,604	0												میرزایی															
			1,104	291					291							جواد رضاپور															
			0	0												رمضانی مقدم															
			180,877	13,112	1,402	1,836	1,720	1,821	2,054	993	1,594	752	940	850	مجموع																
بخش و کوب (متر مکعب)	11.6%	2,200,183	206,402	18,799	1607	2639	2433	2589	2761		2132	2143	2494	2179	شرکتی																
			48,634	7,361	492	646	670	911	993	993	964	752	940	850	محمدپور																
			255,036	26,160	2,099	3,285	3,103	3,500	3,754	993	3,096	2,895	3,434	3,029	مجموع																
				2,919	2,919	3,010	2,975	2,957	2,867	2,689	3,114	3,119	3,231	3,029	میانگین روزانه																
21.7%		1,042,908	226,184	9,014																									بسترسازی (مترمربع)		
حمل آب عملیات خاکی (متر مکعب)	7.6%	264,022	6,124	543	94	106	59	83	83		47	35	35	71	شرکتی																
			4,130	255	70	35	12	35				35	23	46	23	گلپایگانی															
			5,597	582	101	67		101	78		78	78	78	78	78	محمدپور															
			3,310	300		50	40	50	50		50	50	20	40	40	جواد رضاپور															
			580	0												خاکسار															
			442	273		52	39	52	39		39	52		52	26	میرزایی															
			20,183	2,226	265	362	189	372	289		288	157	304	264	مجموع																
بتن	1.4%	93,822	1,320	386		60	74	62		73	57	60	52	قالب بندی (مترمربع)																	
			0	0												آرماتوربندی (کیلوگرم)															
			1,495	494	86	70	86	72	120					60	46	بتن ریزی (متر مکعب)															
کار فولادی	0.0%	325.8	0	0										سبک																	
			0	0												سنگین															
			0	0												کابل															
پرسنل			8,527	644	74	79	82	84	82	10	83	69	81	83	شرکتی																
			5,122	706	65	88	90	89	90	28	84	85	86	91	90	پیمانکار															
			13,649	1,350	139	167	172	173	166	38	166	155	172	173	مجموع																
			1,507	92	11	11	11	11	11	2	11	12	12	12	سواری																
			13,987	1,374	141	170	175	175	175	49	165	151	173	173	ناهار توزیع شده																
ماشین آلات فعال			1,400	117	16	14	15	17	16		11	12	16	شرکتی																	
			2,484	287	25	37	35	38	39	8	30	35	40	38	پیمانکار																
			3,884	404	41	51	50	55	55	8	41	47	56	54	مجموع																
			359,020	39,671	5229	4275	6612	3919	6392		4477	3733	5034	4624	مصرف سوخت																
موجودی مصالح	ملاحظات				8941	14170	18445	25057	28976	35368	35368	39845	43578	48612	گازوویل (لیتر)																
	(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است (۲) موجودی مصالح بچینگ در حال اتمام می باشد.				22	51	20	48	45	57	57	3	3	23	سیمان (تن)																
																		آرماتور (کیلوگرم)													
																		فولاد سبک (تن)													
																		فولاد سنگین (کیلوگرم)													
					207	227	244	265	248	275	275	260	260	230	نخودی (متر مکعب)																
					106	126	143	163	151	178	178	168	168	168	بادامی (متر مکعب)																
					170	216	254	476	475	540	540	475	475	507	ماسه شسته (متر مکعب)																