

## گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0123

تاریخ گزارش: سه شنبه، ۱۴ آبان ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کوباز	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	سه شنبه ۱ آبان ۱۴۰۳	دوشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۳	یکشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۳	شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۳	جمعه ۲۷ مهر ۱۴۰۳	پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۳	چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۳	سه شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۳	دوشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۳	یکشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۳	عملیات/پیمانکار
19.1%	732,947	31,508	9,032		436	138	229		375	390	459	528	543	شرکتی
		29,475	8,519	134	138	181	134		196	272	377	391	496	صدافت
		33,643	5,202	234	220	215	210		253	286	272	258	119	میرزایی
		9,975	0											جواد رضاپور
		22,246	11,622	531	493	459	435		469	401	377	324	367	رمضانی مقدم
		13,476	1,369											انتصاری
		4,415	4,415	148	177	162	162		200	167	200	200	258	شهرکی
		140,322	35,744	899	1,287	993	1,008		1,292	1,349	1,485	1,500	1,526	مجموع
14.9%	1,760,415	34,853	0											شرکتی
		103,992	30,709	910	1,190	1,330	1,295	1,190	1,295	1,120	630	525	805	انتصاری
		75,015	12,913	573	420	224	315	357	455	518	350	385	378	محمدپور
		13,749	0											صدافت
		22,604	0											میرزایی
		11,218	9,699		378	486	374		411	415	278	436	332	جواد رضاپور
		0	0											رمضانی مقدم
		261,430	53,321	1,483	1,988	2,040	1,984	1,547	2,161	2,053	1,258	1,346	1,515	مجموع
18.3%	2,200,183	326,737	76,152	1,809	2,854	2,808	2,676	1,190	2,998	2,884	2,393	2,461	2,663	شرکتی
		75,015	12,913	573	420	224	315	357	455	518	350	385	378	محمدپور
		401,752	89,065	2,382	3,274	3,032	2,991	1,547	3,453	3,402	2,743	2,846	3,041	مجموع
			2,873	2,871	2,925	2,882	2,860	2,839	3,097	3,008	2,877	2,943	3,041	میاتگین روزانه
24.6%	1,042,908	256,947	30,763											بسترسازی (مترمربع)
12.5%	264,022	9,510	1,781		94	71	94		35	35	35	47	35	شرکتی
		6,090	916	12	35	58	70		12	35				گلپایگانی
		9,343	2,131	91	95	50	70		80	70	125	60	50	محمدپور
		5,030	940		40	40	40		40	40		30	30	جواد رضاپور
		580	0											خاکسار
		2,405	1,144	26	26	52	52		52	39	52	52	26	میرزایی
		32,958	8,057	155	316	323	378		271	258	264	241	167	مجموع
18.1%	22,850	4,134	1,434			47	67				86			پی کی (مترمکب)
		93,822	3,313											قالب بندی (مترمربع)
		2,056,000	0											آرماتوربندی (کیلوگرم)
		55,259	3,772											بتن ریزی (مترمکب)
0.0%	325.8	0	0											سیک
		178.4	0											سنگین
		79.2	0											کابل
پرسل		12,608	2,431	93	85	83	87	10	81	84	85	87	84	شرکتی
		9,034	2,294	65	68	67	67	2	68	67	69	56	70	پیمانکار
		21,642	4,725	158	153	150	154	12	149	151	154	143	154	مجموع
		2,111	364	13	13	13	13		13	13	13	13	13	سواری
		22,126	4,840	153	155	156	157	39	153	158	159	156	158	ناهار توزیع شده
ماشین آلات فعال		2,044	352	2	10	10	10		9	9	9	9	10	شرکتی
		4,200	1,049	26	35	36	35	5	35	36	40	40	38	پیمانکار
		6,244	1,401	28	45	46	45	5	44	45	49	49	48	مجموع
		564,969	123,699	1,963	4,388	3,483	5,649		3,878	3,419	3,759	3,339	3,692	مصرف سوخت
موجودی مصالح	ملاحظات	7,492			9,455	13,843	17,326	22,975	22,975	26,853	11,272	15,031	18,370	گازویل (لیتر)
		13			13	13	13	13	13	13	13	13	13	سیمان (تن)
		9,622			9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	9,622	آرماتور (کیلوگرم)
														فولاد سبک (تن)
														فولاد سنگین (کیلوگرم)
		366			366	366	366	366	366	366	366	366	366	نخودی (تن)
		284			284	284	284	284	284	284	284	284	284	بادامی (تن)
		707			707	707	707	707	707	707	707	707	707	ماسه شسته (تن)

(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جاتشین دکاپاز و بستر منظور نشده است.

(۲) کاهش حجم خاکریزی به علت کمبود گازویل و اعتصاب کارگران