

## گزارش روزانه

پروژه: احداث راه آهن قطعه ۲۰ زاهدان-زابل -بیرجند-مشهد

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

شماره گزارش: ۳۳

مشکلات و موانع و سایر توضیحات	گزارش فعالیت های نقشه برداری			گزارش تجهیز و پشتیبانی کارگاه	
	توضیحات	مقدار	شرح فعالیت-واحد	مقدار	شرح فعالیت-واحد
کاهش حجم خاکریزی روزانه، به دلیل تحت تعمیربودن سه دستگاه کامیون ده چرخ(دو شرکتی -یک پیمانکار)، عدم حضور پیمانکار انصاری مطابق برنامه و همچنین ماشین آلات(لودر و کامیون ) پیمانکار صداقت حضور در محل کارگاه به منظور کمک در احداث خوابگاه کارگری شماره ۱	-	۰	پیکنائز - متر	-	تکمیل قالب بندی مرحله چهارم و بتن ریزی دیوار حائل سیلو های مصالح
	۷۱۴+ ۸۰۰ الی ۷۱۵+ ۰۰۰	۲۰۰	پیاده سازی پاشنه کار - متر	۴۰	آجر چینی دیوار های محیطی شمالی و جنوبی خوابگاه کارگری شماره ۱ - مترمربع
	۷۱۱+ ۳۰۰ الی ۷۱۲+ ۱۰۰	۸۰۰	توپوگرافی-متر	-	-

گزارش فعالیت اجرایی خط پروژه										
توضیحات	واحد	حجم	تعداد سرویس		موقعیت قرضه	محل قرضه	فاصله-متر	تا کیلومتر	از کیلومتر	فعالیت
			تک	جفت						
کامیون شرکتی	m <sup>3</sup>	۲۱۹	۰	۳۳	۷۱۲+ ۶۵۰	معدن	۸۵۰	۷۱۳+ ۳۲۵	۷۱۳+ ۲۷۰	خاکریزی
پیمانکار حمل و بار ریزی- میرزایی	m <sup>3</sup>	۲۹۲	۷۳	۰	۷۱۲+ ۶۵۰	معدن	۸۵۰	۷۱۳+ ۳۲۵	۷۱۳+ ۲۷۰	خاکریزی
-	m <sup>3</sup>	۵۱۱	-	-	۷۱۲+ ۶۵۰	-	۷۵	۷۱۲+ ۸۰۰	۷۱۲+ ۳۰۰	خاکبرداری از قرضه
-	m <sup>3</sup>	۰	-	-	-	-	-	-	-	خاکبرداری -ترانشه
-	m <sup>3</sup>	۰	-	-	-	-	-	-	-	پی کنی-آبرو

گزارش ماشین آلات										
توضیحات	ساعت تعمیر شرکتی	مجموع ساعت کارکرد	ساعت کارکرد شب	ساعت کارکرد روز	مجموع	پیمانکاری	استیجاری	شرکتی	دستگاه	
-	۱۰	۳۰	۰	۳۰	۴	۰	۳	۱	بولدوزر	
-	۰	۲۰	۰	۲۰	۲	۱	۱	۰	لودر	
-	۳۰	۴۰	۰	۴۰	۷	۳	۱	۳	کمپرسی	
-	۰	۱۰	۰	۱۰	۱	۰	۰	۱	گریدر	
-	۱۰	۲۰	۰	۲۰	۳	۰	۰	۳	غلطک	
-	۱۰	۱۰	۰	۱۰	۲	۰	۰	۲	تانکر آب	
-	۱۰	۱۰	۰	۱۰	۲	۰	۰	۲	تراک میکسر	
-	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲	۰	بیل مکانیکی	
-	۰	۰	۰	۰	۱	.	۰	۱	تانکر سوخت	
-	۰	۵۰	۰	۵۰	۵	۰	۵	۰	سواری و وانت	

خلاصه عملکرد اجرایی				گزارش مصالح وارده							
تجمع	روزانه	روز گذشته	فعالیت-واحد	توضیحات	موجودی	مصرف روز	تجمع وارده	واحد	مقدار ورود	نوع مصالح	
۴۷,۵۷۶	۵۱۱	۶۴۸	خاکریزی- m <sup>3</sup>	-	۲۷,۹۶۲	۰	۸۱,۳۰۰	لیتر	۰	گازویل	
۴۸,۱۴۲	۵۱۱	۶۴۸	خاکبرداری از قرضه - m <sup>3</sup>	-	-	۱۱	۱۶۵	مترمکعب	۱۱	بتن درجا	
۳,۶۷۶	۰	۰	خاکبرداری-ترانشه - m <sup>3</sup>								
۴۶۹	۰	۰	پی کنی آبرو - m <sup>3</sup>								
۵۰	۰	۰	بتن آبرو - m <sup>3</sup>								

رئیس کارگاه

برنامه ریزی و کنترل پروژه

اضافه شدن بیل مکانیکی ۲۲۰ پیمانکار رضاپور به منطقه عملیاتی