

گزارش روزانه مدیریتی

زیرسازی قطعه ۲۰ طرح راه آهن زاهدان - زابل - بیرجند - مشهد از کیلومتر ۷۰۷+۰۰۰ تا کیلومتر ۷۴۰+۰۰۰

شماره گزارش: TRP-20-RPT-0144

تاریخ گزارش: سه شنبه، ۲۲ آبان ۱۴۰۳

پیمانکار: شرکت توسعه راه های پارس

درصد پیشرفت	احجام کل طبق لیست کویاژ	اجرا شده تا کنون	ماه جاری	سه شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۳	دوشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۳	یکشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۳	شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۳	جمعه ۱۸ آبان ۱۴۰۳	پنجشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۳	چهارشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۳	سه شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳	دوشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۳	یکشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۳	عملیات /پیمانکار		
22.3%	732,947	35,859	4,351									413	390	حمل از خاکبرداری (مترمکعب)	شرکتی	
		33,561	4,219									430	449		صدافت	
		36,034	2,625									210	153		میرزایی	
		9,975	0												جواد رضاپور	
		28,158	6,443								647	526	رمضانی مقدم			
		13,476	0												انصاری	
		6,448	2,181								205	167	شهرکی			
		163,510	19,819								1,700	1,518	مجموع			
16.2%	1,760,415	34,853	0											حمل از فوطه (مترمکعب)	شرکتی	
		118,909	15,827									1,344	1,295		انصاری	
		79,133	4,775									154	350		محمدرپور	
		13,749	0												صدافت	
		22,604	0												میرزایی	
		15,347	4,129								423	423	جواد رضاپور			
		0	0												رمضانی مقدم	
															شهرکی	
	284,594	24,731								1,921	2,068	مجموع				
20.4%	2,200,183	368,971	39,776									3,672	3,403	پخش و کوب (مترمکعب)	شرکتی	
		79,133	4,775									154	350		محمدرپور	
																مجموع
			448,104	44,551								3,790	3,753		میانتکین روزانه	
24.6%	1,042,908	256,947	0										بسترسازی (مترمربع)			
13.3%	264,022	10,466	956									47	94	حمل آب عملیات خاکی (مترمکعب)	شرکتی	
		6,450	371									70	70		گلپایگانی	
		9,658	406									10	90		محمدرپور	
		5,430	400									50	50		جواد رضاپور	
		580	0												خاکسار	
		2,652	273									52	52		میرزایی	
		35,235	2,679									281	408		مجموع	
17.0%	22,850	3,882	67											بتن (مترمکعب)	پی کتی (مترمکعب)	
		3,315	123												قالب بندی (مترمربع)	
		0	0												آرماتوربندی (کیلوگرم)	
		4,369	597								101	97	بتن ریزی (مترمکعب)			
0.0%	325.8	0	0											کار فولادی	سیک	
		0	0												سنگین	
		79.2	0												کابل	
		13,893	1,378	36	37	45	38	23	33	43	78	80	78	پرسل	شرکتی	
		10,022	1,053	7	3	3	11	4	7	15	72	74	75		پیمانکار	
		23,915	2,431	43	40	48	49	27	40	58	150	154	153		مجموع	
		2,306	208	4	4	5	4		5	5	13	13	13		سواری	
		24,476	2,503	45	56	54	53	28	47	69	157	157	158		ناهار توزیع شده	
ماشین آلات فعال		2,224	182									14	16		شرکتی	
		4,616	442									37	39		پیمانکار	
		6,840	624									51	55		مجموع	
		616,317	53,311								5,139	4,651	مصرف سوخت			
موجودی مصالح	ملاحظات			105,144	105,144	105,144	105,144	105,144	105,144	86,144	86,229	86,229	91,368		گازویل (لتر)	
	(۱) در محاسبه حجم خاکریزی، خاک جانشین دکاپاژ و بستر منظور نشده است.			123	123	123	123	123	123	96	114	120	100		سیمان (تن)	
				9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706	9,706		9,706	آرماتور (کیلوگرم)
	(۲) اعتصاب پیمانکاران عملیات خاکی و ابنیه فی (عدم تامین مالی)														فولاد سبک (تن)	
				194	194	194	194	194	194	194	222	211	215		نخودی (تن)	
				123	123	123	123	123	123	123	151	160	196		بادامی (تن)	
				383	383	383	383	383	383	383	400	409	492		ماسه شسته (تن)	